

ZMĚNOVÝ LIST č. 0056

Smlouva o dílo č. OR/21/71720. Dohoda o postoupení smlouvy č. OR/21/71734

Název projektu: NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů
Číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016393
Kód akce: P17_32
Zhotovitel: Společnost "GEOSAN + PKS stavby - Pardubická Nemocnice"
Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Předmět změny:

Centrální sterilizace - Doplnění rozvodů medicijních plynů.

Požaduje:	objednatel	zhotovitel	AD
-----------	------------	------------	----

 Oddíl PD: **D1_01_4a1 - Vytápění; D1_01_4i-D13 - Medicijní plyny**

Odůvodnění změny , vazba na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednájící s náležitou péčí nemohl předvídat. Nemění se povaha veřejné zakázky.	odstavec 4, § 222	
	odstavec 5, § 222	
	odstavec 6, § 222	X
	odstavec 7, § 222	

Na základě ukončeného výběrového řízení objednatele na dodávku technologického vybavení pracoviště centrální sterilizace - sterilizátory a myčky, je nutná další úprava a doplnění technických rozvodů (medicijní plyny, vytápění) nutných pro zprovoznění tohoto zařízení. Jedná se o vynucenou změnu v rozsahu nutných stavebních úprav a úprav technického zařízení (medicijní plyny, vytápění) dle předaných požadavků vybrané technologie na stavební připravenost. Projektová dokumentace vychází ze všeobecných technických standardů a požadavků technologických zařízení, které byly změnou této projektové dokumentace aktualizovány na základě konkrétních požadavků vybrané technologie centrální sterilizace.

Navrhované řešení je v souladu s § 222, odst. 6 zákona 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Č. deníku:	Č. listu:	Datum:	03.08.2023
Zadávací list změny:		Číslo:	056
Profese: Medicijní plyny, Vytápění	Č. výkresů:	Místnost č.:	

Rekapitulace vyčíslení změny:

č. položky	popis	+/-	poznámka	Cena celkem Kč (bez DPH)
056	MEDICIJNÍ PLYNY, VYTÁPĚNÍ	PŘÍPOČTY		168 648,60
		ODPOČTY		0,00
CELKEM ZA ZMĚNOVÝ LIST				168 648,60

Důsledky na dobu plnění a jejich zdůvodnění:

Z důvodu požadovaného doplnění technických rozvodů medicijního plynu k technologickému zařízení centrální sterilizace (myčky, sterilizátory) a s tím souvisejícím úpravám rozvodů vody a kanalizace, generální dodavatel stavby požaduje prodloužení termínu dokončení díla. Prodloužení termínu je požadováno zejména z důvodu narušení plánovaného postupu prací a dodávek materiálů vlivem nutnosti pozastavit na dotčených částech díla práce do řádného vyřešení problematiky a zajištění nových požadovaných stavebních materiálů. Prováděné práce není možné přesunout na jiné části stavby z důvodu dalších plánovaných závozu materiálů a zajištění připravenosti pro tyto práce. Zároveň je ve značné části prováděného díla nutné zasahovat do již hotových konstrukcí, kde dochází k novým stavebním a montážním úpravám a tedy opětovnému blokování výrobních kapacit a navyšování objemu prací, které je nutné provést pro řádné dokončení díla. **Generální dodavatel stavby pak kvantifikuje požadované prodloužení na 40 dní, tj. do 22.12.2023, přičemž toto prodloužení je s ohledem na vzájemnou provázanost plnění dle tohoto změnového listu a plnění dle změnových listů č. 45, 50 a 54, definováno jako prodloužení vyplývající ze společné a koordinované realizace plnění dle uvedených změnových listů a navazujících vynucených prací, přičemž detail podává harmonogram prací stavby "NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů" ve znění ze dne 19.6.2023.** Požadované prodloužení termínu dokončení díla nemá vliv na předložený harmonogram NPK, a.s. týkající se plánovaných termínů dodávek interiérového vybavení, dodávek zdravotnické techniky, a termínů instalací zdravotnické technologie pevně spojené se stavbou (CT, RTG, ANGIO, CS - myčky, sterilizátory) s jejich uvedením do provozu.

Schválil:	dne:	dne:	dne:	dne:
	Za objednatele:	Za zhotovitele:	Za TDS:	Za AD:
	XXX	XXX	XXX	XXX
	XXX	XXX		XXX

Kalkulace změny

168 648,60

P.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Odpočet neprováděných prací z rozpočtu							
Přípočet prováděných prací							168 648,60

D1_01_41-D13 - Medicinální plyny

139 207,80

D 804a

Rozvody medicinálních plynů

139 207,80

1	K	0159	D+M Trubka Cu průměr 18x1	m	112,000	366,80	41 081,60
2	K	T0018	D+M Tvarovky Cu pr. 18	ks	34,000	53,20	1 808,80
3	K	0089.T	D+M Objímka 3/8", (pr.17-19)	ks	57,000	72,80	4 149,60
4	K	PZR02	Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí)	m	112,000	25,20	2 822,40
5	K	PPD02	Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí)	m	112,000	9,80	1 097,60
6	K	990001	D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	112,000	7,00	784,00
7	K	1322	Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672	kg	0,600	13 510,00	8 106,00
<i>UL-Ag45Sn</i>							
8	K	CFS 0012	D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr.	ks	16,000	501,20	8 019,20
9	K	OFP 3100-A	D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku	ks	3,000	1 918,70	5 756,10
10	K	804-001	D+M redukční panel-odběrné místo	ks	2,000	9 990,00	19 980,00
<i>redukční ventil na 4 bar+ kulový kohout 1/2"</i>							
11	K	PTZ01	Tlaková zkouška závěrečná	kpl	1,000	1 102,50	1 102,50
12	K	PNR02	Napojení na stávající rozvody	kpl	8,000	2 500,00	20 000,00
13	K	PVM01	Vedení montážních prací	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
15	K	PZS01	Zakreslení skutečného stavu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
17	K	DOP T00	Dopravné	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

D1_01_4a1 - Vytápění

29 440,80

PŘESUN A NOVÉ TYPY TĚLES VE STERILIZACI

29 440,80

168	K	735152683R	Otopné těleso panel HYGIENE Ventil Kompakt typ 30-xxxxx-6CH výška/délka 600/2000 mm	kus	2,000	8 888,40	17 776,80
úprava měděného potrubí, zaslepení stávajících vývodů				kpl	1		
259	K	799-M09	HZS zednické výpomoci, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůdči ostatním profesím	hod	30,000	388,80	11 664,00