

**ZMĚNOVÝ LIST č. 2**

<b>Stavba:</b>	<i>Hydroizolace spodní stavby – ZŠ F-M Lískovec 320 – I. Etapa</i>			
<b>Objednatel:</b>	<i>statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek</i>			
<b>Číslo SoD:</b>	<i>S/0234/2023/IO</i>			
<b>Předkladatel (Zhotovitel):</b>	<i>DEV Company, s.r.o.</i>			
<b>Odesláno/předáno</b>	<i>poštou</i>	<i>emailem</i>	<i>osobně</i>	<i>Datum:</i>
		X		
<b>Přílohy / poč. stran</b>	<i>Stanovisko zhotovitele k nutnosti změny použité technologie vč. fotodokumentace</i>			

**1) Popis a zdůvodnění změny:**

Při pokusech o podřezání zdiva diamantovým lanem v různých částech stavby bylo zjištěno, že technologii mechanického podřezání nelze provést, neboť předmětné zdivo je nesoudržné a nevhodné k podřezávání. Inkonzistentní povaha zdiva z betonu s říčním kamenivem (valounkového zdiva) po provedení vlastní podřezávky má za následek uvolňování kamínků a zapadávání podřezávané spáry. Vlivem uvolňování těchto kamínků docházelo k zasekávání lana, což znemožnilo provádění této technologie. Technická zpráva projektové dokumentace připouští možnost záměny podřezání za dvouřadou tlakovou injektáž jako alternativní řešení. V suterénní místnosti S18 nazvané "pěstírna" došlo při přívalových deštích k zatečení skrze obvodové stěny. V návaznosti na tuto havárii bylo navrženo opatření ve formě plošné injektáže předmětných stěn dle vyjádření AD. Plošná injektáž bude dále doplněna také v místnostech S24 a S25.

**2) Vyjádření TDS:****3) Vyjádření projektanta/autorského dozoru:****4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:**

*Bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení*

**5) Náklady (ceny bez DPH):**

+ vícepráce	272 357,16 Kč
- méněpráce	-308 344,80 Kč
= rozdíl	<b>-35 987,64 Kč</b>

**6) Vliv na termín výstavby**

*Tato změna nemá vliv na termín výstavby.*

<b>7) Předkladatel (zhotovitel):</b>	TDS	AD	Objednatel
<b>DEV Company, s.r.o.</b>			
<b>Datum:</b>	<i>16.08.2023</i>		
<b>██████████</b>			