

Evidenční list změny stavby

Název (popř. číslo) stavby:		Stavební objekt	Číslo změny stavby
Městský stadion – rekonstrukce běžecké dráhy a technických sektorů			1
Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem IČ: 000 81 531			
Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol. s r.o. Na armádě 364, 270 62 Rynholec IČ: 498 25 020			
TDS: Tomáš Kratina Hlavní 203, 403 31 Ústí nad Labem IČ: 650 94 735			
Projektant: Deals Managment a.s. BESTPROJEKT Pitterova 2855/1, 130 00 Praha 3 IČ: 034 93 385			
Změna / ZL č.	Popis a zdůvodnění změny:	Vliv na dobu provádění prací / počet dnů	
ZL 1A	Byly provedeny odpočty na asfaltových vrstvách, které po jejich podkrytí (po stržení původního sportovního povrchu) nebylo nutné z důvodu jejich dobrého stavu měnit. V odpočtech této části je obsaženo demontáž odfrézováním, likvidaci suti vč. odvozu.	ne	
	Byly provedeny odpočty na dodávce umělého sportovního povrchu, kdy po zaměření nových ploch geodetem byla provedena změna dle skutečného stavu. S tím souvisí položky stržení a likvidace původního povrchu.	ne	
	Byly provedeny odpočty na výměně odvodňovacích žlabů, protože tyto práce po zjištění jejich skutečného stavu po stržení původního povrchu nebylo nutné provádět.	ne	
	Byly provedeny přípočty a odpočty podle skutečného stavu nutnosti výměny betonových obrub a upřesnění výměry obrub s gumovou hranou v dopadišti sektoru vrhu koulí. S tím souvisejí práce na dodávkách a montážích obrub.	ne	
	Byl proveden přípočet na bourání odhodiště hodů kladivem včetně likvidace suti a jejího odvozu na skládku.	ne	
	Byl proveden přípočet za retopping sportovního povrchu sektoru odhodiště vrhu koulí, aby byl sjednocena povrchová úprava s novými povrchy na technických sektorech.	ne	
	Byl proveden přípočet na dodávku obruče hodů diskem a práce s tím související, jehož výměna byla součástí PD, ale nebyla obsažena ve výkazu výměr.	ne	
	Byl proveden přípočet za dodávku a montáž chráničky pro budoucí osvětlení, který byl uložen v povrchu v prostoru cíle. Chránička byla nově uložená do betonového lože u paty opěrné zdi sektoru hodů oštěpem.	ne	

ZL 1B	Byly provedeny odpočty na asfaltových vrstvách, které po jejich podkrytí (po stržení původního sportovního povrchu) nebylo nutné z důvodu jejich dobrého stavu měnit. V odpočtech této části je obsaženo demontáž odfrézováním, likvidaci sutí vč. odvozu.	ne	
	Byly provedeny odpočty na výměně odvodňovacích žlabů, protože tyto práce po zjištění jejich skutečného stavu po stržení původního povrchu nebylo nutné provádět.	ne	
	Byly provedeny přípočty a odpočty podle skutečného stavu nutnosti výměny betonových obrub a upřesnění výměry obrub s gumovou hranou v dopadišti sektoru vrhu koulí. S tím souvisejí práce na dodávkách a montážích obrub.	ne	
	Byly provedeny přípočty na dodávce umělého sportovního povrchu, kdy po zaměření nových ploch geodetem byla provedena změna dle skutečného stavu. S tím souvisí položky stržení a likvidace původního povrchu.	ne	
	Byl proveden přípočet za dodávku a montáž chráničky sdělovacího kabelu, který byl uložen v povrchu v prostoru cíle. Kabel byl nově uložen do chráničky DN 32 a	ne	
	Byl proveden přípočet za práce na vyřezávání otvorů pro osazení vodící lišty oválu po provedení nového sportovního povrchu	ne	

Poznámky:

Vyčíslení změn v Kč bez DPH

Cena navrhovaných méněprací řešeného ZL	Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL	Celkem změna (+) přípočet / (-) odpočet
-917 951,38	467 787,58	-450 163,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel: Datum: Podpis:

Jméno:

Zhotovitel: Datum: Podpis:

Jméno: XXXXXXXXXX

TDS: Datum: Podpis:

Jméno:

Autor PD: Datum: Podpis:

Jméno:

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě, popř. jiného smluvního dokumentu. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je rozpis ocenění změn položek formou položkového rozpočtu, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu. K Evidenčnímu listu mohou být také doplněny další doklady doplňující jeho oprávněnost.