

## Zápis z jednání

MÍSTO KONÁNÍ IPR Praha / B 008

DATUM 10. 11. 2022 / 9:00

ZAPSAL xxxxxxxxxxxx

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ:

Obnova veřejného osvětlení kolem Negrelliho viaduktu v souvislosti s rekonstrukcí veřejných prostranství

ÚČASTNÍCI:

IPR Praha: xxxxxxxxxxxx TSK HMP: xxxxxxxxxxxx

THMP: xxxxxxxxxxx D

Plus: xxxxxxxxxxxx

- TSK hl. m. Prahy dokončuje pořízení DÚR (zpracovatel: D plus) na podkladu architektonické studie (zpracovatel: studio MOBA) na kompletní revitalizaci veřejných prostranství v okolí Negrelliho viaduktu
- rekonstrukci je žádoucí sloučit s novým konceptem veřejného osvětlení – mění se charakter veřejných prostranství – tedy včetně lokálních přemístění stožárů do nových pozic, přeložek připojení, výměnu stávajícího typu stožárů za historizující atp., což mimo jiné v projekční přípravě předpokládá vypracování osvětlovací studie
- z hlediska THMP se ve smyslu projekční přípravy jedná o vyvolanou investici (nejedná se o výměnu kus za kus)
- byly diskutovány tyto možnosti, jak projekt na obnovu VO zadat a financovat:
  1. THMP „in haus“ vlastními projektanty, ale v současnosti na to nemá personální kapacity, nejdříve za 4 měsíce
  2. THMP vlastní objednávkou externím zpracovatelům (komplikované z hlediska financování, soutěžení dodavatele atp.)
  3. TSK formou subdodávky v rámci svého projektu, ke kterému se THMP bude vyjadřovat (jeví se zatím jako nejvhodnější, ale nutno ověřit z hlediska financování)
- realizaci (pravděpodobně nejdříve 2024) jako takovou financuje THMP, vzhledem k požadavku na obnovu za historizující VO bude žádat HOM o navýšení rozpočtu
- projektant po jednání prověřil rámcový rozsah obnovy VO:
  - v řešeném území celkem 53 stožárů, u kterých se předpokládá výměna za nový typ + 3 stožáry u ulice Rohanské nábřeží – pravděpodobně ponechání

## Zápis z jednání

- o počet nových historických stožárů by byl řádově stejný dle referenčního srovnání s projektem Za Poříčskou branou (rozteč stávajících a nových stožárů je přibližně stejná)
- o již nyní je v projektu navrženo zrušení 8 stávajících stožárů a umístění 8 stožárů v nových pozicích v ulici Pernerova
- o případný posun dalších stožárů s ohledem na výrazně jiné uspořádání uličního profilu proti stávajícímu stavu (hlavně ulice Prvního pluku, Malého) by se týkal cca 15 stožárů, ale je nutno dále prověřit s ohledem na vedení inženýrských sítí
- o typ historizujícího stožáru dle projektu Za Poříčskou branou:

Další postup:

- p.xxxxxxxxxxxxxx na základě výše uvedeného rozsahu přibližně odhadl finanční náklady na projekt obnovy VO ve fázi DŮR na cca 80 000 Kč
- xxxxxxxxxxxxxxxx prověří možnosti zadání subdodávky v rámci projektu
- IPR Praha interně prověří reference z jiných projektů
- následně bude po vzájemné dohodě zvolen další postup, případně v koordinaci s gesčními radními (Scheinherr – Chabr nebo nová Rada HMP)

Osvětlovací tělesa:

typ: Svítidlo ELTODO IVANA – 70 W ....

Osvětlovací stožáry:

typ: Historický ocelový sloup výška 6 m ....



Zapsal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX