


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Stavebně - konstrukční řešení  
**Název:** Podchycení štítové stěny v ose A  
**ZL č.:** 002



Datum vystavení:

Podklady:

DSP

Počet příloh:

<b>Zdůvodnění změny:</b>	Při průzkumných zemních pracích byla zjištěna skutečná délka původních pilot štítové stěny v ose A, která neodpovídá dokumentaci skutečného provedení současného aquacentra a tedy předpokladům prováděcí projektové dokumentace. Provedené piloty jsou krátké a jejich pata je příliš blízko základové spáry přístavby. Je požadováno nahrazení pilotového základu základem liniovým.
<b>Popis změny:</b>	Návrh statika stavby uvažuje s vyloučením stávajícího pilotového založení stěny v ose A náhradou za liniový základový pás zřízený z betonových skořepinových tvárnic prolévaných betonem. Liniový základ je nutné založit na základové spáře přístavby. Jelikož je toto blízko k patě stávajících pilot je nutné provádění postupným podchycením s vystřídáním polí mezi pilotami. K aktivování základového pasu dojde plným podlitím stávajícího základového věnce.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		<b>288 549,48 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký):	28 dní - předložen revidovaný HMG	
Dopad do standartu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO - zpracování návrhu statického řešení	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký):	ANO - posun zahájení zkušebního provozu plaveckého bazénu	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis:

Datum:

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis:

Datum:

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis:

Datum: