


OBJEDNATEL:  
**AQUACENTRUM Teplice**  
Aloise Jiráska 3149  
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:  
**Metrostav a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha

## ZMĚNOVÝ LIST

**Projekt:** AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT  
**Část:** Ústřední topení  
**Název:** Podlahové vytápění - šatny + HM  
**ZL č.:** 009



Datum vystavení:

Podklady: DSP Počet příloh: 2

<b>Popis změny:</b>	Výměna podlahového topení v 1.NP část šatny a hygienické místnosti. Předpokládána výměra podlahového topení 270m <sup>2</sup> , vybouraná a znovuobnovená mazanina 280m <sup>2</sup> .
<b>Zdůvodnění změny:</b>	Při provádění projektu dle prováděcí dokumentace - zřízení nových stoupacích potrubí ZTI a podlahových vpustí - bylo v 1.NP několikrát přerušeno potrubí podlahového topení pod vrstvou betonové mazaniny. Potrubí podlahového topení bylo zastíženo i na místech, kde dle skutečného provedení původní stavby nemělo být podlahové vytápění provedeno. Oprava podlahového topení - spojení potrubí je v dnešní době problematické - výrobce již není na českém trhu, potrubí je vyhřáté a může vykazovat mikrotrhliny, s ohledem na stáří potrubí nemusí spojky pevně držet a může dojít k jejich uvolnění za blíže neznámou dobu (6 měsíců, rok, dva). V souvislosti s těmito důvody by oprava byla provedena bez

Cenový dopad (je-li nějaký): ANO	Celkem za změnu bez DPH:
	<b>932 811,25 Kč</b>
Časový dopad (je-li nějaký): NENÍ	
Dopad do standartu (je-li nějaký): NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký): ANO	
Dopad na smluvní milníky (je-li nějaký): NENÍ	
Rizika a důsledky změny: NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner  
(ZHOTOVITEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný  
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil  
(TDS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Schválil:

Ing. Michael Paraska  
(OBJEDNATEL)

Podpis: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_