


OBJEDNATEL:
AQUACENTRUM Teplice
Aloise Jiráska 3149
415 01 Teplice

ZHOTOVITEL:
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha

ZMĚNOVÝ LIST

Projekt: AQUACENTRUM TEPLICE - DĚTSKÝ SVĚT
Část: Smluvní rozpočet
Název: Konečná úprava rozsahu díla
ZL č.: 035



Datum vystavení:

Podklady:

DPS

Počet příloh:

Popis změny:	V rámci změny dochází k aktualizaci prací dle smluvního rozpočtu - odpočet za neprovedené práce. Změna dále zohledňuje odstranění původní fasádní omítky na stěně k venkovnímu slunění a zhotovení nové fasádní omítky, vč. výztužné vrstvy. Dále změna zohledňuje úpravy rozsahu v části ZTI, navýšení rozsahu vzduchotechnického potrubí, úpravy rozsahu prací měření a regulace a navýšení rozsahu požárních ucpávek technologických rozvodů.
Zdůvodnění změny:	Uvedení do souladu smluvního rozpočtu a skutečného stavu prací na stavbě. Provedení prací nad rámec zadání na fasádní stěně na základě zastížení nesoudržné vrstvy původní fasádní omítky. Vedlejší rozpočtové náklady se navyšují z důvodů navýšení rozsahu prací a celkového prodloužení doby trvání díla. Navýšení rozsahu vzduchotechnického potrubí se děje vlivem změny polohy VZT jednotek a změny trasování rozvodů nad rekreačním bazénem vzhledem ke kolizím s nosnou konstrukcí. Navýšení množství požárních ucpávek nastalo vlivem změny požárně bezpečnostního řešení a doplnění na stávajících rozvodech dotčených stavbou.

Cenový dopad (je-li nějaký):	ANO	Celkem za změnu bez DPH:
		828 953,83 Kč
Časový dopad (je-li nějaký):	ANO - s ohledem na zjištěný stav fasádní stěny "A" směrem na venkovní slunění a stržení stávající omítky, nelze tuto stěnu dokončit dříve než 26.4.2019. Pro dokončení oprav plochy slunění je následně třeba 7 dní.	
Dopad do standardu (je-li nějaký):	NENÍ	
Dopad do změny PD (je-li nějaký):	ANO	
Dopad na smluvní mílníky (je-li nějaký):	NENÍ	
Rizika a důsledky změny:	NEJSOU	

Vystavil:

Ing. Michal Weiner
(ZHOTOVITEL)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
(AUTORSKÝ DOZOR)

Podpis: _____

Datum: _____

Ověřil:

Ing. Tomáš Vrátil
(TDS)

Podpis: _____

Datum: _____

Schválil:

Ing. Michael Paraska
(OBJEDNATEL)

Podpis: _____

Datum: _____