

Harmogram plnění

K nabídce: „Oprava stávajícího komína na p. p. č. k. 2695/2, ul. Západní
ve Varnsdorfu“

Uchazeč: VYSOKÉ KOMÍNY s.r.o.: Zábělská 1153/9, 312 00 Plzeň

IČO: 14441616

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. – 2. týden: | předání staveniště, vytvoření jištění, odřezání náletové zeleně, ruční rozebrání kritické vrchní části komína; |
| 2. – 4. týden: | chemické ošetření kořenů odřezané náletové zeleně, rozebrání zdiva v rozsahu cca 0,50x0,50 m a zpětné zazdění vysekanými cihlami; |
| 4. – 6. týden: | vybourání stávající zazdívky spodní čtvercové části klenutých montážních otvorů; |
| 7. – 8. týden: | rozebrání stávajícího zdiva na jednom z rohů spodní části, znovuvyzdění v rozsahu 0,5x1,0x2,0 m stávající zazdívky spodní čtvercové části klenutých montážních otvorů |
| 9. –10. týden: | rozebrání a přezdění 50% stávajících kleneb nad otvory, hloubkové přespárování spodní části, vybourání stávajícího spádového betonu nad spodní částí a provedení nového z betonu C30/37 XC4; |
| 11. – 12. týden: | osazení ocelového rámu pro ukotvení táhel; |
| 13. –14. týden: | zazdění svařenců z nosníků U120, vložení táhel ø 20 mm; |
| 15. –16. týden: | zpětné zazdění vstupních otvorů v tl. 300 mm, osazení uzamykatelných ocelových dvířek nebo zazdění svařenců z nosníků U120, vložení táhel ø 20 mm na revizní otvor; |
| 17. –18. týden: | znovupostavení hlavy komína; |
| 19. –20. týden: | přespárování horní části komína z venkovní strany v rozsahu cca 20% |
| 21. –22. týden: | odstranění stávajících spádových betonů na rozšíření pod hlavou, nahrazení novým z jemnozrnného betonu C30/37 XC4. |

- 23. týden:** odstranění stávajících spádových betonů na rozšíření pod hlavou, nahrazení novým z jemnozrnného betonu C30/37 XC4;
- 24. týden:** očištění a antikorozní nátěr stávajících stahovacích obručí a výlezových stupadel, osazení stahovací obruče ve spodní čtvercové části bude ve výšce cca 1,0 m pod římsou osazení;
- 25. týden:** kontrola a případná obnova hromosvodové soustavy se čtyřmi jímači a dvěma svody včetně uzemnění;
- 26. týden:** vyhloubení a ruční vyčištění interieru komína, ukončení prací na komíně, úklid a vyklizení staveniště.



podpis oprávněné osoby
Ing. arch. Jan Ritter
jednatel