

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	SML-00053-2022-943/1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Dyje		
Název akce	VN Novecký		
Zhotovitel akce	Wetland s.r.o., Lovětinská 612/48, 588 51 Batelov, IČO: 277 25 839, DIČ: CZ 27725839		
Charakter akce (I/N)	I	Účetní číslo akce	952 838
Zdroj financování	DVT II.		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00053-2022-943, ze dne 8.6.2022	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 747 687,60
Dotatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 747 687,60		
Specifikace (popis) změny			
Situování: - SO-02 - Těleso hráze - SO-03 - Spodní výpust			
Popis: SO-02 - Těleso hráze - z důvodů možných průsaků tělesa hráze v pravém zavázání hráze do terénu bylo geotechnikem doporučeno zatěsnit podloží pomocí bentonitového granulátu			
SO - 03 - Spodní výpust - vícepráce na založení odpadního potrubí do únosného terénu pro založení podkladního betonu a výměna zeminy za vhodnou pro obsypání spodní výpusti, zemina byla dovážena ze zemníku VN Kozinec ve vzdálenosti cca 9,5 km			
Příčina - důvod vzniku změny			
Při zakládání objektu spodní výpusti byla zjištěna nevhodná zemina pro založení podkladního betonu pro spodní výpust a její odpadní potrubí. Geotechnikem objednatele byla určena úroveň pro zatěsnění. Těsnění pod objektem spodní výpusti, protiprúsakovým žebrem a pod požerákem bylo zřízeno prostým betonem C 30/37 do rýhy rostlého terénu. Dále bylo geotechnikem objednatele nařízena výměna zeminy na obsypání potrubí spodní výpusti za vhodnou, která byla dovážena ze zemníku VN Kozinec ve vzdálenosti cca 9,5 km. Při zakládání pravého zámku hráze, byla obnažena souvislá vrstva skalní horniny, na doporučení geotechnika objednatele byl na styk mezi horninou a zámkem hráze použit granulovaný bentonit z důvodů eliminování púsaků hráze			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	152 392,67		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	152 392,67		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	5,55		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 900 080,27		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	21.9.2023		
Technik VH	21.9.2023		
Vedoucí ST			
Zhotovitel	21.9.2023		
Autorizovaný stavbyvedoucí	21.9.2023		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	13.09.2023	číslo strany SD	list č. 16.