

Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice**Změnový list č. 1a**Datum předložení
zhotovitelem

21.9.2023

Objednatel	Město Strakonice
TDS	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	PRIMA, akciová společnost

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	010 Stavební část 020 Zdravotně technické instalace 030 Elektroinstalace	

Specifikace změny:

- 1) Odpočet ochrany stávajících stromů + odborného vyjmutí a zpětné výsadby keřů
- 2) Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích
- 3) Odpočet pryžového těsnícího profilu na dně buňky
- 4) Odpočet kabelového žlabu, změna délky přívodního kabelu dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:Odpočet ochrany stávajících stromů + odborného vyjmutí a zpětné výsadby keřů

Vzhledem k dodatečnému požadavku na terénní úpravy v okolí buňky automatické toalety nebylo nutno zřídit ochranu stromu, došlo k jeho odstranění.

Po konzultaci se zástupcem odboru životního prostředí (p. Turkem) bylo před realizací stavby dohodnuto, že původní keře před prodejnou pivovaru budou trvale odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. Položky týkající se odborného vyjmutí, ošetření a výsadby keřů jsou vykázány jako méněpráce.

Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích

Vzhledem ke změně trasy řízeného podvrtu nebylo nutno provádět na lomovém bodě startovací jámy, výkop a zásyp jámy je vykázán jako méněpráce.

Odpočet pryžového těsnícího profilu na dně buňky

Po konzultaci s dodavatelem typové toalety a odsouhlasením návrhu GPS bylo dohodnuto, že těsnění pryžovým profilem nahradí dodavatel buňky při montáži maltovým ložem.

Odpočet kabelového žlabu, změna délky přívodního kabelu dle skutečnosti

Při realizaci přípojky elektro pro typovou toaletu byla nalezena chránička se stávajícím vedením, přívodní kabel byl tedy protažen touto chráničkou a nebylo tedy potřeba ukládat nový přívod do kabelových žlabů. Délka kabelu je upraveny dle skutečnosti.

Finanční dopad změny:**- 68 150,00 Kč bez DPH****Navýšení / úspora / beze změny**

Přílohy:	č.1 - Soupis prací, rozpočet č.2 - Stanovisko TDS č.3 - Zápis z TKD (SD)
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Bc. Patrik Pudil Ing. Miloš Polanka
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Pavel Pivnička
Datum:	Datum: