

ZMĚNOVÝ LIST č. 1a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: 010 Stavební část
020 Zdravotně technické instalace
030 Elektroinstalace

Datum převzetí: 08. 9. 2023
21. 9. 2023– čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

- 1) Odpočet ochrany stávajících stromů + odborného vyjmutí a zpětné výsadby keřů
- 2) Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích
- 3) Odpočet pryžového těsnícího profilu na dně buňky
- 4) Odpočet kabelového žlabu, změna délky přívodního kabelu dle skutečnosti

Zdůvodnění změny:

Odpočet ochrany stávajících stromů + odborného vyjmutí a zpětné výsadby keřů

Vzhledem k dodatečnému požadavku na terénní úpravy v okolí buňky automatické toalety nebylo nutno zřídit ochranu stromu, došlo k jeho odstranění.

Po konzultaci se zástupcem odboru životního prostředí (p. Turkem) bylo před realizací stavby dohodnuto, že původní keře před prodejnou pivovaru budou trvale odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. Položky týkající se odborného vyjmutí, ošetření a výsadby keřů jsou vykázány jako méněpráce.

Odpočet neprováděných prací, změna v zemních pracích

Vzhledem ke změně trasy řízeného podvrtnu nebylo nutno provádět na lomovém bodě startovací jámu, výkop a zásyp jámy je vykázán jako méněpráce.

Odpočet pryžového těsnícího profilu na dně buňky

Po konzultaci s dodavatelem typové toalety a odsouhlasením návrhu GPS bylo dohodnuto, že těsnění pryžovým profilem nahradí dodavatel buňky při montáži maltovým ložem.

Odpočet kabelového žlabu, změna délky přívodního kabelu dle skutečnosti

Při realizaci přípojky elektro pro typovou toaletu byla nalezena chránička se stávajícím vedením, přívodní kabel byl tedy protažen touto chráničkou a nebylo tedy potřeba ukládat nový přívod do kabelových žlabů. Délka kabelu je upraveny dle skutečnosti.

