

Automatická městská toaleta u Měšťanského pivovaru, Strakonice

Změnový list č. 1

Datum předložení
zhotovitelem

21.09.2023

Objednatel	Město Strakonice
TDS	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 4, 150 56 Praha 5
Zhotovitel	PRIMA, akciová společnost

Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	010 Stavební část 020 Zdravotně technické instalace 040 Dodávky a práce nad rámec SOD	

Specifikace změny:

- 1) Změna zařídění materiálu z výkopů, úprava množství dle skutečnosti
- 2) Úprava trasy řízeného protlaku
- 3) Dodávky a práce nad rámec SOD
- 4) Výsadba nových keřů v prostoru před prodejnou

Zdůvodnění změny:

Změna zařídění materiálu z výkopů, úprava množství dle skutečnosti

Při výkopech byly zastiženy namísto zeminy suti a navážky. Z toho důvodu nebylo možné výkopek použít na zásypy a obsypy, suti a nevhodný zásypový materiál byly odvezeny na recyklační skládku. Skutečně odvezené množství a zařídění materiálu je doloženo vážními listky.

Úprava trasy řízeného protlaku

Před realizací řízeného protlaku bylo dohodnuta a odsouhlasena změna trasy, pro minimalizaci škod v okolí terasy a schodiště ke stánku Měšťanského pivovaru. Změna délky podvrtnu a opravy asfaltové komunikace v místě křížení s kanalizací je vyčíslena v položkách ZL1 dle skutečnosti. Změna trasy je zakreslena a geodeticky zaměřena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dodávky a práce nad rámec SOD

Na žádost investora bylo upraveno okolí buňky automatické toalety (vykácení křovin, odkop zeminy, rozprostření ornice a terénní úpravy. Poklop na vodovodu byl na žádost zadavatele opatřen dlážděným prstencem z kamenných kostek.

Na žádost zadavatele byly upraveny způsob a místo napojení typové toalety na stávající elektroinstalaci ve správě Města Strakonice, byl doplněn nový rozvaděč včetně vystrojení a samostatného elektroměru.

Před objednáním typové toalety objednal zástupce investora nad rámec požadovaného vybavení obsaženého v ZDS navíc 2x platební terminál a 1x euroklíč. Tyto dodávky a práce jsou obsaženy ve ZL1 jako přípočet.

Výsadba nových keřů v prostoru před prodejnou

Po konzultaci se zástupcem odboru životního prostředí (p. Turkem) bylo před realizací stavby dohodnuto, že původní keře před prodejnou pivovaru budou trvale odstraněny a nahrazeny novou výsadbou. V prostoru staveniště byly nad rámec VV vyřezány náletové dřeviny a křoviny, naloženy a odvezeny k likvidaci.

Finanční dopad změny: 109 358,00 Kč bez DPH	Navýšení / úspora / beze změny
--	--------------------------------

Přílohy:	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS č.3 – Zápis z TKD (SD)
-----------------	--

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
..... Bc. Patrik Pudil Ing. Miloš Polanka
Datum:	Datum:
Vyjádření zhotovitele: Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Ing. Stanislav Bočánek, předseda správní rady	Změnu schvaluji / neschvaluji Ing. Pavel Pivnička
Datum:	Datum: