

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Stanovisko TDS

Stavební objekt: 010 Stavební část
020 Zdravotně technické instalace
040 Dodávky a práce nad rámec SOD

Datum převzetí: 08. 9. 2023
21. 9. 2023– čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

- 1) Změna zatřídění materiálu z výkopů, úprava množství dle skutečnosti
- 2) Úprava trasy řízeného protlaku
- 3) Dodávky a práce nad rámec SOD
- 4) Výsadba nových keřů v prostoru před prodejnou

Zdůvodnění změny:

Zdůvodnění změny:

Změna zatřídění materiálu z výkopů, úprava množství dle skutečnosti

Při výkopech byly zastiženy namísto zeminy suti a navážky. Z toho důvodu nebylo možné výkopek použít na zásypy a obsypy, suti a nevhodný zásypový materiál byly odvezeny na recyklační skládku. Skutečně odvezené množství a zatřídění materiálu je doloženo vážními lístky.

Úprava trasy řízeného protlaku

Před realizací řízeného protlaku bylo dohodnuta a odsouhlasena změna trasy, pro minimalizaci škod v okolí terasy a schodiště ke stánku Měšťanského pivovaru. Změna délky podvrtu a opravy asfaltové komunikace v místě křížení s kanalizací je vyčíslena v položkách ZL1 dle skutečnosti. Změna trasy je zakreslena a geodeticky zaměřena v dokumentaci skutečného provedení stavby.

Dodávky a práce nad rámec SOD

Na žádost investora bylo upraveno okolí buňky automatické toalety (vykácení křovin, odkop zeminy, rozproštění ornice a terénní úpravy. Poklop na vodovodu byl na žádost zadavatele opatřen dlážděným prstencem z kamenných kostek.

Na žádost zadavatele byly upraveny způsob a místo napojení typové toalety na stávající elektroinstalaci ve správě Města Strakonice, byl doplněn nový rozvaděč včetně vystrojení a samostatného elektroměru.

Před objednáním typové toalety objednal zástupce investora nad rámec požadovaného vybavení obsaženého v ZDS navíc 2x platební terminál a 1x euroklíč. Tyto dodávky a práce jsou obsaženy ve ZL1 jako přípočet.

Výsadba nových keřů v prostoru před prodejnou

