

**„REKOSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI STRAKONICE I, UL. V RÁJI A  
BLATENSKÁ“**

**Změnový list č. 1**

Datum předložení  
zhotovitelem

22.09.2023

Objednatel

**Město Strakonice**

TDS

**Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zhotovitel

**Petr Velíšek**  
Arastav, 38601 Kváskovice 9, IČ: 76032175

Charakter změny:

Práce neobsažené v ZDS

Oprava položek dle skutečnosti

Stavba / objekt / úsek:

**Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice I, ul. V Ráji a Blatenská**

**Specifikace změny:**

- 1) Chodník podél opěrné zdi
- 2) Úprava komunikace – odvodnění
- 3) Izolace a odvodnění objektu garáží
- 4) Plynovod STL E.GD
- 5) Ostatní

**Zdůvodnění změny:**

- 1) Chodník podél opěrné zdi  
Na základě posunutí zdi (viz bod plynovod) bylo nutné zachovat šířku chodníku na 2,0m pro umožnění průjezdu vozidel údržby (konzultováno s odborem dopravy panem Ing. V. Býčkem).
- 2) Úprava komunikace – odvodnění  
Došlo k úpravě sklonu komunikace pro zajištění odvodnění zpevněné plochy (zrušení odvodňovacích prvků ACO Drain) a dále provedení silniční obrub, které zamezí vtoku dešťových vod na nově vybudovaný chodník.
- 3) Izolace a odvodnění objektu garáží  
Na základě zjištění skutečného stavu bylo dohodnuto, že bude provedeno odvodnění prostoru mezi stav. garáží a nově vybudovanou opěrnou stěnou za pomoci tekuté hydroizolace, provedení odvodňovacích žlabů a prodloužení stav. propustku plastovým potrubím.
- 4) Plynovod STL E.GD  
Na základě zjištění skutečné polohy plynovodu bylo nutné upravit polohu nové opěrné zdi včetně upravení projektové dokumentace. Vytyčení nesouhlasilo se skutečnou polohou STL plynovodu. Zhotovitel byl nucen vytěžit větší množství zeminy a následně zajistit přesun na skládku.
- 5) Ostatní  
Úprava provedení fasády na základě upřesnění a zhodnocení stavu. Dále obnovení dopravního značení. Zazdění původní rozvodné skříně NN na objektu garáží.


**Finanční dopad změny:**

**+ 135 614,89 Kč bez DPH**

Navýšení / úspora / beze změny

<b>Přílohy:</b>	č.1 – Soupis prací, rozpočet č.2 – Stanovisko TDS č.3 – Situace a fotodokumentace
-----------------	---

**Schvalovací proces:**

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
<b>Bc. Patrik Pudil</b>  Digitálně podepsal Bc. Patrik Pudil Datum: 2023.09.25 15:51:59 +02'00' ..... Bc. Patrik Pudil Datum:	..... Mg. Irena Sokolová Datum:
<b>Vyjádření zhotovitele:</b> Provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby.	
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
..... Petr Velíšek Datum:	Změnu schvaluji / <del>neschvaluji</del> ..... Ing. Pavel Pivnička Datum: