

ZMĚNOVÝ LIST č. 1a – Stanovisko TDS

Stavební objekt: Rekonstrukce opěrné zdi Strakonice I, ul. V Ráji a Blatenská

Datum převzetí: 22. 9. 2023
25. 9. 2023– čistopis po připomínkách

Specifikace změny:

- 1) Zemní práce – pažení
- 2) Úprava komunikace – odvodnění
- 3) Finální úpravy opěrné zdi
- 4) Ostatní

Zdůvodnění změny:

1) Zemní práce – pažení

Na základě posunutí zdi (nesoulad skutečnost a vytyčení plynovodu bylo nutné rozšířit výkop a nebylo možné umístit rozepření stěn výkopu v místě stav. plynovodu=> odpočet pažení.

2) Úprava komunikace – odvodnění

Došlo k úpravě sklonu komunikace pro zajištění odvodnění zpevněné plochy (zrušení odvodňovacích prvků ACO Drain) => odpočet odvodňovacích prvků.

Dále došlo k úpravě skladbě komunikace na základě zjištěných skutečností.

3) Finální úpravy opěrné zdi

Na základě domluvy došlo k finální úpravě opěrné zdi => odpočet stěrky, podkladního nátěru a izolačních materiálů.

4) Ostatní

Zhotovitel nepoužíval lešení a dále nebyly provedeny z části přesuny hmot.

