

Stavba:

***Regenerace panelových sídlišť
Uničovské předměstí v Litovli — IV. etapa, Karla Sedláka***

Objednatel: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

Zhotovitel: Cash Trade s.r.o., Štefánikova 1365/9, 784 01 Litovel

Stavební povolení: č. j. LIT 13975/2021 ze dne 7.7.2021 vydané MěÚ Litovel, Odbor dopravy, nabytí právní moci 29.7.2021

Technický dozor stavebníka: Ing. Čestmír Rochovanský, SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc, IČ: 28571690

Vyjádření TDS k více a méně pracím

01	Sanace pláně parkoviště SO 114 Na základě statické zatěžovací zkoušky bylo zjištěna nedostatečná únosnost pláně, na základě toho bylo navrženo provedení sanace pláně.
02	Úprava studny, skruž, poklop Požadavek objednatele
03	Předláždění chodníku Požadavek objednatele
04	Odstranění panelů Pod asfaltovými hutněnými vrstvami byly po odfrézování zastiženy silniční betonové panely. Panely výškově zasahovaly do konstrukce vozovky a chodníků. Panely byly z tohoto důvodu odstraněny.
05	Bourání a odstranění betonu Zastižené velké kry betonu pod terénem výškově zasahovaly do konstrukce vozovky a chodníků. Betony byly z tohoto důvodu odstraněny.
06	Sanace pláně chodníků - SO104 Na základě statické zatěžovací zkoušky bylo zjištěna nedostatečná únosnost pláně, na základě toho bylo navrženo provedení sanace pláně.
07	Sanace pláně komunikace SO 104 Na základě statické zatěžovací zkoušky bylo zjištěna nedostatečná únosnost pláně, na základě toho bylo navrženo provedení sanace pláně.
08	Snížení stávající pláně - velké parkoviště Původní terén v prostoru parkoviště byl navýšen cca o 20cm nad předpoklad projektu. Toto navýšení bylo nutno odtěžit.
09	Bourání a odstranění betonu - vjezdy č 1196 Zastižené velké kry betonu pod vjezdy výškově zasahovaly do konstrukce vjezdu a chodníků. Betony byly z tohoto důvodu odstraněny.
10	Výšková úprava kanalizační šachty 1196/13 Stávající kanalizační šachta výškově neodpovídala navržené niveletě šachta byla snížena, horní díl šachty byl vyměněn za snížený.

11	Změna finálního povrchu - dlažba/kačírek Požadavek objednatele
12	Zpevněná plocha mezi dětským hřištěm a parkovištěm Nebylo v PD řešeno. Požadavek objednatele.
13	Předláždění chodníku před restaurací Nebylo v PD řešeno. Požadavek objednatele.
14	VO - prodloužení + 1x sloup Požadavek objednatele, na žádost ředitelky školky.
15	Rozdíl ceny svítidel VO Požadavek objednatele na základě doložení provozních nákladů.
16	Pokládka PZD desek na teplovodní kanál – odečet Na základě vyjádření správce teplovodního kanálu, PZD desky nemuseli být měněny.
17	Zúžení a zkrácení dětského hřiště – odečet Na základě místních podmínek – z pravé strany husté stromoví na hranici pozemku, z levé strany topný kanál přímo pod hranici pozemku. Se souhlasem objednatele bylo hřiště prostorově upraveno.
18	Zúžení chodníku Úpravou polohy hřiště bylo nutno provést i úpravy přilehlého chodníku. Se souhlasem objednatele byl chodník prostorově upraven.
19	Přeložka plynu Na základě vyjádření správce plynovodu nebyla přeložka prováděna.
20	Boční schodiště VOS Chodník kolem únikového schodiště z učiliště nebyl v PD řešen. Se souhlasem objednatele byl chodník prostorově upraven.

Září 2023

Ing. Čestmír Rochovanský

