

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Název a evidenční číslo stavby: Oprava elektroinstalace společných prostor BD Vaňkova 1013/52, Ostrava-Bělský Les		Číslo změny stavby: ZL č. 1
Objednatel: SMO, Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava, IČ 00845451		
Zhotovitel: EUTEL SERVIS s r o . 739 11 Janovice, IČ 25395726		
Projektant: [REDAKCE]		
Technický dozor stavebníka (TDS): [REDAKCE]		
Přílohy:		
1) Změnové rozpočty - VCP (5x)		
2) Změnový rozpočet - MNP (1x)		
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN:	Dodatečné práce VCP (cena bez DPH)	Neprováděné práce MNP (cena bez DPH)
1. Název problematiky - Plastová revizní dvířka nejsou v protipožární úpravě		
Zdůvodnění: Plastová revizní dvířka nejsou v protipožární úpravě EI30, SDK kufrý mají požární odolnost EI30. Nebylo by možno vystavit certifikát požární odolnosti.		3 657,60 Kč
Vyjádření AD: Plastová revizní dvířka nebudou instalována, protože nejsou v protipožární úpravě. SDK kufr bude uzavřen.		
2. Název problematiky - Protipožární ucpávka stoupačky mezi rozvaděč (v podlaže)		
Zdůvodnění: Protipožární ucpávka stoupačky mezi stávajícími rozvaděči nebyla součástí položkového rozpočtu.	7 394,00 Kč	
Vyjádření AD: Protipožární ucpávka stoupačky mezi rozvaděči nebyla součástí položkového rozpočtu z důvodu chybné komunikace mezi autorem PD a rozpočtářem. Na nutnost montáže ucpávky bylo upozorněno v technické zprávě.		
3. Název problematiky - Protipožární ucpávka SDK - rozvaděče (oboustranná)		
Zdůvodnění: Protipožární ucpávka SDK - rozvaděče (oboustranná) - nebylo součástí položkového rozpočtu.	12 953,79 Kč	
Vyjádření AD: Protipožární ucpávka mezi SDK a rozvaděči nebyla součástí položkového rozpočtu ani technické zprávy. Bylo opomenuto autorem PD		
4. Název problematiky - Požární krytí SDK hlavního přívodu		
Zdůvodnění: Nepružnost stávající trasy - krytí nebylo součástí položkového rozpočtu	15 581,80 Kč	
Vyjádření AD: Nepružnost stávající trasy se nedá dopředu odhadnout. V mnoha případech lze stávající trasu využít, na tomto domě se to nepovedlo a bylo nutno vybudovat trasu novou		
5. Název problematiky - Dokončovací práce, ostatní		
Zdůvodnění: Sokl do výšky 1,3 m podmalování barevnou barvou a válečkování - v rozpočtu uvedeno 192 m ² , skutečná výměra je 270 m ² , rozdíl 78 m ² jako VCP.	3 822,00 Kč	
Vyjádření AD: Bylo provedeno přeměření ploch soklu na základě upozornění zhotovitele a bylo zjištěna chyba ve výpočtu ploch uvedených ve výměře rozpočtu PD (chyběly výměry vstupních prostor u předního a zadního vstupu)		
6. Název problematiky - Elektroinstalace		
Zdůvodnění: Nedostatečné množství kabelu v položkovém rozpočtu k ochrannému pospojování (20 m + 7 m)	2 028,10 Kč	
Vyjádření AD: Z důvodu nutnosti přeložení hlavního přívodu (viz Bod 4), byla přeložena také přípojnice hlavního ochranného pospojování (HOP). Tímto došlo k deficitu metráže tohoto kabelu		
CELKEM dodatečné méněpráce (cena bez DPH)		3 657,60 Kč
CELKEM dodatečné vícepráce (cena bez DPH)		41 779,69 Kč
CELKEM rozdíl (cena bez DPH)		38 122,09 Kč
VLIV NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA: NE		

Vyjádření ke změně:

AD:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Radim Janáček	datum	[redacted]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	[redacted]	datum	[redacted]