

HARMONOGRAM PRACÍ:

Po uzavření SOD bude provedena demontáž a převoz sochy do restaurátorského ateliéru.

Pořízení fotodokumentace

Očištění od hrubých nečistot, mytí povrchu

Odstranění krust a biologických usazenin

Odebrání vzorků materiálu pro provedení stratigrafického rozboru

Zhotovení modelů chybějících částí

Zhotovení forem pro odlití

Odlití chybějících částí a jejich ocizelování

Montáž chybějících částí na sochu

Cizelování, záplatování, tmelení, broušení atd.

Pokud budou nalezeny zbytky barevných nátěrů, bude provedena jejich obnova po konzultaci s pracovníky NPÚ

Ošetření vnitřku sochy antikorozními nátěry a nástřiky

Případné chemické patinování povrchu (po konzultaci)

Napuštění povrchu restaurátorskými vosky a jejich zaleštění

Provádění průběžné fotodokumentace

Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy

Veškeré body tohoto harmonogramu budou časově upřesněny po podpisu SOD a provedení detailního průzkumu stavu památky. V žádném případě ale jejich provedení nepřekročí časový limit 4 měsíců, stanovený v této SOD.

V Praze dne 30.10.2023

Za zhotovitele: