

Sanační opatření – 2. etapa 1. PP Gymnázia Týn nad Vltavou

Odůvodnění změny dílčího termínu stavby:

1. Ocelová vana

Bylo zjištěno, že dno výtahové šachty je z ocelové vany. Z důvodu bezpečnosti na stavbě a stability ostatních konstrukcí bylo nutné změnit postup a pořadí prováděných prací.

2. Vstupní schodiště

Pod vstupním schodištěm bylo zjištěno chybějící zdivo v celé šířce schodiště. Toto bylo nutné zajistit pažením a celá konstrukce se bude muset postupně podbetonovat.

3. Počasí

Z důvodu nepříznivého počasí bylo nutné přerušit práce – viz SD (1.8.2023, 7.8.2023).

4. Pažení

Z důvodu trasy teplofikace, která nebyla ve vyjádření správce sítě nebylo možné vykopat stěnu rýhy do požadovaného sklonu. Z tohoto důvodu bylo nařizeno koordinátorem BOZP pažení všech výkopů.

5. Vyrovnání zdiva

V PD bylo počítáno s vyrovnáním zdiva o tl. do 1cm. Z důvodů velikých nepředpokládaných nerovností bylo nutné zhotovit vyrovnávku o tloušťce 5-10 cm. Jinak by nebylo možné aplikovat hydroizolační nátěr.

Za Zhotovitele:

Za TDS: