

**ZMĚNOVÝ LIST****DOPOJENÍ NOVÉ SERVEROVNY, VĚTEV "E" část 1PP  
SILNOPROUD  
DOPOJENÍ NOVÉ SERVEROVNY, VĚTEV "E" - část  
CHLAZENÍ  
DOPOJENÍ NOVÉ SERVEROVNY, VĚTEV "E" část UT**

číslo ZL: 01

Zhotovitel:	JR Tech,a.s., IČ: 29019605			
	e-mail: [REDACTED]			
Zpracoval:	[REDACTED]		Datum: 23. 011. 2023	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	emailem	osobně
			X	

Zdůvodnění méně prací a víceprací:

- 1) Část SILNOPROUD  
Po zjištění skutečného stavu silnoproudých instalací a zařízení bylo zhotovitelem a investorem dohodnuto, že některé plánované práce dle výkazu výměr nebudou prováděny, budou využity stávající instalace, zařízení.
- 2) Část CHLAZENÍ  
Došlo ke zjištění  
Instalace stoupacího potrubí rozvodu chlazení v místech určených projektem, nebyla proveditelná, dle zjištění na stavbě. Po dohodě s investorem byla určena nová pozice trasy stoupacího potrubí rozvodu chlazení. Nová trasa potrubí je oproti původní trase určené projektem kratší, proto došlo k odečtům metrů potrubí, montáže ve výkazu výměr. Nová trasa potrubí chlazení prochází přes požárně dělicí konstrukce, úseky. Prostupy přes požárně dělicí konstrukce je nutné opatřit protipožárními ucpávkami apod. dle pokynů výrobce.
- 3) Část UT\_VYUŽITÍ ZZT
- 4) V průběhu realizace plnění realizovalo ÚMG zadávací řízení s názvem „Oprava systému chlazení a výměna chladicí jednotky“. V rámci nabídek se ukázala možnost zpětného využití odpadního tepla tvořeného chladicí jednotkou pro účely předehřevu teplé užitkové vody TUV pro potřeby budovy F ve vlastnictví ÚMG. Vzhledem k tomu, že jediná možná trasa k vedení nového potrubí pro smyčku teplé vody vedoucí od chladicí jednotky do suterénu vede stejnou trasou jako potrubí pro doplnění chlazení pro serverovnu v suterénu, bylo rozhodnuto o realizaci tohoto potrubí dodavatelem předmětu uzavřené smlouvy SML/7711/0120/23. Přílohou změnového listu je rovněž zpracovaná projektová dokumentace k předmětnému rozšiřujícímu plnění.

	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Změna ceny
1PP MAR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4NP MAR	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
1PP SILNOPROUD	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
4NP SILNOPROUD	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CHLAZENÍ	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
UT	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
CELKEM	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

CENA DÍLA [Kč]	[REDACTED]
VÝŠE ZMĚNY CENY DÍLA [Kč]	[REDACTED]
VÝŠE ZMĚNY CENY DÍLA [%]	[REDACTED]

**Stanovisko manažera stavby:**

Údaje uváděné v rámci změnových listů odpovídají skutečnosti a cenová ujednání jsou v cenových hladinách původní smlouvy. Odsouhlasené méněpráce odpovídají provedení. Odsouhlasené vícepráce jsou nezbytné k úspěšné realizaci díla dle požadavků zadavatele. Nově posunutý termín pro realizaci předmětu díla je realistický.

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

Návrh prodloužení lhůty dokončení díla:

Navýšení o sedmsetosmdesátčtyřitisícdvěšestšedesát dva korun

prodloužení z 15. 12. 2023 do 29.12.2023 z důvodu víceprací na UT\_VYUŽITÍ ZZT

Zpracoval:

Převzal:

za zhotovitele (jméno/podpis)

za objednatele (jméno/podpis)

Datum:

Datum:

**Dodatek změnového listu**

Název stavby :

**DOPOJENÍ NOVÉ SERVEROVNY, VĚTEV "E" MAR**

Investor:

**ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR, VÍDEŇSKÁ 1083, PRAHA 4**

Datum zpracování :

22.11.2023

	Méněpráce [Kč]	Vícepráce [Kč]	Změna ceny
1PP MAR			
4NP MAR			
1PP SILNOPROUD			
4NP SILNOPROUD			
CHLAZENÍ			
UT			
<b>CELKEM</b>			

CENA DÍLA [Kč]			
VÝŠE ZMĚNY CENY DÍLA [Kč]			
VÝŠE ZMĚNY CENY DÍLA [%]			