

HMG odstranění izolace potrubí kotelny Vídeňská 56a											
Den	hodina										
30.10.	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
31.10.	příprava KP		hlučné práce, demontáže				oběd	balení odpadu, nakládka			
1.11.	hlučné práce, demontáže						oběd	balení odpadu, nakládka			
2.11.	hlučné práce, demontáže						oběd	balení odpadu, nakládka			
3.11.	hlučné práce, demontáže						oběd	balení odpadu, nakládka			
4.11.	hlučné práce, demontáže						oběd	balení odpadu, nakládka			
6.11.	měření po sanaci										
7.11.	Likvidace KP předání k dalším pracem.										

Cenový rozpočet Vídeňská 56a

Odstranění azbest

pol.		mj	množství	cena /mj	cena celkem
1	Vytvoření kontrolovaného podtlakového pásma (KP)	kus	1		
2	Provoz KP	kpl	1		
3	Vybudování 3komorové personální dekontaminační komory (PDK) *	kus	1		
4	Demont. KP	kus	1		
5	Demont PDK	kus	1		
6	Provoz PDK	kpl	1		
7	Demontáž materiálů s obsahem azbestu	kpl	1		
8	Enkapulace před, v průběhu a po demontáži materiálů s obsahem azbestu	kpl	1		
9	Pytlování odpadu	t	19,5		
10	OOPP	kpl	1		
11	Opřesun hmot, odvoz a uložení na skládku - 170605	t	19,5		
12	Měření respirabilních azbestových vláken po sanaci	ks	1		
Celkem bez DPH:					298350