

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: O	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor:	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce: Stavební dozor:	Funkce: Zástupce investora
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Po demontáži lamelového podhledu bylo zjištěno, že kabeláž vedoucí do strojovny VZT ve 2.NP je ukotvena Doplněním žlabů pro kabeláž vedoucí ze na konzolách, které se musí demontovat. Řešení je natažení nového žlabu pro kabeláž přes celou varnu. Tento žlab bude zakryt pod finálním podhledem. Dále ZML řeší montáž nových žlabů pro rozvaděč RM21, kdy stávající žlaby byly vyvěšeny u stěny.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 5. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Nutnost montáže žlabů byla zjištěna až po odkrytí a demontáži lamelového podhledu. Kabely budou nově uloženy do žlabů, které se zavěsí pod stropní konstrukci.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

Za TDS souhlasím s tímto ZL. Po demontáži lamelového žlabu bylo zjištěno, že kabeláž je nevhodně uložená a musí se umístit do nových žlabů.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

Za AD souhlasím.

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací 16 012,28

Cena méněprací 0,00

Celková cena 16 012,28

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

23130706	FN Stravovací provoz
SO 01	Objekt kuchyně
ZML_12	Doplnění kabelových žlabů pro stávající rozvody VZT

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Materiál	Cena materiál	Montáž	Cena montáž	CU
4	PRÍSTROJE							
4.30	Drátěný kabelový žlab M2 50x50, vč. závěsů, spojek atd.	m	25,00	203,70	5 092,50	242,50	6062,50	Sod
	Kabeláž u VZT strop 1.NP							
	Stavební dozor:		25,00					
5	OSTATNÍ							
5.2	Nepředvídatelné práce	hod		0,00	0,00	388,00	0,00	Sod
8	Revizní zkoušky, měření, protokoly							
8.4	Funkční zkoušky a uvedení do provozu	kpl	0,10	0,00	0,00	19 400,00	1940,00	Sod
8.5	Spolupráce s údržbou při pracích ve stávajících částech instalace a koordinace s provozem	h	3,00	0,00	0,00	388,00	1164,00	Sod
5.18	Drobné stavební práce a zajištění malých ploch	ks	10,00	0,00	0,00	160,05	1600,50	Sod
CELKEM					5 092,50		10 767,00	
Podružný materiál 3%			0,03	5 092,50	152,78			
Soupis výkonů celkem							16 012,28	