

10. Izolace proti vodě, radon

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů a TPP.

1. Kontrola podkladu (shoda = bez trhlin a ostrých hran) – /vizuálně/ všechny plochy
2. Kontrola typu materiálu (shoda s PD) – /dle TL/ každá ucelená část
3. Kontrola dodržování prac. postupu (teplota) (shoda s TL) – /průběžně, namátkově
4. Kontrola provedení (separace, detaily, spoje) (shoda s PD, TL a PŘ3) – /vizuálně/ každá ucelená část
5. Kontrola provedení zkoušek těsnosti (pokud jsou požadovány) (shoda s PD) – /předložením protokolů/ každá ucelená část

11. Izolace tepelné

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů.

1. Kontrola typu materiálu (kvality, typu a tloušťky) použitého materiálu (shoda s PD) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola uložení (upevnění izolace) (shoda s PD a TL) – /vizuálně/ každá ucelená část

12. KZS

Poznámka: Před započítáním prací bude objekt rozdělen na kontrolní úseky a plánek uložen v kanceláři stavbyvedoucího.

1. Kontrola přípravy podkladu (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně/ každý kontrolní úsek, celá plocha (*rovinnost, vždy bude provedena odtrhová zkouška, u panel. domů vždy kontrola od statika*)
2. Kontrola montáže tepelné izolace (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každý kontrolní úsek, celá plocha (*zejména lepení, vazba a rovinnost*)
3. Kontrola kotvení tepelné izolace (shoda s TPP výrobce systému zat.) – /vizuálně, mechanicky/ každý kontrolní úsek, celá plocha
4. Kontrola osazení klempířských prvků (*včetně stavu vnějšího uzávěru připojovací spáry*) (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně/ každá ucelená část
5. Kontrola provedení armovací vrstvy (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně/ každý kontrolní úsek, namátkově (případně sonda)
6. Kontrola technologické pauzy (shoda s TPP výrobce systému zat.)
7. Kontrola provedení finální vrstvy (*vč. napojení na přiléhající konstrukce a jejich očištění*) (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každý kontrolní úsek, důkladně celé dílo

13. SDK

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů.

1. Kontrola typu materiálu (*kvality, typu a tloušťky*) použitého materiálu (shoda s PD) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola provedení (shoda s PŘ3) – /vizuálně/ průběžně před zakrýváním, každá ucelená část
3. Kontrola dodržení skladby (shoda s PD, u typových s předpisem výrobce) – /vizuálně/ průběžně před zakrýváním, každá ucelená část
4. Kontrola polohy a rozměrů (shoda s PD) – /změřením/ každá ucelená část
5. Kontrola kvality a rovinnosti hotového povrchu (shoda s PŘ3) – /vizuálně a měřením/ každá ucelená část

13.1. SDK – deskové podhledy

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů.

1. Kontrola přípravy podkladu (*kvality, vyměření podhledu, příprava TZB*) použitého materiálu (shoda s PD) – /dle TL/každá ucelená část
2. Kontrola provedení nosné konstrukce (shoda s PR3, shoda s TP výrobce) – /vizuálně/ průběžně před zakrýváním / každá ucelená část
3. Kontrola dodržení skladby (shoda s PD, u typových s předpisem výrobce) – /vizuálně/ průběžně před zakrýváním / každá ucelená část
4. Kontrola provedení opláštění (shoda s PD, PR3, shoda s TP výrobce) – /vizuálně/ průběžně před zakrýváním / každá ucelená část
5. Kontrola polohy a rozměrů (shoda s PD) – /změřením/ každá ucelená část
6. Kontrola kvality a rovinnosti hotového povrchu (shoda s PR3) – /vizuálně a měřením/ každá ucelená část

13.2. SDK – kazetové podhledy

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů.

1. Kontrola přípravy podkladu (*kvality, vyměření podhledu, příprava TZB*) použitého materiálu (shoda s PD) – /dle TL/každá ucelená část
2. Kontrola provedení podkonstrukce kazetového podhledu (shoda s PR3, shoda s TP výrobce) – /vizuálně/ průběžně před zakrýváním/ každá ucelená část
3. Kontrola vložení kazet (shoda s PD, PR3, shoda s TP výrobce) – /vizuálně/ průběžně / každá ucelená část
4. Kontrola polohy a rozměrů (shoda s PD) – /změřením/ každá ucelená část
5. Kontrola kvality a rovinnosti hotového povrchu (shoda s PR3) – /vizuálně a měřením/ každá ucelená část

14.Konstrukce LOP

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů a TPP.

1. Kontrola pracoviště a podkladní konstrukce (BOZP, lešení, pracovní plošiny, skladování, stav podkladu, vlhkost, rovinnost, trhliny) – vizuálně, měřením / každá ucelená částKontrola provedení nosné konstrukce (shoda s PD, případně s TPP) – /vizuálně/ každá ucelená část před zakrytím
2. Kontrola typu materiálu (kvality, barvy, typu a tloušťky) použitého materiálu (shoda s PD) – /dle TL/ každá ucelená část
3. Kontrola provedení nosné konstrukce –osazení a kotvení rastru (shoda s PD, případně s TPP) – /vizuálně/ každá ucelená část před zakrytím
4. Kontrola tepelných izolací (pokud jsou navrženy) (shoda s PD) – /vizuálně/ každá ucelená část před zakrytím
5. Kontrola vložení výplňových prvků– sklo, okna, dveře, mřížky VZT, zasklívací lišty atp. (typ, kvalita, nepoškozenost dle SOD a TPP) – vizuálně / každý prvek
6. Kontrola utěsnění připojovací spáry (materiál, provedení sho s PD a TPP) – /vizuálně/ každý výrobek
7. Kontrola konečného stavu a rovinnosti (shoda s PD, případně s TPP) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část

15. Výplně otvorů – vnější

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP. Požadavky na zabudování řeší ČSN 74 6077

1. Kontrola stavebního otvoru (shoda s PD, Geometrická přesnost dle ČSN 74 6077) – /měřením / každý otvor
2. Kontrola typu výrobku (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každý výrobek
3. Kontrola usazení rámu (rovinnost, kotvení) (shoda s PŘ3, případně TPP) – /měřením, vizuálně/ každý výrobek
4. Kontrola připojovací spáry (shoda s PŘ3) – /vizuálně/ každý výrobek
5. Kontrola funkce osazených výplní (otevírání, těsnění) – /manuálně/ každý výrobek
6. Kontrola vzhledu výrobku s ohledem na možné vady a poškození – vizuálně/ každý výrobek

16. Výplně otvorů – vnitřní

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola typu výrobku (shoda s PD, případně SR a KZ) – /dle TL/ každý výrobek
2. Kontrola přesnosti usazení (*včetně zárubní*) (shoda s TPP dodavatele) – /měřením/ každý výrobek
3. Kontrola funkce osazených výplní (otevírání, těsnění) – /manuálně/ každý výrobek

17. Střechy ploché

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů a TPP.

1. Kontrola podkladní konstrukce (*rovinnost, spád, celistvost, praskliny apod.*) (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená plocha, min 1/50 m²
2. Kontrola typu materiálů (shoda s PD) – /dle TL/ každá ucelená část
3. Kontrola parotěsné/pojistné/provizorní izolace (*včetně napojení na 2 stupňové vpusti pokud jsou v PD*) (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně/ každá ucelená část
4. Kontrola skladby (*tloušťky vrstev, spojitost, dodržení spádu*) (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část před zakrytím
5. Kontrola provedení (*vlhkost zakrývaných vrstev, provedení detailů apod.*) (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část před zakrytím
6. Kontrola klempířských konstrukcí (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část, min. 1/10 bm
7. Zkouška vodotěsnosti (*pokud je požadavek v PD nebo je podezření na chybné provedení.*) (shoda s PD) – /zátopová zkouška/ každá ucelená část

18. Střechy šikmé

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých materiálů a TPP.

1. Kontrola typu materiálů (shoda s PD) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola nosné konstrukce (*včetně provedení ochranných prostředků u krovů, nátěrů u ocel. konstrukcí*) (shoda s PD) – /vizuálně, měřením / každá ucelená část
3. Kontrola skladby (provedení difuzních fólií, tepelné izolace pokud je navržena) (shoda s PD) – /vizuálně/ každá ucelená část před zakrytím

4. Kontrola klempířských konstrukcí (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část, min. 1/10 bm

19. Hrubé podlahy

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola typu materiálů (shoda s PD) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola skladby (druhy a tloušťky vrstev) (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část před zakrytím
3. Kontrola provedení (detaily, dilatace) (shoda s PŘ3) – /vizuálně/ každá ucelená část před zakrytím
4. Kontrola rovinnosti (shoda s PŘ3) – /měřením/ každá ucelená část, min. 1/100 m².

20. Čisté podlahy – plovoucí

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně standardy a KZ) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola vlhkosti podkladu (shoda s TL) – /měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola separačních vrstev (shoda s PD, případně s TL) – /vizuálně/ každá ucelená část
4. Kontrola provedení dilatací (shoda s TP výrobce) – vizuálně, každá ucelená část
5. Kontrola rovinnosti a šířky spáry (shoda s PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část, min. 1/10 m²

21. Vnitřní vodovod

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola dimenzí, osazení armatur apod. (shoda s PD) – /vizuálně/ každá ucelená část
3. Kontrola vedení (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
4. Kontrola provedení (shoda s PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
5. Provedení tlakové zkoušky (shoda = bez tlakových ztrát) – /předložením protokolu/ každá ucelená část
6. Kontrola tepelných izolací (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně/ každá ucelená část
7. Kontrola protokolů o proplachu a dezinfekci (shoda s PD, SoD a PŘ3) – /každá ucelená část

22. Vnitřní kanalizace

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola dimenzí (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola vedení (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
4. Kontrola provedení (shoda s PŘ3) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
5. Kontrola protokolů o zkouškách (shoda s PD, SoD a PŘ3) – /každá ucelená část

23. VZT

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola rozměrů, vedení a upevnění (včetně izolací, odvodu kondenzátu apod.) (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola proudění po zaregulování (objem přívod a odvod, teplota) (shoda s PD) – /termickým anemometrem/ každá výústka
4. Kontrola protokolů o provedených zkouškách a revizích (zkouška těsnosti, provedení zaregulování systému apod.) (shoda s PD, SoD, případně TPP) – /každá ucelená část

24. ÚT, chlazení

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků TPP.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola rozměrů, vedení a upevnění (včetně izolací, odvodu kondenzátu apod.) (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola protokolů o provedených zkouškách a revizích (včetně provedení zaregulování systému) (shoda s PD, SoD, případně TPP) – /každá ucelená část

25. Vnitřní plynovod

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola rozměrů, vedení a upevnění (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola protokolů o provedených zkouškách a revizích (shoda s PD, SoD, případně TPP) – /každá ucelená část

26. Elektrické rozvody

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola vedení (včetně umístění koncových prvků) (shoda s PD, PŘ3, případně KZ) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola protokolů o provedených zkouškách a revizích (shoda s PD, SoD, případně TPP) – /každá ucelená část

27. Vnější kanalizace

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola dimenzí, vedení a umístění RŠ (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola těsnosti (shoda = bez úniku vody) – /vizuálně/ každá ucelená část
4. Provedení geodetického zaměření (shoda = předložení protokolu) – /každá ucelená část

5. Kontrola provedení zásypů a hutnění (zásypový materiál, hutnění po vrstvách, ochranné a výstražné prvky), signalizace) (shoda s PD, hutnění max. po 300 mm) – /vizuálně/ každá ucelená část

28. Vnější vodovod

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola dimenzí, vedení a armatur (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola protokolů o provedených zkouškách a revizích (shoda s PD, SoD, případně TPP) – /každá ucelená část
4. Provedení geodetického zaměření (shoda = předložení protokolu) – /každá ucelená část
5. Kontrola provedení zásypů a hutnění (zásypový materiál, hutnění po vrstvách, ochranné a výstražné prvky, signalizace) (shoda s PD, hutnění max. po 300 mm) – /vizuálně/ každá ucelená část

29. Vnější plynovod

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola dimenzí, vedení a armatur (shoda s PD, případně SR) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola protokolů o provedených zkouškách a revizích (shoda s PD, SoD, případně TPP) – /každá ucelená část
4. Provedení geodetického zaměření (shoda = předložení protokolu) – /každá ucelená část
5. Kontrola provedení zásypů a hutnění (zásypový materiál, hutnění po vrstvách, ochranné a výstražné prvky, signalizace) (shoda s PD, hutnění max. po 300 mm) – /vizuálně/ každá ucelená část

30. Vnější elektrické rozvody

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků.

1. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
2. Kontrola vedení (shoda s PD, případně SR) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část
3. Kontrola protokolů o provedených zkouškách a revizích (shoda s PD, SoD, případně TPP) – /každá ucelená část
4. Provedení geodetického zaměření (shoda = předložení protokolu) – /každá ucelená část
5. Kontrola provedení zásypů a hutnění (zásypový materiál, hutnění po vrstvách, ochranné a výstražné prvky) (shoda s PD, hutnění max. po 300 mm) – /vizuálně/ každá ucelená část

31. Komunikace

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola materiálu a zhutnění podkladní vrstvy (shoda s PD) – /vizuálně, penetrační nebo dynamická zkouška/ každá ucelená část, min. 1/200 m²
2. Kontrola typu materiálu (shoda s PD, případně SR) – /dle TL/ každá ucelená část
3. Kontrola tloušťky vrstev (shoda s PD) – /vizuálně, měřením/ každá ucelená část, min. 1/200 m²

4. Kontrola výšky a sklonu vrchní vrstvy (shoda s PD) – /každá ucelená část
5. Provedení geodetického zaměření (shoda = předložení protokolu) – / měřením/ každá ucelená část, min. 1/200 m²

32. Požární ucpávky a uzávěry

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola stavební konstrukce požárního úseku – (shoda dle ČSN 730810 – předložení protokolu) tuhost, celistvost, vložení profilů v SDK stěnách, velikost prostupu dle dimenze vedeného média /vizuálně/ každá ucelená část, ucpávka
2. Kontrola typu použité požární ucpávky – (shoda dle ČSN 730810 – předložení protokolu dle typu média, shoda s PD, shoda s TL výrobce) /vizuálně /každý prostup
3. Kontrola provedení ucpávky – (shoda dle ČSN 730810 – předložení protokolu dle typu média, shoda s PD, shoda s TL výrobce) /vizuálně /každá ucpávka
4. Kontrola štítků a dokladů – (shoda kniha požárních ucpávek, zakres v PD, fotodokumentace, protokol o montáži, oprávnění osob provádějících montáž, prohlášení o vlastnostech dle PBR /vizuálně /každá ucpávka
5. Požární uzávěry – dveře a revizní dvířka – (shoda s PBR –odolnost, kouřotěsnost, provedení připojovací spáry) /vizuální kontrola štítků a výrobku /každý uzávěr

33. Piloty

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola geologického podloží, (shoda s PD) – /vizuálně, každá pilota, při zahájení kontrola geologem a zápis do SD/dále občasná kontrola geologem
2. Kontrola délky piloty (dle měřiče ve vrtačce) (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně/ každá pilota
3. Kontrola výztuže (typ, průřez a tvar prutů, množství a uspořádání v konstrukci, tuhost před betonáží, čistota) (shoda s PD a PŘ3) – /vizuálně/ každá konstrukce
4. Kontrola betonáže (druh, třída a konzistence, pokud je požadována i vodotěsnost) (shoda s PD) – (dle dodacího listu/ každá dodávka
5. Kontrola hotové konstrukce (poloha, rozměry) (shoda s PD a PŘ3) – /měřením, předložením geodet. Zaměření/ každá konstrukce

34. Zámečnické konstrukce

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola osazení kotevních zámečnických prvků – /shoda s PD, přerušovače tepelného mostu/ vizuálně, měřením rozteče a umístění, vodorovnost, svislost/ všechny prvky
2. Kontrola povrchové úpravy kotevních prvků – /shoda s PD, zinkování, nátěry/ vizuálně všechny, změřením tloušťkoměrem namátkově/
3. Kontrola materiálu zámečnických prvků (kvalita, barva, typ, tl.) – /nepoškozenost, celistvost, shoda s PD, TP/ všechny prvky
4. Kontrola rozměrů hotové konstrukce (shoda s PD, TP, legislativou) – /změřením výšky zábradlí, rozměrů zábradelní výplně/ každá ucelená část
5. Kontrola kvality nátěrů/ zinkování po montáži (shoda = celistvý nátěr s předepsanou tl.) – /vizuálně všechny konstrukce; tloušťkoměrem namátkově
6. Kontrola rovinnosti (shoda s PD, TP, ČSN) – /měřením, vodováhou/ každá ucelená část
7. Kontrola montovaných spojů (materiál, utažení, nepoškozenost) – /vizuálně /všechny spoje
8. Kontrola předání dokladů (materiál, zinkování, nátěry, spojovací materiál)

35. Klempířské konstrukce

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola předaných technologických postupů - /shoda s PD, SoD, ČSN 73 3610/ všechny prvky
2. Kontrola materiálu klempířských prvků prvků (kvalita, barva, typ, tloušťka, rozměry) - /nepoškozenost, celistvost, shoda s PD, TP/ všechny prvky
3. Kontrola materiálu kotevních prvků prvků (lepidlo, spojky, kotvy,) - /nepoškozenost, celistvost, shoda materiálu s PD, TP/ všechny prvky
4. Kontrola parapetního lůžka a ostění otvorů - /celistvost, spád lůžka min 3°, pravý úhel a jednotná šířka špalet/ vizuálně, měřením / všechny prvky
5. Kontrola osazení klempířských prvků - /shoda s PD, dilatace prvků, spád min. 3°, přes parapetu přes fasádu min 30mm, zatížení po nalepení/ vizuálně, měřením/ všechny prvky
6. Kontrola osazení příslušenství klempířských prvků - /shoda s PD, parapetní a připojovací profily/ vizuálně/ všechny prvky
7. Kontrola povrchové úpravy klempířských prvků - /shoda s PD, zinkování, nátěry, ochrana proti poškození (nalepení 10 mm EPS)/ vizuálně/ všechny
8. Kontrola předání dokladů (technické a materiálové listy, prohlášení o vlastnostech dle platné legislativy)

36. Výtahy

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Kontrola shody výrobní dokumentace s DPS, (typ výtahu, rozměry šachty, kabiny, funkce).
2. Kontrola stavu a typu výtahu, (typ, rozměry, nepoškozenost balení a prvků) - /vizuálně/ všechny výtahy
3. Kontrola stavu a typu výtahu, (typ, rozměry, nepoškozenost balení a prvků) - /vizuálně/ všechny výtahy
4. Kontrola dokladů -návodů, revize, PD - / všechny výtahy

35. Truhlářské výrobky

Poznámka: před započítáním prací předloží dodavatel TL použitých výrobků a TPP.

1. Vizuální kontrola dodávky, kontrola dle specifikace (kontrola nátěrů, nepoškozenost dodaných dílů) - (soulad dodávky s dodacím listem) / vizuálně
2. Kontrola rozměrů pro osazení truhlářských výrobků - /vizuálně, měřením / každý otvor proměřit a porovnat s PD a specifikací
3. Měření mezních odchylek, fyzické odzkoušení - /vizuální kontrola / každý zabudovaný výrobek