

Příloha č. 1/94

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVaK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 31. 12. 2023 Vám pronajímáme a do užívání předáváme:

Název akce: Rekonstrukce vodovodu ul. Na Nivě

Místo plnění: ul. Na Nivě, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel:

Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Náklady:

Rekonstrukce vodovodu - zhotovitel	2.846.814,73 Kč
Stavební práce – dopočtená DPH 21%	597.831,09 Kč
CELKEM	3.444.645,82 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH **597.831,09 Kč**

Stručný popis:

Rekonstrukce vodovodního řádu, délka úseku je 240 m, položení nového TLT potrubí DN 80. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 0-4 mm a zbytek rýhy kamenivem frakce 0-32 mm při průběžném hutnění po vrstvách. Potrubí a odbočení přípojek je geodeticky zaměřeno. Povrch komunikace je uveden do původního stavu.

Název akce: Rekonstrukce vodovodu ul. Březinova

Místo plnění: ul. Březinova, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Investiční náklady:

Rekonstrukce vodovodu - zhotovitel	1.884.553,41 Kč
Stavební práce – dopočtená DPH 21%	395.756,22 Kč
CELKEM	2.280.309,63 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH **395.756,22 Kč**

Stručný popis: Rekonstrukce vodovodního řádu, délka úseku je 160 m, položení nového TLT potrubí DN 80. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 0-4 mm a zbytek rýhy kamenivem frakce 0-32 mm při průběžném hutnění po vrstvách. Potrubí a odbočení přípojek je geodeticky zaměřeno. Povrch komunikace je uveden do původního stavu dle podmínek správce komunikace.

Název akce: Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. nám. Míru

Místo plnění: ul. náměstí Míru, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Investiční náklady:

Rekonstrukce splaškové kanalizace - zhotovitel 412.720,13 Kč

Stavební práce – dopočtená DPH 21% 86.671,23 Kč

CELKEM 499.391,36 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH 86.671,23 Kč

Stručný popis: Realizace části kanalizačního řádu, délka úseku je 44,2 m, DN 300. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 4-8 mm a zbytek rýhy kamenivem frakce 0-32 mm při průběžném hutnění po vrstvách. Potrubí a odbočení přípojek je geodeticky zaměřeno. Povrch komunikace je uveden do původního stavu.

Název akce: Oprava střešního pláště vodojemu Bezručův vrch, Krnov

Místo plnění: Bezručův vrch, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

CONCH s.r.o., IČ 29387302

Ing. Vladimír Šarman, IČ 18114911

Ing. Roman Václavík, IČ 14571919

Investiční náklady:

Projektová dokumentace	90.992,00 Kč
Stavební práce – zhotovitel	2.411.117,88 Kč
Ostatní (AD, TDS)	20.950,00 Kč
21% DPH	363.303,15 Kč
CELKEM	2.886.363,03 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH 363.303,15 Kč

Stručný popis: Jedná se o novou střešní dřevěnou konstrukci z krokví a pozednic nad stávajícími střešními ŽB deskami z prefabrikátů. Krokve budou pobity OSB záklopem, který poslouží jako podklad pro PVC střešní krytinu. Bylo provedeno komplet nové oplechování. Detaily střechy u okapu a ve štítech jsou oplášťeny CETRIS deskami na dřevěném roštu jako ochrana před povětrností i jako uzavření podstřešního prostoru.

Název akce: ČOV Krnov – zařízení na zahuštění kalu

Místo plnění: ul. Bližčická, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel:

KUNST, spol. s r.o., IČ: 19010591

Náklady:

Dodávka zařízení včetně montáže	2.770.900,00 Kč
DPH 21%	581.889,00 Kč
CELKEM	3.352.789,00 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH **581.889,00 Kč**

Stručný popis:

Předmětem stavby byla dodávka a montáž nové linky zahuštění kalu sestávající se z macerátoru, dvojice podávacích čerpadel přebytečného kalu, diskového zahušťovače s vločkovým reaktorem, flokulační stanice s dvojicí podávacích čerpadel flokulantu. Linka zahuštění kalu je řízena z nového rozvaděče RM41. Pro potřebu ostříku zahušťovače bylo do stávající studny osazeno ponorné vysokotlaké čerpadlo.

Název akce: Odvedení splaškových vod z lokality Krnov Ježník – I., II., III., a IV. úsek

Místo plnění: pozemky v k.ú. Krnov-Horní Předměstí

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: KONEKO, spol s.r.o., IČ 00577758; Ing. Radan Čtvrtníček, IČ 73142042; JR StaKR s.r.o., IČ 28596854; Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., IČ 47674148; Boris Novotný, IČ 41425031; Taťána Kubáňová, IČ 46138765; TPA ČR, s.r.o., IČ 25122835; POHL CZ, a.s., IČ 25606468; Ing. Karel Grygera, IČ 15437191

Náklady:

Projektová dokumentace	4.221.618,50 Kč
Stavební práce – I. úsek	5.948.497,04 Kč
Stavební práce – II. úsek	12.220.816,44 Kč
Stavební práce – III. a IV. úsek	39.146.199,93 Kč
AD, TDS, BOZP	428.984,92 Kč
Ostatní	14.760,00 Kč
DPH 21%	12.398.447,68 Kč
CELKEM	74.379.324,51 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH **12.398.447,68 Kč**

U akce byla poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 28.468.675,40 Kč.

Stručný popis:

Stavba – I. a II. úsek

Stavba řeší vybudování části nové kanalizační stoky v komunikaci III/45810 od napojení do stávající kanalizace DN 300 v ulici Albrechtická. Jedná se dle projektové dokumentace o I. a II. úsek, kdy tato kanalizační stoka končí dle zaměření skutečného provedení stavby v šachtě č. 35. Součástí stavby jsou i nové kanalizační přípojky.

Stavba – III. a IV. úsek

Stavba řeší vybudování části nové kanalizační stoky v komunikaci III/45810 a kanalizačních stok v přilehlých místních komunikacích. Jedná se dle projektové dokumentace o III. a IV. úsek, kdy část hlavní kanalizační stoky začíná dle zaměření skutečného provedení stavby v šachtě č. 35 a končí v šachtě č. 92. Součástí stavby jsou i nové kanalizační přípojky.

Název akce: Rekonstrukce vodovodu ulice Dukelská

Místo plnění: ulice Dukelská, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Investiční náklady:

Rekonstrukce vodovodu – zhotovitel	1.130.432,59 Kč
Stavební práce – dopočtená DPH 21%	237.390,84 Kč
CELKEM	1.367.823,43 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH **237.390,84 Kč**

Stručný popis: Rekonstrukce vodovodního řádu, délka úseku je 95m, položení nového potrubí TLT DN 80. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 0-4 mm a zbytek rýhy kamenivem frakce 0-32 mm při průběžném hutnění po vrstvách. Potrubí a odbočení přípojek je geodeticky zaměřeno. Povrch komunikace je uveden do původního stavu.

V Krnově dne:

28.12.2023

Osobní údaj

.....
za pronajímatele
Ing. Tomáš Hradil
starosta

Osobní údaj

.....
za nájemce
Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti