

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 12/2023		
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno			
Investor:	Psychiatrická léčebna Šternberk	Datum: 13.12.2023		
Název akce: „PL Šternberk – Rekonstrukce a přístavba odd. 15A, 15B“				
Způsob odeslání / předání datum: 13.12.2023	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:	Vyjádření statika Ing. Balcárka ze dne 30.11.2023		
	na výkresy:	Bez výkresu		
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet / Vodorovné konstrukce		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 4 k smlouvě o dílo VZ 51/2021 část A		
Předmět změny: <u>vícepráce – sanace klenby v chodbě - místnosti č. 1.12 – 3 etapa</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Při odsekání omítky byla objevena na vrcholu stávající klenby podélná prasklina v celé délce chodby. Ke kontrole praskliny byl pozván statik a ten konstatoval, že se jedná o závažnou statickou poruchu a stanovil způsob statického zajištění klenby viz. vyjádření statika od Ing. Františka Balcárka z 30.11.2023. Statik navrhuje osazení ocelových nosníků pod klenbou a celoplošné bednění klenby s podpěrami, které přenášejí zatížení klenby do ocelových nosníků. Prasklina bude vyčištěna, vyklínována a vyplněna vysokopevnostní hmotou. Zároveň bude proveden pod ocelovými nosníky ochranný sádkokartonový podhled s protipožární odolností. Tato změna má vliv na harmonogram a smluvní termín 3 etapy, která bude prodloužena o 2 měsíce.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává:				
..... 				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
..... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Stanovisko projektanta stavby:				
..... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Příloha: změnový list, krycí list rozpočtu a rozpočet, vyjádření statika Ing. Františka Balcárka z 30.11.2023				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12/2023
Zhotovitel:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Změnový list vystavil:	ESOX spol. s.r.o., Libušina tř.23, 623 00 Brno	
Datum:	13.12.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: <u>vícepráce – sanace klenby v chodbě - místnosti č. 1.12 – 3 etapa</u></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při odsekání omítky byla objevena na vrcholu stávající klenby podélná prasklina v celé délce chodby. Ke kontrole praskliny byl pozván statik a ten konstatoval, že se jedná o závažnou statickou poruchu a stanovil způsob statického zajištění klenby viz. vyjádření statika od Ing. Františka Balcárka z 30.11.2023. Statik navrhuje osazení ocelových nosníků pod klenbou a celoplošné bednění klenby s podpěrami, které přenášejí zatížení klenby do ocelových nosníků. Prasklina bude vyčištěna, vyklínována a vyplněna vysokopevnostní hmotou. Zároveň bude proveden pod ocelovými nosníky ochranný sádkartonový podhled s protipožární odolností. Tato změna má vliv na harmonogram a smluvní termín 3 etapy, která bude prodloužena o 2 měsíce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 17 893,03 Kč	569 812,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Původně: Předání: únor 2024 Kolaudace: březen 2024 Nově: Předání: duben 2024 Kolaudace: květen 2024	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a jejího dodatku a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 13.12.2023	Datum: 13.12.2023	