


ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL / SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

pořadové č. ZP: 7
sledované období: VII.23

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s. Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886 peněžní ústav: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 1930731349/0800	Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.  sídl: č.p. 127, 251 01 Modletice IČ: 44264321 DIČ: CZ44254321 peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1011063968/5500	termín provádění: 01/2023-05/2023
číslo SdD: 0008090022 adresa stavby: Praha 7 - Holešovice	ze dne 13/05/2022	Ev. č. Zhotovitele: GEN-22-0006
Název stavby: „Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“ Umístění: stanice metra Nádraží Holešovice		

Část	Druh nákladů	SOD Kč bez DPH	REKAPITULACE PROVEDENÝCH PRACÍ (CZK) bez DPH			
			Počáteční stav	Sledované období	Od počátku	Zůstatek
D.1	PS 91-1 Silové rozvody	1 387 947,56	1 325 249,82	-1 363,20 Kč	1 323 886,62	64 060,94
D.2	PS 93-1 Slaboproudá zařízení	957 532,72	515 380,82	398 081,80 Kč	913 462,62	44 070,10
D.3	PS 93-2 EPS	182 176,50	76 342,20	105 834,30 Kč	182 176,50	0,00
D.4	PS 94 Strojní zařízení	4 812 520,00	3 614 016,00	1 198 504,00 Kč	4 812 520,00	0,00
D.5	PS 95 VZT	28 648,00	28 648,00	0,00 Kč	28 648,00	0,00
D.6	PS 96 ASDŘ-T	2 400 074,75	2 173 143,75	0,00 Kč	2 173 143,75	226 931,00
E.1	SO 01 Stavební a architektonické řešení	7 342 886,78	5 516 224,20	1 541 906,39 Kč	7 058 130,60	284 756,18
E.2	SO 02 Elektroinstalace, osvětlení	97 073,90	86 762,70	0,00 Kč	86 762,70	10 311,20
E.3	SO 03 ZTI	60 584,20	60 584,20	0,00 Kč	60 584,20	0,00
E.4	SO 04 Informační systém	7 848,90	0,00	7 848,90 Kč	7 848,90	0,00
B.4	Dopravní opatření během stavby v metru	32 361,00	32 361,00	0,00 Kč	32 361,00	0,00
VON	ZS, projektové a geodetické práce	1 643 845,69	1 386 445,69	257 400,00 Kč	1 643 845,69	0,00
Cena stavby bez DPH v Kč		18 953 500,00 Kč	14 815 158,39 Kč	3 508 212,19 Kč	18 323 370,58 Kč	630 129,42 Kč

Platební podmínky: faktury dle ZP do 90% ceny díla; konečná fa 10% po přejímce bez VaN dle Předávacího protokolu dokonč.díla jako přílohu konečné faktury; záruka 60 měs

faktura .pdf: epodatelna@dpp.cz.

splatnost fa 30 dní

Za zhotovitele:



Za TDI



Za objednatele:



Datum:

31.7.2023

31.7.2023

SOUPIS PRACÍ

PS 91-1 Silové rozvody

„Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
1.	742101	Skříňový rozvaděč RM8003	kus				1,00	66 659,90		0,00	1,0000	66 659,90	0,00	0,00
2.	749001	Demontáž stávající el. Instalace	hod				50,00	27 980,00		0,00	50,0000	27 980,00	0,00	0,00
3.	749012	Požární ucpávky - odstranění	m2				0,20	3 018,76		0,00	0,2000	3 018,76	0,00	0,00
4.	749901	Požární ucpávky - instalace	m2				0,20	6 037,50		0,00	0,2000	6 037,50	0,00	0,00
5.	745096	Protipožární opatření kabelových tras příčné	kus				1,00	7 812,60		0,00	1,0000	7 812,60	0,00	0,00
6.	745095	Protipožární opatření kabelových tras podélné	m				150,00	173 430,00		0,00	150,0000	173 430,00	0,00	0,00
7.	749009	Přezbrojení vývod v rozvaděči RM80	kus				1,00	29 702,60		0,00	1,0000	29 702,60	0,00	0,00
8.	749902	Stavební přípomoc	hod				20,00	10 172,00		0,00	20,0000	10 172,00	0,00	0,00
9.	747701	Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), bezhalogenová	kus				6,00	4 856,40		0,00	6,0000	4 856,40	0,00	0,00
10.	747702	Rozvodná krabice včetně svorek (7ks), P(750)90-M	kus				1,00	941,40		0,00	1,0000	941,40	0,00	0,00
11.	745061	Kabelový rošt metalizovaný R11 P(750)90-M	m				195,00	296 809,50		0,00	195,0000	296 809,50	25,00	38 052,50
12.	745062	Kabelový rošt metalizovaný R21 P(750)90-M	m				78,00	145 399,80		0,00	78,0000	145 399,80	7,00	13 048,70
13.	745601	Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m				32,00	7 746,36		0,00	31,9965	7 746,36	38,00	9 200,64
14.	745603	Cu vodič žlutozelený "R" 4 mm2	m				16,00	1 697,60	-6,00	-636,60	10,0000	1 061,00	0,00	0,00
15.	745604	Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm2	m				16,00	1 937,60	-6,00	-726,60	10,0000	1 211,00	0,00	0,00
16.	745607	Ochranná svorka na pospojování	kus				2,00	344,40		0,00	2,0000	344,40	0,00	0,00
17.	743128	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5 x 50 mm2	m				150,00	255 285,00		0,00	150,0000	255 285,00	0,00	0,00
18.	743090	Kabel Cu "V" P(750)90-M 3J x 2,5 mm2	m				15,00	1 987,50		0,00	15,0000	1 987,50	0,00	0,00
19.	743124	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5J x 10 mm2	m				8,00	3 730,40		0,00	8,0000	3 730,40	7,00	3 264,10
20.	743422	Kabel Cu "V" P(750)90-M 5O x 4 mm2 stíněný	m				220,00	119 394,00		0,00	220,0000	119 394,00	0,00	0,00
21.	743018	Kabel Cu "R" M 3J x 2,5 mm2	m				45,00	5 292,00		0,00	45,0000	5 292,00	0,00	0,00
22.	743017	Kabel Cu "R" M 3J x 1,5 mm2	m				10,00	990,00		0,00	10,0000	990,00	5,00	495,00
23.	743062	Kabel Cu "R" M 7J x 1,5 mm2	m				60,00	9 120,00		0,00	60,0000	9 120,00	0,00	0,00
24.	749981	Individuální a komplexní zkoušky	hod				60,00	54 342,00		0,00	60,0000	54 342,00	0,00	0,00
25.	749982	Výchozí revize, revizní zpráva	hod				10,00	24 150,00		0,00	10,0000	24 150,00	0,00	0,00
26.	749983	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání	kus				1,00	30 187,50		0,00	1,0000	30 187,50	0,00	0,00
27.	749986	Vyhodnocení realizační dokumentace vybraným zhotovitelem	kus				1,00	36 225,00		0,00	1,0000	36 225,00	0,00	0,00
			kpl				0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	1,00	0,00
Celkem						1 387 947,56		1 325 249,82		-1 363,20		1 323 886,62		64 060,94

SOUPIS PRACÍ

PS 93-1 Slaboproudá zařízení

„Rekonstrukce bezbariérového zprístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
	1	AOC					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.	757042	Panel do pultu PM pro dálkové vypnutí výtahů, vč. vybavení	kus				1,00	27 956,30	1,00	27 956,30	2,0000	55 912,60	0,00	0,00
2.	757043	Panel do pultu PM pro požární režim výtahů, vč. vybavení	kus				1,00	27 956,30	1,00	27 956,30	2,0000	55 912,60	0,00	0,00
3.	93-1-001	Čelní plech pultu PM	kus				2,00	10 064,40		0,00	2,0000	10 064,40	0,00	0,00
4.	93-1-002	Přehlednice stávajících zařízení do pultu PM	hod				5,00	7 907,50		0,00	5,0000	7 907,50	0,00	0,00
5.	757004	Majáček pro nevidomé orientační hlasový výtah 2 fráze	kus				0,00	0,00	2,00	58 539,60	2,0000	58 539,60	0,00	0,00
6.	93-1-003	Úprava frází u stávajícího majáčku	kus				0,00	0,00	6,00	13 403,40	6,0000	13 403,40	-5,00	-11 169,50
7.	759005	Demontáž stávajících majáčku	kus				1,00	422,70		0,00	1,0000	422,70	0,00	0,00
8.	757152	Stavitelná konzola pro majáček do veřejných prostor (speciální)	kus				1,00	1 666,40		0,00	1,0000	1 666,40	0,00	0,00
	2	Průmyslová televize					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
9.	93-1-004	Montáž kamery do výtahu	hod				0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	5,00	9 962,00
10.	757057	Kamerové zkoušky (počet kamer)	kus				0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	1,00	1 207,50
11.	93-1-005	Konfigurace zobrazovací stanice	kpl				0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	2,00	9 177,00
12.	759011	Demontáž / montáž stávajících kamer, vč. konzol	kus				0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	2,00	3 984,80
	3	Telefonní zařízení					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
13.	757070	Telefonní přístroj 16 programovatelnými tlačítky	kus				2,00	22 628,60		0,00	2,0000	22 628,60	0,00	0,00
14.	757072	Zářezový pásek LSA PLUS, svorkovnice	kus				1,00	2 009,80		0,00	1,0000	2 009,80	0,00	0,00
15.	757071	Telefonní požární odolný BOX vč. svorkovnice	kus				1,00	6 986,90		0,00	1,0000	6 986,90	0,00	0,00
16.	93-1-006	Svorkovnice do rozvaděče výtahu	kus				0,00	0,00	8,00	23 967,20	8,0000	23 967,20	0,00	0,00
17.	93-1-007	Úprava rozvaděče výtahu	kus				0,00	0,00	4,00	142 243,60	4,0000	142 243,60	0,00	0,00
18.	757074	Programování tel. ústředny	hod				2,00	15 818,40		0,00	2,0000	15 818,40	0,00	0,00
	4	Kabely					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
19.	756041	Kabel Cu "V" P(750)90-M 3x2x0,5 - stíněný	m				300,00	48 990,00		0,00	300,0000	48 990,00	0,00	0,00
20.	743018	Kabel Cu "R" M 3 x 2,5	m				20,00	2 414,00		0,00	20,0000	2 414,00	0,00	0,00
21.	756011	Kabel Cu "R" M 10x2x0,5 - stíněný	m				400,00	90 400,00		0,00	400,0000	90 400,00	0,00	0,00
22.	745604	Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm2	m				20,00	690,00		0,00	20,0000	690,00	0,00	0,00
	5	Kabelové konstrukce					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
23.	745093	Trubka (pancéřová chránička) vč. protahovacího drátu, prům	m				12,00	10 624,80		0,00	12,0000	10 624,80	8,00	7 083,20
24.	745100	Nerezová ohebná koulotěsná trubka/chránička, vč.	m				10,00	18 090,00		0,00	10,0000	18 090,00	5,00	9 045,00
25.	93-1-008	Kabelová lišta vkladací s víkern vč. povrchové úpravy	m				10,00	3 086,00		0,00	10,0000	3 086,00	0,00	0,00
26.	745001	Kabelová C-lišta	m				70,00	82 978,00		0,00	70,0000	82 978,00	0,00	0,00
27.	745002	Kabelová C-lišta provedení P(750)90 - M	m				50,00	90 070,00		0,00	50,0000	90 070,00	0,00	0,00
	6	Přeložky, demontáže a ostatní					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
28.	93-1-009	Demontáž / montáž stávajících reproduktorů	kus				4,00	1 507,20		0,00	4,0000	1 507,20	0,00	0,00
29.	759020	demontáž, stávajících kabelů a kabelových konstrukcí	m				300,00	9 060,00		0,00	300,0000	9 060,00	0,00	0,00
30.	93-1-010	Zakrytí svislé kabelové trasy na stěně	kus				0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	3,00	9 237,60
31.	759019	Demontáž / montáž pohledu, uskladnění vč. očištění	m2				10,00	10 989,00	10,00	10 989,00	20,0000	21 978,00	0,00	0,00
32.	749012	Požární ucpávky - odstranění	m2				0,20	4 467,76		0,00	0,2000	4 467,76	0,00	0,00
33.	749901	Požární ucpávky - instalace	m2				0,20	4 467,76		0,00	0,2000	4 467,76	0,00	0,00
34.	749903	Ostatní elektromontážní práce	hod				10,00	7 487,00		0,00	10,0000	7 487,00	0,00	0,00
35.	749902	Stavební přípomoc	hod				10,00	6 642,00		0,00	10,0000	6 642,00	0,00	0,00
	7	Oživení, kontroly a revize					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
36.	750007	Oživení, naprogramování, nastavení, měření	kus				0,00	0,00	10,00	25 962,00	10,0000	25 962,00	0,00	0,00
37.	750006	měření metalických kabelů vč. protokolu	kus				0,00	0,00	6,00	1 303,80	6,0000	1 303,80	0,00	0,00
38.	749982	Výchozí revize, revizní zpráva	hod				0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	1,00	5 542,50
39.	749981	Individuální a komplexní zkoušky	hod				0,00	0,00	8,00	24 584,80	8,0000	24 584,80	0,00	0,00
40.	749986	Výrobní dodavatelská dokumentace	kus				0,00	0,00	1,00	23 546,30	1,0000	23 546,30	0,00	0,00
41.	93-1-011	oprava provozní dokumentace	kus				0,00	0,00	1,00	17 629,50	1,0000	17 629,50	0,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
Celkem						957 532,72		515 380,82		398 081,80		913 462,62		44 070,10

SOUPIS PRACÍ

PS 93-2 EPS

„Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
	1	EPS					0,00	0,00		0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
1.	93-2-001	O2T multisenzorový hlásič vč patice, sokladapteru, uvedení do	kus				1,00	9 279,30		0,00	1,0000	9 279,30	0,00	0,00
2.	93-2-002	demontáž houkačky vč soklu a příslušenství	kus				2,00	753,60		0,00	2,0000	753,60	0,00	0,00
3.	93-2-003	montáž houkačky vč soklu a příslušenství	kus				0,00	0,00	2,00	753,60	2,0000	753,60	0,00	0,00
4.	93-2-004	montážhlásiče vč soklu a příslušenství	kus				1,00	376,80		0,00	1,0000	376,80	0,00	0,00
5.	93-2-005	zakrytí hlásičů po dobu stavební činnosti	kus				5,00	851,50		0,00	5,0000	851,50	0,00	0,00
6.	93-2-006	Štítek s číslem hlásiče vč umístění	kus				0,00	0,00	21,00	638,40	21,0000	638,40	0,00	0,00
7.	93-2-007	přezkoušení funkce ústředny	kus				0,00	0,00	1,00	15 939,00	1,0000	15 939,00	0,00	0,00
8.	93-2-008	programování ústředny	kus				0,00	0,00	1,00	19 084,60	1,0000	19 084,60	0,00	0,00
9.	93-2-009	Programování nadstavby	kus				0,00	0,00	1,00	12 122,10	1,0000	12 122,10	0,00	0,00
10.	93-2-010	přezkoušení vazby na pož. stanici a CD	kus				0,00	0,00	1,00	13 802,40	1,0000	13 802,40	0,00	0,00
11.	93-2-011	Kabelová C-lišta	m				20,00	23 708,00		0,00	20,0000	23 708,00	0,00	0,00
12.	93-2-012	Kabel EPS 1P1	m				150,00	26 400,00		0,00	150,0000	26 400,00	0,00	0,00
13.	93-2-013	programové vybavení vyplývající z realizační dokumentace	kpl				1,00	14 973,00		0,00	1,0000	14 973,00	0,00	0,00
14.	93-2-014	komplexní zkoušky	hod				0,00	0,00	2,00	1 835,40	2,0000	1 835,40	0,00	0,00
15.	93-2-015	Revize zařízení	hod				0,00	0,00	1,00	18 112,50	1,0000	18 112,50	0,00	0,00
16.	93-2-016	Zhotovení zásahové dokumentace	kpl				0,00	0,00	1,00	23 546,30	1,0000	23 546,30	0,00	0,00
		Celkem						76 342,20		105 834,30		182 176,50		0,00

SOUPIS PRACÍ

PS 94 Strojní zařízení

„Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
	1	Demontáže					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	1	Demontáž vertikální plošiny evidenční č. 613-1-363, vč. el. příslušenství.	kpl				1,00	25 000,00		0,00	1,00	25 000,00	0,00	0,00
2.	1.1	Demontáž vertikální plošiny, strojní část, vč. technologického el. příslušenství - typ Motala Hissar, dopravní zdvih 4,65 m, rychlost cca 0,15 m/s, šachetní dveře křídlové, kabina půdorys cca 1100 x 1400 mm, nosnost 400 kg.	kpl				1,00	25 000,00		0,00	1,00	25 000,00	0,00	0,00
3.	1.2	Odvoz demontovaného materiálu -odvoz vytěžených dílů do skladu uživatele, vč. předávacího protokolu -odvoz demontovaného dále nepoužitelného zařízení, ekologická likvidace.	kpl				1,00	10 000,00		0,00	1,00	10 000,00	0,00	0,00
	2	Nový výtah					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	3	Dodávka strojního zařízení osobního výtahu, ev. č. 613-1-363, vč. opravy na místo první skládky s parametry: - osobní, elektrický lanový výtah, v provedení bez strojovny (pohon v hlavě šachty), dle ČSN EN 81-20/21/50, 81-70, 81-71, 81-73 v aktuální edici, vyhl. č.398/2009 sb. a standardu „840 000 Projektční standard – výtahy č. 2.05/P4-244000-2013-03, 4. vydání/03 z 5.2.2018 (dále jen Projektční standard) a v souladu se směrnici DP hl. m. Prahy č. 22-2012-01 „Zásady požární ochrany pro projektování a výstavbu pražského metra“ - nosnost: 1000 kg (13 osob) // - rychlost: 1,0 m/s // - zdvih: 4,63 m - počet stanic/nástupišť: 2 / 2 (přechozí stanice) - kabina: rozměry (DxŠxV) 2100x1100 - 2100 mm; antivandal úprava; interier kabiny a panel OKK dle projekčního standardu - šachetní / kabinové dveře: automatické, stranové posuvné T2, (ŠxV) 900x2000 mm, prosklené - sklo v rámečku nerez brus 220/240; prahy se samočisticími pojezdovými drážkami - ocelové kalené; bez požární odolnosti; antivandal úprava - provedení se sníženým přejezdem (max. 3450 mm) - zachycovače vyvažovacího závaží (dle ČSN EN 81-20 ed.2); ANO (pod prohlubni prostory s možností přístupu) - provedení dle projekčního standardu DPP - dodávka, montáž, komplexní zprovoznění, ekologická likvidace odpadu, komplexní uvedení do provozu, vč. dílčích a komplexních zkoušek a školení, geodetického zaměření a průkazu UTZ.	kus				0,80	3 370 016,00	0,20	842 504,00	1,00	4 212 520,00	0,00	0,00
5.	4	Kompletní montáž výtahu, vč. elektroinstalace - transport od první skládky z kamionu (úroveň terénu) na místo uložení v rámci staveniště (zavážení vrchem) - montáž / demontáž lešení v šachtě - geodetické zaměření - kompletní montáž výtahu, vč. elektroinstalace v šachtě (osvětlení šachty, zásuvky a servisní zásuvky v šachtě) a použitých prostředků a přípravků pro montáž, žebřík v prohlubni, piktogramy, návody - průvodní dokumentace dle kap. 6 projekčního standardu (Dokumentace a Technická dokumentace k výtahu) - ekologická likvidace odpadu.	kus				0,80	184 000,00	0,20	46 000,00	1,00	230 000,00	0,00	0,00
6.	5	Nástěnný elektrický topný panel s elektronickou regulací teploty a v krytí proti stříkající vodě, osazený v šachetní prohlubni, dodávka, montáž.	kus				0,00	0,00	1,00	18 000,00	1,00	18 000,00	0,00	0,00
7.	6	Geodetické zaměření.	kus				0,00	0,00	1,00	96 000,00	1,00	96 000,00	0,00	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
8.	7	Komplexní zkoušky - přezkoušení zařízení, vč. protokolů o dílích zkouškách a celkové zkoušce s návaznostmi na ostatní profese (vč. mezních stavů, vazeb na PBR, vazeb na ASRD-T a slaboproudé systémy - monitoring a dálkové ovládání, resp. majáčky), v rozsahu dle projekčního standardu.	kus				0,00	0,00	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00	0,00	0,00
9.	8	Zaškolení pracovníků pro provoz a údržbu zařízení - školení v českém jazyce. Zaškolení pracovníků pro provoz musí být oddělené od školení pro údržbu a je požadováno ve 4. termínech. Termíny musí být stanoveny po domluvě se zástupci jednotky 840000.	kus				0,00	0,00	1,00	16 000,00	1,00	16 000,00	0,00	0,00
10.	9	Technická prohlídka, průkaz způsobilosti - technická prohlídka autorizovanou osobou, předání zařízení, vč. protokolu o prohlídce a vydání průkazu způsobilosti na zařízení Drážním úřadem.	kus				0,00	0,00	1,00	30 000,00	1,00	30 000,00	0,00	0,00
Celkem						4 812 520,00		3 614 016,00		1 198 504,00		4 812 520,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

PS 95 VZT

„Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: **Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.**

Zhotovitel: **BREMA, spol. s r. o.**

Datum: **31.7.2023**



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
1	2	3	4	5	6	7	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
		Zař.č. 23					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	23.115	Požární klapka FDMA 500x315-40 TPM 018/01 se servopohonem BF 230-T (BFL 230-T)	kus				1,00	12 805,60		0,00	1,00	12 805,60	0,00	0,00
2.	95-001	Demontáž a ekologická likvidace rušené PK	kpl				1,00	7 196,70		0,00	1,00	7 196,70	0,00	0,00
3.	95-002	Montáž	kpl				1,00	7 196,70		0,00	1,00	7 196,70	0,00	0,00
4.	95-003	Zkoušky a revize	hod				1,00	1 449,00		0,00	1,00	1 449,00	0,00	0,00
Celkem						28 648,00		28 648,00		0,00		28 648,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

PS 96-3 ASDŘ-T

„Rekonstrukce bezbariérového zprístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
	1	Rozvaděče					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.	750600-1 Úprava stávajícího rozvaděče 33AB5	kus				1,00	292 357,80	0,00	0,00	1,00	292 357,80	0,00	0,00
	2.	750600-2 Úprava stávajícího rozvaděče 33AB6	kus				1,00	292 357,80	0,00	0,00	1,00	292 357,80	0,00	0,00
	3.	749010 Úprava rozvaděče RM8003 pro připojení kabelů ASDŘ-T	kpl				1,00	67 099,80	0,00	0,00	1,00	67 099,80	0,00	0,00
	2	Kabeláž, kabelové trasy					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.	756004 Kabel Cu-R M 2x2x1	m				100,00	7 970,00	0,00	0,00	100,00	7 970,00	50,00	3 985,00
	5.	756008 Kabel Cu-R M 4x2x1	m				180,00	18 018,00	0,00	0,00	180,00	18 018,00	20,00	2 002,00
	6.	756013 Kabel Cu-R M 10x2x1	m				230,00	46 299,00	0,00	0,00	230,00	46 299,00	20,00	4 026,00
	7.	756049 Kabel Cu-V M 10x2x1	m				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	64 800,00
	8.	745049 Kabelový žlab do š. 150x100 vč víka, spojovacího materiálu,	m				150,00	434 565,00	0,00	0,00	150,00	434 565,00	50,00	144 855,00
	9.	745001 Kabelová C lišta	m				40,00	20 896,00	0,00	0,00	40,00	20 896,00	0,00	0,00
	10.	745005 Kabelová příchytka (vč. hmoždinky, šroubu PO 90, (750))	kus				20,00	2 462,00	0,00	0,00	20,00	2 462,00	0,00	0,00
	11.	749901 Požární ucpávky - instalace	m2				0,30	9 056,25	0,00	0,00	0,30	9 056,25	0,00	0,00
	12.	749998 Kabelový štítek kovový	kus				50,00	7 510,00	0,00	0,00	50,00	7 510,00	0,00	0,00
	13.	749999 drobný montážní materiál ke kab. trasám jinde neuvedený,	kpl				1,00	30 739,20	0,00	0,00	1,00	30 739,20	0,00	0,00
	14.	745601 Zemnicí páček Fe-Zn 30x4	m				20,00	4 842,00	0,00	0,00	20,00	4 842,00	30,00	7 263,00
	15.	745097 Ocelové konstrukce	kg				50,00	19 725,00	0,00	0,00	50,00	19 725,00	0,00	0,00
	16.	749990 Nátěry kovových konstrukcí	kpl				1,00	10 010,40	0,00	0,00	1,00	10 010,40	0,00	0,00
	17.	749902 Stavební přípomocce, vybourání prostupu ve zdivu, opětovná	kpl				1,00	18 112,50	0,00	0,00	1,00	18 112,50	0,00	0,00
	3	Přístroje polní instrumentace					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.	750617 Svork. Skříňka MX do 30 svorek, IP55, vč. montáže pro 6	kus				1,00	19 202,80	0,00	0,00	1,00	19 202,80	0,00	0,00
	19.	750620 Pult přepravního manipulanta - část ASDŘ-T	kus				2,00	331 792,60	0,00	0,00	2,00	331 792,60	0,00	0,00
	20.	750622 Snímač zaplavení výtahové šachty kapacitní, binární výstup	kus				1,00	6 701,70	0,00	0,00	1,00	6 701,70	0,00	0,00
	4	Demontáž					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.	749004 Demontáž kabelu, tras, přístrojů polní instrumentace atd.	kpl				1,00	122 507,50	0,00	0,00	1,00	122 507,50	0,00	0,00
	22.	749013 Odvoz demontovaného materiálu, vč. ekologické likvidace	t				3,00	9 056,40	0,00	0,00	3,00	9 056,40	0,00	0,00
	5	Software					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.	750641-1 Aplikační SW 33AB5	kpl				1,00	42 262,50	0,00	0,00	1,00	42 262,50	0,00	0,00
	24.	750642-1 Vizualizační SW na CD, TC a servis. prac. 33AB5	kpl				1,00	24 150,00	0,00	0,00	1,00	24 150,00	0,00	0,00
	25.	750641-2 Aplikační SW 33AB6	kpl				1,00	42 262,50	0,00	0,00	1,00	42 262,50	0,00	0,00
	26.	750642-2 Vizualizační SW na CD, TC a servis. prac. 33AB6	kpl				1,00	24 150,00	0,00	0,00	1,00	24 150,00	0,00	0,00
	6	Ostatní					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.	750646 Zaregulování systému Technologie	kpl				1,00	15 939,00	0,00	0,00	1,00	15 939,00	0,00	0,00
	28.	749981 Individuální a komplexní zkoušky	kpl				1,00	21 252,00	0,00	0,00	1,00	21 252,00	0,00	0,00
	29.	749986 Dopracování realizační dokumentac e ASDŘ-T	hod				120,00	101 436,00	0,00	0,00	120,00	101 436,00	0,00	0,00
	30.	750643 Pasportizace skutečného stavu AB5 a AB6 pro zpracování real.	hod				120,00	57 960,00	0,00	0,00	120,00	57 960,00	0,00	0,00
	31.	749982 Výchozí revize, revizní zpráva	kpl				1,00	42 262,50	0,00	0,00	1,00	42 262,50	0,00	0,00
	32.	749983 Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání	kpl				1,00	30 187,50	0,00	0,00	1,00	30 187,50	0,00	0,00
		Celkem						2 400 074,75		0,00		2 173 143,75		226 931,00

SOUPIS PRACÍ

SO 01 Stavební a architektonické řešení

„Rekonstrukce bezbariérového přístupného stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
	1	Přípravné práce					0,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	1.	PP-001 Ochrana dlažby trvalá - překližka 2 mm, hobra 15 mm, fólie PVC 0,6 mm - dodávka a montáž	m2				23,5000	20 311,05		0,00	23,50	20 311,05	27,1000	23 422,53
	2.	PP-002 Ochrana dlažby trvalá - překližka 2 mm, hobra 15 mm, fólie PVC 0,6 mm - demontáž vč. odvozu a likvidace	m2				0,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	50,6000	16 971,24
	3.	PP-003 Ohrazení staveniště prachotěsné a nehořlavé (se vstupními otvory - 3ks) - dodávka a montáž	m2				232,0000	248 402,40		0,00	232,00	248 402,40	0,0000	0,00
	4.	PP-004 Ohrazení staveniště prachotěsné a nehořlavé (se vstupními otvory - 3ks) - demontáž vč. odvozu a likvidace	m2				232,0000	107 740,80		0,00	232,00	107 740,80	0,0000	0,00
	5.	PP-005 Nosná konstrukce protiprašného zajištění záboru stavby (dřevo event. ocel, lešení) - dodávka a montáž	m3				258,2300	171 555,10		0,00	258,23	171 555,10	0,0000	0,00
	6.	PP-006 Protiprašné překrytí záboru stavby - folie event. Tkanina - dodávka a montáž	m2				222,5000	64 580,63		0,00	222,50	64 580,63	0,0000	0,00
	7.	PP-007 Nosná konstrukce protiprašného zajištění záboru stavby (dřevo event. ocel, lešení) - demontáž vč. odvozu a likvidace	m3				258,2300	189 876,52		0,00	258,23	189 876,52	0,0000	0,00
	8.	PP-008 Protiprašné překrytí záboru stavby - folie event. Tkanina - demontáž vč. odvozu a likvidace	m2				222,5000	33 581,93		0,00	222,50	33 581,93	0,0000	0,00
	2	Demontážní a bourací práce					0,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	9.	BP-001 Vybourání železobetonových konstrukcí (stropní desky a schodiště) vč. odvozu a likvidace	m3				3,1560	50 686,94		0,00	3,16	50 686,94	0,0000	0,00
	10.	BP-002 Vybourání - vyzitnutí drážky v základové desce vč. odvozu a likvidace	m3				0,0400	683,70		0,00	0,04	683,70	0,0000	0,00
	11.	BP-003 Bourání cihelného zdiva tl.300 mm vč. odvozu a likvidace	m3				8,9800	78 019,59		0,00	8,98	78 019,59	0,0020	17,38
	12.	BP-004 Vybourání betonových podlah vč. odvozu a likvidace	m3				0,7800	10 937,39		0,00	0,78	10 937,39	0,0020	28,04
	13.	BP-005 Vybourání nabetonovaných schodišťových stupňů vč. odvozu a likvidace	m3				1,4700	19 749,96		0,00	1,47	19 749,96	0,0000	0,00
	14.	BP-006 Vybourání kamenných obkladů stupnic a podstupnic vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2				30,6400	49 407,00		0,00	30,64	49 407,00	0,0000	0,00
	15.	BP-007 Vybourání kamenné dlažby vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2				5,3800	9 022,26		0,00	5,38	9 022,26	0,0000	0,00
	16.	BP-008 Vybourání keramické dlažby vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2				2,3000	2 521,95		0,00	2,30	2 521,95	0,0000	0,00
	17.	BP-009 Vybourání podlahy lávky vč. podkladních vrstev vč. odvozu a likvidace	m2				12,5800	19 149,28		0,00	12,58	19 149,28	0,0000	0,00
	18.	BP-010 Demontáž ocel. konstrukce opláštění zdvihací plošiny vč. odvozu a likvidace	kus				1,0000	11 577,75		0,00	1,00	11 577,75	0,0000	0,00
	19.	BP-011 Demontáž ocel. prosklené konstrukce lávky vč. proskleného zábradlí - UV+UN vč. odvozu a likvidace	m2				60,0960	27 133,34		0,00	60,10	27 133,34	0,0000	0,00
	20.	BP-012 Demontáž ocel. konstrukce madel schodiště vč. odvozu a likvidace	m				24,0000	8 668,80		0,00	24,00	8 668,80	0,0000	0,00
	21.	BP-013 Demontáž ocel. zakrytí odvodňovacích žlábků a jímky, vč. ocel.profilů rámu vč. odvozu a likvidace	m				30,0000	16 254,00		0,00	30,00	16 254,00	0,0000	0,00
	22.	BP-014 Kompletní vyčištění a odstranění nepevných částí - odvodňovací žlábků a jímky - beton vč. odvozu a likvidace	m2				10,7000	3 105,68		0,00	10,70	3 105,68	0,0000	0,00
	23.	BP-015 Odstranění nepevných částí, poškozených omítek, nátěrů, očištění (podlaha, stěny, strop) vč. odvozu a likvidace	m2				42,3300	11 631,01		0,00	42,33	11 631,01	0,0000	0,00
	24.	BP-016 Demontáž lamelového podhledu - vč. odvozu a skladování - uschovat pro zpětnou montáž	m2				73,0600	42 411,33		0,00	73,06	42 411,33	0,0000	0,00
	25.	BP-017 Demontáž nosných konstrukcí podhledu - vč. odvozu a skladování - uschovat pro zpětnou montáž	m2				4,0000	1 883,40		0,00	4,00	1 883,40	0,0000	0,00
	26.	BP-018 Demontáž závěsů svítidel - uschovat pro zpětnou montáž vč. odvozu a skladování	kg				10,0000	477,30		0,00	10,00	477,30	0,0000	0,00
	27.	BP-019 Bourání prostupů v železobetonových konstrukcích vč. odvozu a likvidace	m3				0,5000	7 814,18		0,00	0,50	7 814,18	0,0000	0,00
	28.	BP-020 Vrtání prostupů pro kabely (jádrové vrty) vč. odvozu a likvidace	kus				6,0000	12 771,00		0,00	6,00	12 771,00	0,0000	0,00
	29.	BP-021 Demontáž kabelových konstrukcí - uschovat pro zpětnou montáž - vč. odvozu a skladování	m				150,0000	80 235,00		0,00	150,00	80 235,00	0,0000	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
	3	Pomocné konstrukce					0,0000	0,00			0,00	0,00	0,0000	0,00
30.	PK-001	Provizorní podepření - podstojkování desky - zatížení 50kN - montáž, dodávka, údržba	kus				10,0000	9 288,00			10,00	9 288,00	0,0000	0,00
31.	PK-002	Provizorní podepření - podstojkování desky - zatížení 50kN - demontáž	kus				10,0000	2 322,00			10,00	2 322,00	0,0000	0,00
	4	Nové konstrukce					0,0000	0,00			0,00	0,00	0,0000	0,00
32.	NK-001	Železobetonové konstrukce svislé-stěny - beton C25/30, vč. bednění	m3				17,5600	305 807,40			17,56	305 807,40	0,0010	17,42
33.	NK-002	Železobetonové konstrukce svislé-sloupy - beton C25/30, vč. bednění	m3				0,4200	7 693,56			0,42	7 693,56	0,0000	0,00
34.	NK-003	Železobetonové konstrukce vodorovné a šikmé-desky - beton C25/30, vč. bednění	m3				5,2250	89 106,11			5,23	89 106,11	0,0000	0,00
35.	NK-004	Železobetonové konstrukce vodorovné a šikmé-trámy - beton C25/30, vč. bednění	m3				0,7150	13 586,22			0,72	13 586,22	0,0000	0,00
36.	NK-005	Výztuž - ocel B500B	t				2,7560	227 179,84			2,76	227 179,84	0,0000	0,00
37.	NK-006	Ocel. trapézový plech v.50mm - dodávka a montáž vč. povrchových a PKO úprav	m2				13,0200	24 017,99			13,02	24 017,99	0,0000	0,00
38.	NK-007	Zdivo cihelné tl.300mm, vč. dozdivky rušených prostupů	m3				1,3280	16 445,95			1,33	16 445,95	0,0000	0,00
39.	NK-008	Zdivo cihelné tl.150mm	m2				15,6000	44 876,52			15,60	44 876,52	0,0000	0,00
40.	NK-009	Sanace žel.bet. konstrukcí stěn a stropů	m2				34,5000	186 921,00			34,50	186 921,00	0,0000	0,00
41.	NK-010	Sanace betonových podlah	m2				10,0200	40 199,24			10,02	40 199,24	0,0000	0,00
42.	NK-011	Betonová mazanina - doplnění a vyspravení podlahy - tl. cca 50mm	m2				23,1100	30 408,14			23,11	30 408,14	0,0000	0,00
43.	NK-012	Vyrovňovací stěrka	m2				31,2000	25 758,72			31,20	25 758,72	0,0000	0,00
44.	NK-013	Očištění stávající žulové dlažby (vč. schodiště)	m2				419,0350	172 977,65			419,04	172 977,65	0,0000	0,00
45.	NK-014	Oprava poškozené žulové dlažby - výměna poškozených desek a oprav spárování, odvoz a likvidace (vč. schodiště)	m2				20,9520	31 893,13			20,95	31 893,13	0,0000	0,00
46.	NK-015	Kamenná dlažba (žula) - montáž, vč. podkladu	m2				22,2000	48 684,60			22,20	48 684,60	0,0000	0,00
47.	NK-016	Kamenná dlažba (žula) - dodávka	m2				43,1500	133 592,40			43,15	133 592,40	0,0000	0,00
48.	NK-017	Očištění kamenných obkladů včetně vrstev antigrafiti nátěrů	m2				160,6400	99 468,29			160,64	99 468,29	0,0000	0,00
49.	NK-018	Kamenné obklady (žula) - montáž, vč. podkladu	m2				50,2560	136 143,50			50,26	136 143,50	0,0000	0,00
50.	NK-019	Kamenné obklady (žula) - dodávka	m2				50,2560	220 422,82			50,26	220 422,82	0,0000	0,00
51.	NK-020	Vyspravení a doplnění kamenných obkladů (žula) stupnic a podstupnic schodiště - montáž, vč. podkladu	m2				12,0000	23 994,00			12,00	23 994,00	0,0000	0,00
52.	NK-021	Kamenné obklady (žula) stupnic a podstupnic schodiště - dodávka	m2				12,0000	35 604,00			12,00	35 604,00	0,0000	0,00
53.	NK-022	Oprava a doplnění poškozených karborundových protiskluzových pásků š.15mm - dodávka a montáž	m				288,0000	505 267,20			288,00	505 267,20	0,0000	0,00
54.	NK-023	Oprava a doplnění poškozených žlutých protiskluzových pásků š.100mm výstupnic a nástupnic stupňů schodišť - dodávka a montáž	m				19,2000	5 696,64			19,20	5 696,64	0,0000	0,00
55.	NK-024	Vyspravení a doplnění keramické dlažby vč. soklu, vč. opravy spárování - montáž, vč. podkladu	m2				0,0000	0,00			0,00	0,00	2,7600	5 233,79
56.	NK-025	Keramická dlažba vč. soklu - dodávka	m2				0,0000	0,00			0,00	0,00	2,7600	4 806,54
57.	NK-026	Vyspravení podlahové krytiny PVC schodiště, vč. podkladu, pokládka	m2				0,0000	0,00			0,00	0,00	2,0000	1 186,80
58.	NK-027	Podlahová krytina PVC schodiště - dodávka	m2				0,0000	0,00			0,00	0,00	2,0000	1 986,60
59.	NK-028	Antigrafiti nátěr	m2				0,0000	0,00			0,00	0,00	210,8960	114 263,45
60.	NK-029	Vyspravení odvodň. žlábků a jímký sanační maltou	m2				10,7000	6 901,50			10,70	6 901,50	0,0000	0,00
61.	NK-030	Krystalizační nátěr - odvodň. žlábků a jímky	m2				10,7000	8 971,95			10,70	8 971,95	0,0000	0,00
62.	NK-031	Bezprašný omyvatelný nátěr podlah	m2				34,7000	56 625,20			34,70	56 625,20	0,0000	0,00
63.	NK-032	Nepropustný bezotěrový nátěr podlahy výt.šachty vč. stěn v.1500mm	m2				17,2660	36 082,49			17,27	36 082,49	0,0000	0,00
64.	NK-033	Sanační omítky	m2				35,9220	53 290,29			35,92	53 290,29	0,0000	0,00
65.	NK-034	Omítka cementová - vyspravení	m2				23,9480	16 991,11			23,95	16 991,11	0,0000	0,00
177.	NK-035	Malba bílá	m2				0,0000	0,00	177,6130	24 057,68	177,61	24 057,68	0,0000	0,00
67.	NK-036	Omyvatelný nátěr stěn	m2				0,0000	0,00	183,7590	149 340,94	183,76	149 340,94	0,0000	0,00
68.	NK-037	Úprava, vyčištění a zpětná montáž lamelového podhledu	m2				70,0000	353 976,00			70,00	353 976,00	0,0000	0,00
69.	NK-038	Lamelový podhled nový	m2				0,0000	0,00			0,00	0,00	10,0000	70 950,00
70.	NK-039	Zpětná montáž nosných konstrukcí podhledů (vč. úpravy u výtahové šachty)	m2				4,0000	4 902,00			4,00	4 902,00	0,0000	0,00
71.	NK-040	Zpětná montáž závěsů svítidel	kg				10,0000	8 385,00			10,00	8 385,00	0,0000	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
72.	NK-041	Vrstvené bezpečnostní sklo z tepelně tvrzených tabulí, hrany leštěné - VSG ESG 88.4 (HST) - prosklení zábradlí - dodávka a montáž	m2				0,0000	0,00	15,8800	95 256,18	15,88	95 256,18	0,0000	0,00
73.	NK-042	Vrstvené bezpečnostní sklo z tepelně tvrzených tabulí, hrany leštěné - VSG ESG 66.4 (HST) - opláštění výtahové šachty - dodávka a montáž	m2				33,1900	205 512,48		0,00	33,19	205 512,48	6,3000	39 009,60
74.	NK-043	Zámečnické kce Z1+Z2 - zakrytí odvod. žlábků a jímký, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg				271,5800	120 866,68		0,00	271,58	120 866,68	0,0000	0,00
75.	NK-044	Zámečnické kce Z3 - nosná ocel. konstrukce výtahové šachty, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg				1427,3700	359 054,92		0,00	1 427,37	359 054,92	0,0000	0,00
76.	NK-045	Zámečnické kce Z4+Z5 - ocel. konstrukce proskleného zábradlí, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg				0,0000	0,00	954,2300	588 397,30	954,23	588 397,30	0,0000	0,00
77.	NK-046	Zámečnické kce Z4+Z5 - ocel. konstrukce proskleného zábradlí, ocel NEREZ - dodávka a montáž vč. kotvení	kg				0,0000	0,00	1170,4000	596 377,32	1 170,40	596 377,32	0,0000	0,00
78.	NK-047	Zámečnické kce Z6 - ocel. konstrukce schod. madel, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg				0,0000	0,00	2,1600	2 368,44	2,16	2 368,44	0,0000	0,00
79.	NK-048	Zámečnické kce Z6 - ocel. konstrukce schod. madel, ocel NEREZ - dodávka a montáž vč. kotvení	kg				0,0000	0,00	175,6600	86 108,53	175,66	86 108,53	0,0000	0,00
80.	NK-049	Zámečnické kce Z7 - mřížka odvětrání výt. šachty, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg				0,0000	0,00		0,00	0,00	0,00	6,6500	6 862,80
81.	NK-050	Zámečnické kce Z8 - nové ocel. konstrukce v podhledu, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg				175,2600	180 868,32		0,00	175,26	180 868,32	0,0000	0,00
82.	NK-051	Zámečnické kce Z9 - ocel. konstrukce opláštění výtahové šachty, ocel pozink - dodávka a montáž vč. kotvení, povrchových a PKO úprav	kg				433,2800	215 188,51		0,00	433,28	215 188,51	0,0000	0,00
83.	NK-052	Zámečnické kce Z9 - ocel. konstrukce opláštění výtahové šachty, NEREZ - dodávka a montáž vč. kotvení	kg				20,0600	12 550,54		0,00	20,06	12 550,54	0,0000	0,00
84.	NK-053	Očištění a částečná oprava stávajících nerezových madel vč. úchytného systému	m				24,0000	28 483,20		0,00	24,00	28 483,20	0,0000	0,00
85.	NK-054	Očištění stávajících VZT mříží UN	m2				24,0000	37 461,60		0,00	24,00	37 461,60	0,0000	0,00
86.	NK-055	Zpětná montáž kabelových konstrukcí	m				150,0000	71 175,00		0,00	150,00	71 175,00	0,0000	0,00
87.	NK-056	Kabelová chránička min.Ø 30mm	m				4,0000	1 393,24		0,00	4,00	1 393,24	0,0000	0,00
Celkem						7 342 886,79		5 516 224,20		1 541 906,39		7 058 130,60		284 756,19

SOUPIS PRACÍ
SO 02 Osvětlení

Objednatel: **Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.**
Zhotovitel: **BREMA, spol. s r. o.**
Datum: **31.7.2023**



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ								
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek		
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	
1	2	3	4	5	6	7									
	1	Ocelová konstrukce pro uchycení svítidel					0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	748003	Ocelová nosná konstrukce pro př.f.do 10 kg(konstrukce pro	kus				2,00	1 959,20			0,00	2,0000	1 959,20	0,00	0,00
2.	745097	Ocelová nosná konstrukce všeob.,pozink.máčením	kg				5,00	1 972,50			0,00	5,0000	1 972,50	0,00	0,00
		Kabelové konstrukce					0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
3.	745064	Kabelový žebřík šíře 400mm + protipožární přepážka v celé	m				3,00	5 753,10			0,00	3,0000	5 753,10	2,00	3 835,40
4.	745007	Kabelové a trubkové příchytky 732 G	kus				0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	5,00	611,50
5.	745001	Kabelová C-lišta	m				3,00	1 567,20			0,00	3,0000	1 567,20	2,00	1 044,80
	2	Kabely					0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
6.	743090	kabel "V" J 3x2,5 Cu-P(750)90-M	m				0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	10,00	1 325,00
7.	743089	kabel "V" J 3x1,5 Cu-P(750)90-M	m				0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	10,00	1 111,00
8.	743018	kabel "R" J 3x2,5 Cu-M	m				0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	10,00	1 176,00
9.	745604	Cu vodič žlutozelený "R" 6 mm2	m				5,00	605,50			0,00	5,0000	605,50	0,00	0,00
	3	Ostatní					0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
10.	748200	Plastický tmel pro utěsnění instalačních krabic a svítidel	kg				1,00	920,70			0,00	1,0000	920,70	0,00	0,00
11.	749999	Ostatní drobný mat.(hmoždinky, šrouby, podložky atd.)	kpl				1,00	807,00			0,00	1,0000	807,00	0,00	0,00
12.	748201	Ochranná barva HY-ZINC EXTRA nebo rovnocenná	kg				1,00	1 334,30			0,00	1,0000	1 334,30	0,00	0,00
13.	749982	Výchozí revize, revizní zpráva	hod				12,00	17 388,00			0,00	12,0000	17 388,00	0,00	0,00
14.	749987	Práce na stávajícím zařízení, ochranna stávajících svítidel	hod				5,00	3 650,00			0,00	5,0000	3 650,00	0,00	0,00
15.	749901	Požární ucpávky - instalace	m2				0,00	0,00			0,00	0,0000	0,00	0,04	1 207,50
16.	749902	Stavební přípomocce - průrazy, vrtání	kpl				1,00	6 037,50			0,00	1,0000	6 037,50	0,00	0,00
17.	749011	Demontáž a opětovná montáž v rozsahu dle dokumentace	kpl				1,00	44 767,70			0,00	1,0000	44 767,70	0,00	0,00
		Celkem						97 073,90			0,00		86 762,70		10 311,20

SOUPIS PRACÍ

SO 03 ZTI

„Rekonstrukce bezbariérového zprístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: **Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.**
 Zhotovitel: **BREMA, spol. s r. o.** Smetana
 Datum: **31.7.2023**

							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
1	2	3	4	5	6	7	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
	1	ZTI					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	03-001	Podlahová vpust' DN75 se svislým odtokem, suchá zápachová uzávěrka	kus				1,00	2 411,10		0,00	1,00	2 411,10	0,00	0,00
2.	03-002	Podlahová vpust' DN100 s bočním přítokem, suchá zápachová uzávěrka	kus				1,00	5 703,90		0,00	1,00	5 703,90	0,00	0,00
3.	03-003	Demontáž stávajícího potrubí kanalizace vč.podlahové vpusti	kpl				1,00	8 730,00		0,00	1,00	8 730,00	0,00	0,00
4.	03-004	Litínové trubky bezhrdlé DN100mm vč.tvarovek a kotvení	bm				4,00	21 859,00		0,00	4,00	21 859,00	0,00	0,00
5.	03-005	Čištění stávající kanalizace	kpl				1,00	1 026,40		0,00	1,00	1 026,40	0,00	0,00
6.	03-006	Stavební přípravky - bourání podlahy, sanace stávající jímky	kpl				1,00	15 093,80		0,00	1,00	15 093,80	0,00	0,00
7.	03-007	Zkoušky těsnosti, revizní zprávy atd.	m				4,00	5 760,00		0,00	4,00	5 760,00	0,00	0,00
		Celkem						60 584,20		0,00		60 584,20		0,00

SOUPIS PRACÍ

SO 04 Informační systém

„Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
1	2	3	4	5	6	7	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1		Informační systém						0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	04-001	samolepka 1500x500 mm nad dveřmi výtahu	kus					0,00	2,00	6 037,60	2,00	6 037,60	0,00	0,00
2.	04-002	samolepka 500x500 mm	kus					0,00	1,00	1 811,30	1,00	1 811,30	0,00	0,00
Celkem						7 848,90		0,00		7 848,90		7 848,90		0,00

SOUPIS PRACÍ

Dopravní opatření během stavby v metru

„Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.

Zhotovitel: BREMA, spol. s r. o.

Datum: 31.7.2023



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	7								
	1	Dopravní opatření během stavby v metru					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	D4-001	informační tabule - samolepka na plastové desce rozměr 1500x1000 mm umístěná na záboru včetně instalace	kus				6,00	21 735,00		0,00	6,00	21 735,00	0,00	0,00
2.	D4-002	samolepka, rozměr 1000x500 mm včetně montáže a demontáže	kus				4,00	9 660,00		0,00	4,00	9 660,00	0,00	0,00
3.	D4-003	samolepící páska na zakrytí neplatných tlačítek, vč.montáže a demontáže	role				1,00	966,00		0,00	1,00	966,00	0,00	0,00
		Celkem						32 361,00		0,00		32 361,00		0,00

SOUPIS PRACÍ

VON

„Rekonstrukce bezbariérového zpřístupnění stanice metra Nádraží Holešovice“

Objednatel: **Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.**

Zhotovitel: **BREMA, spol. s r. o.**

Datum: **31.7.2023**



							SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ							
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Počáteční stav		Sledované období		Od počátku		Zůstatek	
1	2	3	4	5	6	7	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
		Zařízení staveniště					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	ZS 01	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění - položka obsahuje veškeré náklady zařízení staveniště, které nejsou uvedeny zvlášť	kus				1,00	603 783,19		0,00	1,00	603 783,19	0,00	0,00
		Projektové práce					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	PP 01	Dokumentace pro realizaci stavby (aktualizace)	kus				1,00	670 162,50		0,00	1,00	670 162,50	0,00	0,00
3.	PP 02	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus				0,00	0,00	1,00	144 900,00	1,00	144 900,00	0,00	0,00
		Geodetické práce					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	GP 01	Geodetické práce zhotovitele	kus				0,50	112 500,00	0,50	112 500,00	1,00	225 000,00	0,00	0,00
		Celkem						1 643 845,69		1 386 445,69		257 400,00		1 643 845,69
														0,00