

Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1 N230008 Etapizace realizační projektové dokumentace			
2 Objednání, výroba, naskladnění strojů a prvků elektro	Z+120		
5 Etapa č .I	258 dny		Z+258
6 Zahájení etapy č. I	0	Z1	Z1
7 Zřízení zařízení staveniště vč. napájení z trafostanice	5	Z1	Z1 + 4
8 Zhotovení náhradní dokumentace v souladu s ČSN 73 2604 kap. 5.3	210	Z1+7	Z1 + 298
9 Rekonstrukce SO 07 - požární nádrž	40	Z1+7	Z1 + 60
10 SO 04 - nová kompresorovna vč. demontáže nepoužívané kabeláže	60	Z1+50	Z1 + 133
11 Montáž potrubí tlakového vzduchu PS 01 z SO 04 do SO 02 (hlavní potrubí vč. přípravy odboček k zařízení)	5	Z1+134	Z1 + 140
12 Sanace a úpravy SO 05 - propojovací most	28	Z1+107	Z1 + 144
13 Sanace nosných sloupů SO 02 v souladu s podmínkami PBŘ	28	Z1+9	Z1 + 46
14 Zajištění požární odolnosti nosné OK oddělovací stěny mezi silovou a buňkovou částí SO 02	10	Z1+49	Z1 + 60
15 Oprava buňky č.5, 10, nové boční výpady, osazení hradítka, technologie uvnitř buňky, utěsnění vlezů do buňky	16	Z1+84	Z1 + 106
16 Oprava buňky č.2, 3, repas bočních výpustí, osazení hradítka, technologie uvnitř buňky, utěsnění vlezů do buňky	14	Z1+106	Z1 + 123
17 Oprava buňky č.14, 15, repas bočních výpustí, osazení hradítka, technologie uvnitř buňky, utěsnění vlezů do buňky	13	Z1+127	Z1 + 143
18 Sanace OK schodiště SO 02 v technologické věži v souladu s podmínkami PBŘ	60	Z1+56	Z1 + 137
19 Stavební práce SO 03 - prachová síla	35	Z1+91	Z1 + 137
20 Revize drážky v SO 02, osazení vrátku, zatěžkávací zkouška	5	Z1+259	Z1 + 263
21 Demontáž dlouhodobě nevyužívané technologie na podlaží 0,00 m pod buňkami	2	Z1+7	Z1 + 8
22 Demontáž nevyužitých technologií PS 01 - určí provozovatel	48	Z1+294	Z1 + 359
23 Příprava oprav plošin SO 02 - vyztužení pro novou technologii	48	Z1+294	Z1 + 359
24 Ukončení etapy č. I	0	Z1+298	Z1 + 298
26 Etapa č.II	224		Z+224
27 Zahájení etapy č.II	0	Z2	Z2
28 Demontáž rozvodny a velínu SO 02, demontáž kabeláže v síle	7	Z2	Z2 + 8
29 Stavební úpravy SO 02 rozvodna + velín	21	Z2+9	Z2 + 37
30 Demontáž zařízení v přízemí silové části	4	Z2+6	Z2 + 9
31 Oprava zbývajících buněk	45	Z2+12	Z2 + 72
32 Dokončení sanace nosných sloupů SO 02 v souladu s podmínkami PBŘ	5	Z2+75	Z2 + 79
33 Demontáž zařízení 10. + 9 + 8. patro	14	Z2+9	Z2 + 28
34 Demontáž zařízení zbylých pater technol. věže	21	Z2+9	Z2 + 37
35 Demontáž zařízení SO 01 - příjem a expedice	14	Z2+9	Z2 + 28
36 Stavební práce SO 01	40	Z2+29	Z2 + 84
37 Elektro + MaR - kabelové lávky	90	Z2+28	Z2 + 153
38 Montáž rozvaděčů sil. a MaR	45	Z2+28	Z2 + 90
39 Dokončení úprav OK pro patra č.10, 9, 8	21	Z2+29	Z2 + 57
40 Montáž nové technologie do 10. patra a bunkové části 9. patra	21	Z2+58	Z2 + 86
41 Montáž nové technologie do 9. patra	12	Z2+89	Z2 + 104
42 Montáž zařízení pod bunkama	21	Z2+82	Z2 + 110
43 Montáž hlavních elevátorů 21 dny 41	21	Z2+105	Z2 + 135
44 Montáž technologie zbylé části technologické věže 30 dny 41	30	Z2+105	Z2 + 146
45 Montáž technologie příjem 21 dny 36	21	Z2+85	Z2 + 113
46 Montáž spádového potrubí 40 dny 41	40	Z2+105	Z2 + 160
47 Stavební úpravy SO 02 (výměna / oprava dveří, prostupy) 45 dny 29	45	Z2+40	Z2 + 100
48 Kamerový a zabezpečovací systém 14 dny 38	14	Z2+91	Z2 + 110
49 IZ, KZ 56 dny 40	56	Z2+89	Z2 + 166
50 Zkušební provoz technologie a ověření garantovaných parametrů 60 dny 49	60	Z2+167	Z2 + 250
51 Dokončovací práce v technologické věži (nátěry, značení, ...) 45 dny 50	45	Z2+251	Z2 + 313
52 Ukončení etapy č. II 0 dny 51	0	Z2+313	Z2 + 313
54 Etapa č .III 100 dny	100		Z+100
55 Zahájení etapy č.III	0	Z3+11	Z3 + 11
56 Rekonstrukce výtahu	60	Z3+11	Z3 + 92
57 Sanace nákladové rampy, sanace a vyrovnání vstupního schodiště do objektu SO 02	60	Z3+49	Z3 + 132
58 Dokončení sanace OK schodiště v technologické věži v souladu s podmínkami PBŘ	21	Z3+109	Z3 + 137
59 SO 18 - oprava / rekonstrukce uličních vpustí	60	Z3+46	Z3 + 127
60 SO 16 - oprava vybourané vozovky	14	Z3+125	Z3 + 144
61 Likvidace zařízení staveniště	5	Z3+144	Z3 + 148
62 Ukončení etapy č. III	0	Z3+148	Z3 + 148
64 Zkušební provoz celého díla	365		
Záruka na dílo	1800 dny		

Tento slepý časový harmonogram prací je zpracovaný na základě údajů nabídky zhotovitele Metrostav DIZ s.r.o. dle čl. 2 odst. 2.1. zadávací dokumentace.

