

# Protokol o změně díla

## Změnový list

Předmět díla:	<b>Oprava ležaté kanalizace budovy E</b>		
Objekt:	Domov mládeže		
Objednatel:	Gymnázium Mikoláše Koperníka Bílovec p.o., 17. listopadu 526/18, Bílovec		
Zhotovitel:	Sanace a stavby Apollo s.r.o., U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava, Vítkovice		
TDI:	Ing. Libor Lédl		
Projektant:			
Popis změny:		Méněpráce	Vícepráce
3) Díl 1 . Navýšení objemu betonáže a sypaniny z důvodu odbourání silnější vrstvy podkladního betonu než jaký byl původní předpoklad, <b>VCP 16 246,00</b>			16 246,00
4) Díl 60. Z důvodu provedení nových obkladů, které nedosahují výšku původních obkladů, bylo nutné provést doštukování stěn, <b>VCP 2 086,00</b>			2 086,00
5) Díl 63. Protože nebylo nutné odstranit ve skladu prádla celou plochu dlažby, ale pouze tam kde byla položena nová kanalizace , bylo dohodnuto provést položení nové dlažby na původní , za pomoci kontaktního můstku .Souvisí s dílem 63 méněprací, <b>VCP 2130,00</b>			2 130,00
6) Díl 722.Úprava vodoinstalace z důvodu uvolnění prostoru pro provizorní kanalizační potrubí procházející zdívkou nad podlahou, <b>VCP 8 336,00</b>			8 336,00
7) Díl 725. Při demontáži původní výlevky bylo zjištěno poškození konkrétně prasklá spodní část keramického tělesa .Nahrazena novou výlevkou, <b>VCP 2 690,00</b>			2 690,00
8) Díl 730. Přemístění a pořízení nového radiátoru z důvodu provádění úprav na kanalizačním potrubí ve stoupačce. Původní radiátor byl umístěn na zdi stoupačky, která se musela být vybourána, z důvodu přístupu ke kanalizačním rozvodům. Pro nové umístění bylo nutné zvolit jinou velikost radiátoru, <b>VCP 5 090,00</b>			5 090,00
9) Díl 733.Nové potrubí pro připojení radiátoru. Souvisí s dílem 730, <b>VCP 1 806,00</b>			1 806,00
10) Díl 766. Po dohodě s objednatelem doplněna výměna truhlářských výrobků, <b>VCP 32 851,00</b>			32 851,00
11) Díl 771. Po provedení nových rozvodů kanalizačního potrubí v jednotlivých místnostech , doplněna výměra nové dlažby, <b>VCP 20 927,39</b>			20 927,39

12) Díl 781. Při provádění provizorních rozvodů kanalizace, byly zřízeny průchody nadzákladovým zdívkem i v místech kde jsou obklady . Vlivem bouracích prací byla narušena celistvost obkladů .Po dohodě s objednatelem byla provedena výměna obkladů, <b>VCP 45 644,93</b>			45 644,93
13) Díl 783. Nátěry zárubní související s výměnou truhlářských výrobků , <b>VCP 3 408,00</b>			3 408,00
14) Díl M65 . Uprava elektroinstalace souvisí s výměnou obkladů v prádelně a stávající přístrojové vybavení elektroinstalace, umístěné převážně na obkladech, <b>VCP 5 000,00</b>			5 000,00
15) Díl ON . Doplnění skutečnosti související s prováděním víceprací, <b>VCP 8 164,53</b>			8 164,53
1 )Díl 63. Úprava některých podlah nevyžaduje samonivelaci <b>MP 22 230,-</b>		22 230,00	
2) Díl ON. Částka víceprací vyjádřena v samostatném rozpočtu víceprací <b>MP 100 000,-</b>		100 000,00	
2) Díl VN. Vytýčení sítí nebylo nezbytné pro prováděné práce . Zábory veřejného prostranství nevyžadovány . Byly využity pouze pozemky objednatele <b>MP 40 000,-</b>		40 000,00	
		<b>Celkem 162 230,00</b>	<b>Celkem 154 379,85</b>
Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 805 419,01 Kč	
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH		1 797 568,86	
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		2 175 058,32 Kč	
Méněpráce celkem bez DPH			-162 230,00
Vícepráce celkem bez DPH			154 379,85
termín	Termín realizace změny:	03/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez nutnosti změny termínu dokončení	
hlášení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		

odsou	Projektant:				
	Objednatel (statutární zástupce):				
přílohy	Přílohy:				
	Rozpočty ke Změnovému listu				