

technologický postup:
výkony:

ve výluce
viz. popis prací

datum:

16.7.2017

Traf:

TÚ:

DÚ:

Technologický postup výlukových prací : oprava TK Nymburk-Veleliby
SP Nymburk st.3 - sudá-KŘÍŽ

		ne 16.7.2017																		
poř. číslo	popis prac práce	objem prací	začátek práce	konec práce	trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00	12. 18:00	13. 19:00	14. 20:00	15. 21:00
1	zaskratování a demontáž ukolejnění ,demontáž prvků ZAB ZAŘ 1x Liebherr dvoucest., 1x přívěs																			
2	rozřez výhybek a přípojných polí 2x Liebherr dvoucest., 2x přívěs																			
3	trhání výhybek a přípojných polí 1x Kirow,1x loko, 6plošin vůz, 1xjeřáb 20t																			
4	repase výhybek a přípojů 1x MHS+ plošina, 1x jeřáb 20t																			
5	těžení štěrku 2x Liebherr dvoucest.,4x auto 10t																			
6	šance železnic- trativod, geotextilie,šetrkodrt 2x Liebherr dvoucest.,4x auto 10t																			
7	sypání a rozhrnutí a zhutnění štěrku 1 000t 1x nakladač , 1x Liebherr dvoucest.,4x auto 10t																			
8	pokládka výhybek a přípojných polí 1x jeřáb Kirow, 1x Loko, 6x plošinový vůz, 1x jeřáb 20t																			
9	zašterkování a podbití ASP 1xLoko +10vvozu Sa +1x Liebherr, 1xASPv, 1x SSP,																			
10	švařování a BK 6x termit																			
11	úprava štěrku (zásněžky) a zřízení stezek 1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs, Loko + 2x Sa																			
12	montáž přechodů 1x Liebherr dvoucest.,1x přívěs																			
13	montáž a seřízení závěrů výhybek		7:00	13:00	11 hod															
14	montáž přestavníků regulace , měření a regulace obvodů		7:00	13:00	8 hod															
15	regulace trakčního vedení,montáž ukolejnění pantograf. Zkouška		13:00	19:00	6 hod															

konec výluky 19:30 hod