

# Harmonogram stavby "Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště"

Rok	Měsíc	2024																																			2025																								
		Červen					Červenec					Srpen					Září					Říjen					Listopad					Prosinec					Leden																								
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5																									
<b>Popis</b>		<b>17 195 984,90</b>																																			<b>2 096 897,14</b>					<b>1 843 708,10</b>					<b>276 575,87</b>					<b>1 191 861,25</b>					<b>460 000,00</b>				
Nadstavba nad spojovacím krčkem ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště																																																													
SO 01 - Nástavba nad šatnami a související nezbytné úpravy navazujících prostor		11 326 942,54																																																											
montáž venkovního lešení																																																													
demontáž požárního žebříku																																																													
demontáž klempířských prvků a fólie na střeše																																																													
bourací práce, včetně likvidace odpadu																																																													
demontáž elektro, ZTI, ÚT																																																													
vyzdvíky nosných konstrukcí																																																													
nosné ocelové sloupy																																																													
krov																																																													
bednění střechy vč. asfaltového pásu																																																													
osazení oken																																																													
fasáda ze strany hřiště																																																													
konstrukce střechy - zateplení, hydroizolační vrstvy, kačírek, oplechování																																																													
demontáž lešení ze strany hřiště																																																													
požární žebřík																																																													
demontáž lešení ze strany vstupu																																																													
vnitřní vyzdvíky + sádrokartonové příčky																																																													
hrubé rozvody ZTI, ÚT, elektro																																																													
vnitřní omítky																																																													
SDK podhledy																																																													
SDK předstěny																																																													
vnitřní dveře, hliníkové dveře																																																													
ocelová konstrukce rampy																																																													
obklady, dlažby																																																													
povlakové krytiny																																																													
malby																																																													
kompletace ZTI, ÚT, elektro																																																													
montáž rolet																																																													
zábradlí oken																																																													
SO 02 - Výtah a související úpravy přilehlých prostorech		2 096 897,14																																																											
provizorní přídka																																																													
demontáž povlakových krytin																																																													
bourací práce, včetně likvidace odpadu																																																													
demontáž elektro, ZTI, ÚT																																																													
výkopy																																																													
zakládání výtahové šachty																																																													
lešení výtahové šachty																																																													
vyzdvíka výtahové šachty																																																													
vnitřní omítky																																																													
hrubé rozvody ZTI, ÚT, elektro																																																													
odvětrání výtahové šachty																																																													
montáž výtahu včetně technologie																																																													
demontáž provizorní přídky																																																													
vnitřní dveře, hliníkové dveře																																																													
obklady, dlažby																																																													
povlakové krytiny																																																													
malby																																																													
kompletace ZTI, elektro, VZT																																																													
SO 03.1 - Vstup do ZŠ a úpravy šaten - vstup		1 843 708,10																																																											
kácení dřevin vč. likvidace																																																													
bourací práce, včetně likvidace odpadu																																																													
demontáž chodníků, vč. obrubníků																																																													
hrubé rozvody elektro																																																													
výkopové práce																																																													
trubní vedení, vsakovací																																																													
zakládání																																																													
ŽB stěna																																																													
ocelová konstrukce stříšky nad vchodem																																																													
krytina stříšky, včetně klempířských konstrukcí																																																													
SDK podhled																																																													
rampa																																																													
dlažby, vč. podkladních vrstev, obrubníků																																																													
dlažba schodů, rampy																																																													
osazení zábradlí																																																													
malby																																																													
kompletace elektro																																																													
osazení stojanů na kola																																																													
terénní úpravy - rozproštění omnice, úprava pláně, trávnik																																																													
SO 03.2 - Vstup do ZŠ a úpravy šaten - šatny		276 575,87																																																											
demontáž AI dveří																																																													
demontáž šatních kójí																																																													
SDK příčky																																																													
malby																																																													
šatní kóje																																																													
SO 04 - Venkovní žaluzie na nové budově		1 191 861,25																																																											
montáž venkovního lešení																																																													
bourání KZS																																																													
rozvody elektro																																																													
osazení žaluzií																																																													
oprava KZS																																																													
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		460 000,00																																																											
stavba zařízení staveniště																																																													
vyklizení šaten																																																													
geodetické práce																																																													
provozní vlivy																																																													
zrušení zařízení staveniště																																																													
dokumentace stavby																																																													