

III Plán výluk na měsíc:

Duben 2024

ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	14.týden							15.týden							16.týden							17.týden							18.týden							POZNÁMKY	
		úsek	kolej	NTV	ZZ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	výkon	mechanizace
trať č. 503																																											
1	73093 A	Liběchov	celá žst	ANO	-	22:30 - 3:50																												překotvení TV - navaření srdcovek výh.č. 1, 11 - N+N									
2	72 A 30 111	Štětí - Liběchov	1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00	BPS	BPS	BPS																									svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS								
3	72 A 30 021	Liběchov - Štětí	2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																												svařování 18 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS								
4	72 A 30 221	Hoštka - Polepy	2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																												svařování 6 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS								
5	73074 A	Litoměřice d. n. - Polepy	1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																												svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS								
6	72 A 30 321	Polepy - Litoměřice d. n.	2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																												svařování 10 sv. R65, odstranění blátivých míst a porostu	1x MHS								
7	73203 A	Litoměřice d.n.	zhl. 5, 7 (po nám.v.č.18)	ANO	-	7:00 - 17:00																												výkop a betonáž základů TP									
8	73203 B		zhl. 6, 8 (po nám.v.č.16b)	ANO	-	7:00 - 17:00																													výkop a betonáž základů TP								
9	73065 E	Sebuzín - V.Žernoseky	1, 2	ANO	-	23:35 - 4:35																												stavba TP č.194 + brána a krakorce + montáž SIK + montáž a zapojení převěsů OV, vrtání záporového pažení									
10	73065 A1	Sebuzín - V.Žernoseky	1	ANO	-	7:00 - 17:00																												stavba nových TP, výstroj TP, převěšení TV, příprava pro zřízení neutrálního pole (12.4.)									
11	73065 A2			ANO	-	19:10 - 2N - 14:10																												demolice silničního nadjezdu v km 418,610 - ZP									
12	73065 A			ANO	-	7:00 - 28N - 17:00																													do 13.5. stavba nových TP, převěšení TV, zřízení NP, demolice starého pilíře a opory, výstavba nové opory nadjezdu v km 418,600								
13	73065 D			ANO	-	17:00 - 5N - 7:00																												příprava pro demolici mostu - zřízení neutrálního pole 418,552 - 418,691									
14	73065 B1	V.Žernoseky - Sebuzín	2	ANO	-	7:00 - 17:00																												stavba nových TP, výstroj TP, převěšení TV, příprava pro zřízení neutrálního pole									
15	73065 B2			ANO	-	7:00 - 3N - 19:10																													stavba nových TP, převěšení TV, zakotvení a snesení TV, následně zřízení neutrálního pole								
16	73065 F	Sebuzín	liché + zhl.+ záhl.	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																												SVK - 240 m - N+N, výměna ŠL ve výhybkách č. 1, 3, 5 - N+N	PJ 50 km/h - 250 m								
17	73075 A	Ústí n. L. Střekov	14b - v.č. 34	-	-	7:00 - 3N - 15:00																												výměna jazyků, opronic, srdcovek a pražců výh.č. 34 - TO, svařování 20 sv. S49									
18	72 A 30 721	Ústí n. L. Střekov - V. Březno	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00		P	P																									štěpkování, svoz dřeva									
19	73076 A	Děčín východ	24, 26, 28 - v.č. 12-19	ANO	-	7:00 - 17:00																												výměna kolejnic ve spojně v.č. 12 - 19, svařování 6 sv. S49									
20	73076 B		14, 16, 18 - v.č. 71, 68	NE	-	7:00 - 15:00																												výměna LIS na ZV68, svařování 6 sv. S49									
trať č. 527																																											
21	72 A 34 221	Hněvice - Roudnice	2	ANO	-	7:00 - 16:00																												odstranění blátivých míst - N+N	MHS								
22	73046 A	Lovosice	5 - 11	ANO	-	7:00 - 40N - 17:00																												TSO									
23	73046 C			13 + 15	NE	-	7:00 - 17N - 17:00																												ASP, výměna TV syst. 13+15								
24	73046 F		zhlaví čížkoviccké 9-17.SK	NE	-	7:00 - 17N - 17:00																												TSO, výměna TV syst. 13+15+17									
25	73046 H		-	13-17.SK	-	7:00 - 10N - 17:00																												práce pod TV									
26	73046 L		-	601a, 201.SK	-	7:00 - 5N - 17:00																												montáž TV									
27	73046 D		17	NE	-	7:00 - 4N - 17:00																												výměna TV syst. 17									
28	73046 E		117a + zhlaví 11.-17.SK	NE	-	7:00 - 4N - 17:00																												montáž TV									
29	73046 D1		17	NE	-	7:00 - 17:00		X																										výměna TV syst. 17									
30	73046 E1		117a + zhlaví 11.-17.SK	NE	-	7:00 - 17:00		X																										výměna TV syst. 17									
31	73046 I		-	109a	-	7:00 - 5N - 17:00																												výměna TV syst. 15									
32	73046 K1		zhl. 109a - 117a	NE	-	7:00 - 17:00		X	X	X	X	X																						výměna TV syst. 15									
33	73087 D		6a, 8, 10 + v.č. 14	ANO	-	7:00 - 11N - 17:00																												TSO 8., 10. SK a výh.č. 14									
34	73087 A		1, 3	ANO	-	7:00 - 17:00																												regulace TV									
35	73087 B		6 - 7	ANO	-	23:40 - 4:10																												demontáž TB 98N/97BN/97AN									
36	73087 C		2, 4	ANO	-	7:00 - 17:00																												demontáž TZ 96A									
37	73046 N		v.č. 141	NE	-	7:00 - 12:00																												záruční broušení výhybky č. 141 - N+N	přesun z března								
38	73079 A	Ústí n. L. jih	912a - v.č. 112	NE	-	7:00 - 14:00																												výměna 1x LIS Pp ve spojně výh.č. 110/112, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK									
39	73080 A	Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Ústí n. L. hl. n.	v.č. 203 + 921	NE	-	7:00 - 14:00																												výměna 1x LIS Lp ve spojně výh.č. 201/203, svařování 2 sv. UIC, ruční úprava GPK									
40	73080 B	Ústí n. L. sever	201 - v.č. 208	NE	-	7:00 - 14:00																												výměna 2x LIS ve výh.č. 208, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK									
41	73080 C		202 - v.č. 214	NE	-	7:00 - 15:00																												výměna 2x LIS a 2x středové kolejnice ve výh.č. 214, svařování 6 sv. UIC, ruční úprava GPK									
42	73081 A	Ústí n. L. sever - Povrty	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00																												výměna 2x LIS v km 520,995, svařování 4 sv. UIC, ruční úprava GPK + BOTV	Vlečka - Po, St, Pá								
trať č. 544																																											
43	73082 A	Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	2 + část záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00																												výměna 2x LIS v km 2,940 a v km 2,500, svařování 8 sv. UIC									
trať č. 504																																											
44	73037 A	Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n. L. Střekov + Ústí n. L. Střekov	134, 137a + 1 + záhlaví	ANO	-	8:00 - 188N - 17:00																												od 1.2.do 6.8. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, posun v.č. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N									
45	73114 A	Ústí n. L. západ	2, 2a, 2b, 4, 4d, 6, 208, 209, 210	ANO	-	7:00 - 24N - 17:00																												do 10.5. 2, 4, 2b SK - SVK, SVP, výměna ŠL, ASP, výměna pražců ve výh.č. 32 - N+N									
46	73114 B			4c + v.č. 11, 13 (po nám.v.č. 8a)	NE	-	16:00 - 4N - 16:00																												výměna ŠL ve 2b SK (manipulace s materiálem) - N+N								
47	73132 A		spojka v.č. 103 - 111a	NE	-	8:00 - 13:00																												úprava upínací teploty, svařování ? sv.									
48	73083 A		27-97 - v.č. 125, 128 (od nám.v.č. 121 po Se125, Sc55)	ANO	-	7:00 - 15:00																												odstr.def.vad - svařování 10 sv. S49, 4 sv. R65, dotahování upevňovačel, oprava GPK									
49	73109 A		601, 601a, 601b, 601c, 601d (po ZV817)	ANO	ANO	7:00 - 16:00																												úprava upínací teploty, svařování ? sv., ASP									
50	73084 A	Chabařovice - Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ	1 + 51 (po Se822)	ANO	-	7:00 - 7N - 17:00																												SVK - 750 m, výměna upevňovačel - Viamont, ASP, odstr.def.vad - svařování ? sv.	PJ 50 km/h - 800 m								

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4523745

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0f96ae90-7a88-4cc2-8f45-94b00c0914bc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2024 10:08:08



e9a546b0-602e-4849-a31b-b1f05eb4a75d