

Předávací protokol

1. Předávající (dodavatel):

EL KOMPLET s.r.o.

se sídlem č.p. 111, 538 03 Načešice

IČO: 19616309

Zastoupen: Tomášem Noskem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky: [REDACTED]

2. Přebírající (objednatel):

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,

IČO: 708 9-2 822

Zastoupen: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a k podpisu protokolu o předání a převzetí: [REDACTED]

email: [REDACTED]

Předmět předání:

Předmětem předání je plnění dle „Smlouva na dodávku datových a silových rozvodů“ číslo KRÚ/24/20924 ze dne 13. 3. 2024, tedy zejména:

- demontáž stávajících prvků
 - instalace strukturované kabeláže, silnoproudých rozvodů,
- vše v podrobném rozpisu dle přílohy č. 1 a 2 uvedené smlouvy.

Přítomni:

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

Datum převzetí:

11. 4. 2024

Datum plnění dle smlouvy:



6 týdnů od účinnosti smlouvy (28. 3. 2024) – 9. 5. 2024

Průběh předávání a skutečný stav:

1. Zástupci smluvních stran provedli kontrolu předmětu plnění dle smlouvy a porovnali se skutečným stavem. Vzhledem ke skutečnosti, že položky uvedené v běžných metrech byly určeny jako měřený kontrakt, přílohou protokolu je doplněný soupis položek odpovídající skutečnému stavu. Tato příloha slouží jako podklad pro fakturaci.

2. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel není schopen zajistit veškeré podmínky pro splnění částí předmětu smlouvy – revize elektroinstalace, podpisem tohoto protokolu oprávněnými zástupci [REDACTED] se mění smlouva uvedená shora v tom smyslu, že revize elektroinstalace není jejím předmětem. O tuto část bude také ponížena celková cena uvedená v čl. II smlouvy. Tato cena bude rovněž dotčena částečně měřeným kontraktem.

Příloha: dle textu



Předávací protokol - stav skutečného provedení

Položka	Množství dle PD	Skutečný stav	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč bez DPH
Kabelové trasy					
Kanál parapetní plastový KOPOS, bílý PK 160x65 D (dvoukomorový)	70	70	m		
Příslušenství pro parapetní kanál (rohý, koncovky, odbočky, atp...)	1	1	kpl		
Krabice pro nástěnnou montáž	17	17	ks		
Lišta plastová, bílá 60 x 40 mm	28	26	m		
Příslušenství pro lištu (rohý, koncovky, odbočky, atp...)	1	1	ks		
Lišta plastová, bílá 40 x 20 mm	22	10	m		
Příslušenství pro lištu (rohý, koncovky, odbočky, atp...)	1	1	kpl		
Držák svazkový, plechový 85 x 50 mm pro trasu nad podhledem	250	250	ks		
Kabeláž					
Instalační kabel CAT6 UTP LSOH	5460	4550	m		
Kabel Cyky - J 3 x 2,5 mm	450	560	m		
Koncová zařízení					
Patch panel 24 x RJ45 nevybavený	4	4	ks		
KeyStone RJ45 CAT6	84	84	ks		
19" vyvazovací panel 1U, kovové háčky	3	3	ks		
Datové zásuvky					
Modulární datová zásuvka pro parapetní kanál 160x65 D, s popisovým polem, komplet	84	84	ks		
Silové zásuvky					
Modulární zásuvka 230V, pro parapetní kanál 160x65 D, bílá	42	42	ks		
Modulární zásuvka 230V pro parapetní kanál 160x65 D, červená	21	21	ks		
Modulární zásuvka 230V pro parapetní kanál 160x65 D, další odlišná barva	21	21	ks		
Ostatní					
Drobný instalační materiál	1	1	kpl		
Demontáž stávajících parapetních kanálů	60	60	m		
Demontáž stávajících zásuvek a kabeláže	1	1	kpl		
Likvidace odpadu	1	1	kpl		
Pomocné a přípravné práce, dohled na stavbě	1	1	kpl		
Certifikované měření strukturované kabeláže	1	1	kpl		
Revize elektroinstalace	1		kpl		
Doprava	1	1	kpl		
Dodavatel opatří oba konce tras (zásuvka, patch panel) strojovými popisky dle skutečného zapojení					
Cena celkem bez DPH					304 947 Kč
DPH 21%					64 039 Kč
Cena celkem s DPH					368 986 Kč

