

FAKTUROVANÁ SKUTEČNOST akce: "Komunikace Kamenná"

Bez DPH	Popis	CELKOVÁ CENA dodavatele z VŘ bez ZL	CELKOVÁ CENA SE ZL	CELKOVÁ CENA SE ZL, s poniženou fakturací	
CELÁ STAVBA	Akce - Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova celá stavba	14 917 444,56	18 531 486,86	12 362 160,61	
	VRN - DIO - za celou stavbu	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	
	SO 101 - Úprava komunikace Fa 1 -9	8 116 907,00	9 890 433,75	3 767 210,50	faktur.cena bez ZL
ZL 01	SO 101 - Komunikace - odstranění betonových podkladů		1 314 688,75	1 314 688,75	faktur.cena ZL
ZL02	SO 101 - Komunikace - zvýšené množství dlažby		204 175,00	204 175,00	faktur.cena ZL
ZL 04	Komunikace - odvodňovací žlab, UV, dlažba ro nevidomé		33 250,00	0,00	faktur.cena ZL
ZL 05	Komunikace - žulové desky, světlík		-42 646,90	0,00	faktur.cena ZL
ZL 06	Komunikace - rozdláždění		208 560,00	208 560,00	faktur.cena ZL
ZL 08	Komunikace - rozdláždění -skutečnost dle GZ		55 499,90	142 731,50	faktur.cena ZL
	SO 310 - Dešťová kanalizace	2 848 961,76	2 852 006,16	2 852 006,16	pouze pro kontrolu
ZL 03	SO 310 - Dešťová kanalizace - změna třídy těžitelnosti, geigery		3 044,40	3 044,40	pouze pro kontrolu
	SO 320 - Oprava odkanalizování objektu radnice	743 682,00	743 682,00	743 682,00	pouze pro kontrolu
	SO 421 - Veřejné osvětlení	1 240 253,80	1 270 703,80	1 270 703,80	pouze pro kontrolu
ZL 07	VO - výšková úprava sloupů, podzemní komora		30 450,00	30 450,00	pouze pro kontrolu
	SO 450 - Rezervní chráničky	107 640,00	107 640,00	107 640,00	pouze pro kontrolu
	Celkem komunikace se ZL		11 663 960,50	5 637 365,75	
	Celkem ZL komunikace		1 773 526,75	1 870 155,25	
	CELKEM SO 310 + 320 + 421 + 450	4 940 537,56	5 007 526,36		pouze pro kontrolu

% Propočet VRN + DIO pouze komunikace = % VRN a DIO ke stavbě		cena VRN a DIO	Celková cena stavby
celková stavba	9,96	1 860 000,00	18 531 486,86
Stavba pouze komunikace s poníženou cenou	9,96	561 660,05	5 637 365,75
		Částka k rozdělení	

Poměrné rozdělení částky VRN a DIO mezi investory dle % spoluúčasti v úsecích			
Úsek č.1 - SMJN – SVS	62 mb	24,63%	
Úsek č.2 - Pouze GasNet		0,00 % provedli v zeleni sami	
Úsek č.3 - SMJN – SVS – GasNet	53 mb	21,06%	
Úsek č.4 - SMJN – SVS – GasNet - ČEZ	31 mb	12,32%	
Úsek č.5 - SMJN – SVS – GasNet – JE - ČEZ	96 mb	38,14%	
Úsek č.6 - Pouze SMJN		2,85%	
Úsek č.7 - Pouze ČEZ		0,00 % provedli zadláždění sami	
Úsek č.8 - Pouze JE		1,00%	
		100,00%	

Propočet poměrné částky na jednotlivé úsek Částky k rozdělení		561 660,05	
		Částka na úsek	Částka pro investory
Úsek č.1 - SMJN – SVS	24,63%	138 336,87	69 168,44
Úsek č.2 - Pouze GasNet	0,00%		0,00
Úsek č.3 - SMJN – SVS – GasNet	21,06%	118 285,61	39 428,54
Úsek č.4 - SMJN – SVS – GasNet - ČEZ	12,32%	69 196,52	17 299,13
Úsek č.5 - SMJN – SVS – GasNet – JE - ČEZ	38,14%	214 217,14	42 843,43
Úsek č.6 - Pouze SMJN	2,85%	16 007,31	16 007,31
Úsek č.7 - Pouze ČEZ	0,00%		0,00
Úsek č.8 - Pouze JE	1,00%	5 616,60	5 616,60
		100,00%	561 660,05

Celková výše podílu investora			Cena bez DPH
SMJN (úseky 1,3,4,5,6)		SMJN	184 746,84
SVS (úseky 1,3,4,5)		příspěvek SVS	168 739,53
GasNet (úseky 3,4,5)		příspěvek GasNet	99 571,09
JE (úseky 5,8)		příspěvek JE	48 460,03
ČEZ (úseky 4,7)		příspěvek ČEZ	60 142,56

561 660,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova

Objekt:

06 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Jablonec nad Nisou

CC-CZ:

Datum: 01.03.2022

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

IČ:

00262340

DIČ:

CZ00262340

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

IČ:

41327837

DIČ:

CZ41327837

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:

27497763

DIČ:

CZ27497763

Zpracovatel:

SNOWPLAN, spol. s r.o.

IČ:

27497763

DIČ:

CZ27497763

Poznámka:

Cena bez DPH

1 860 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
1 860 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
390 600,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 250 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova

Objekt:

06 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

01.03.2022

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s
r.o.

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

SNOWPLAN, spol. s
r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**1 860 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 860 000,00
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 490 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	255 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	75 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jablonec n.N. CENTRUM – rekonstrukce IS v ul. Kamenná, od Dolního náměstí po ul. Smetanova

Objekt:

06 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Jablonec nad Nisou

Datum:

01.03.2022

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou

Projektant:

SNOWPLAN, spol. s
r.o.

Uchazeč:

ŠEBESTA VHS, v.o.s.

Zpracovatel:

SNOWPLAN, spol. s
r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 860 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 860 000,00	
D	0		Všeobecné konstrukce a práce				1 490 000,00	
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	125 000,00	125 000,00	
			zajištění vstupů do obchodů - stavební , zvýšené náklady na oplocení , zábrany a přesuny zábran Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
2	K	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	390 000,00	390 000,00	
			dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle TZ), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, semaforey, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby a zajištění a projednání DIO.* údržba k zajištění bezpečného provozu komunikací po dobu stavby DIO – bylo odsouhlaseno DI Pčr a před zahájením stavby bude zhotovitelem OD požádán o Stanovení dočasné úpravy provozu. Autobusová doprava bude po celou dobu stavby vedena objíždnou trasou z Terminálu přes ul. 5. května, Mosteckou, Podhorskou a Smetanovu. Chodci, cyklisté , zásobování provozoven a rezidenti budou předmětný rozpracovaný úsek obcházet stávající Pěší zónou . Uzavřený (oplocený) prostor ul. Kamenné, kde bude prováděna práce nepřesáhne 130,0m – tzn že maximální vzdálenost donášky zboží je 70,0m. Provozní ležící v místě rekonstruovaného úseku budou dočasně omezeny a přístup k nim bude zajištěn náhradním oploceným koridorem a to dle postupu prací . Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
3	K	030001000	Zařízení, vlastní provoz a demontáž stavenišť	Kč	1,000	750 000,00	750 000,00	CS ÚRS 2021 02
			Zařízení, vlastní provoz a demontáž stavenišť					

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/030001000						
4	K	03730	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	200 000,00	200 000,00		
		PP	Ochrana a vytyčení stávajících IS a to včetně veškerých poplatků Náklady na ztížené výkopy - RUČNÍ !!! a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí (VO, CETIN, ČEZ, SČVaK, Inogi) polí dále obsahuje zajištění souhlasu se stavbou jednotlivých správců ke kolaudaci Zhotovitel se bude řídit podmínkami správců sítí uvedenými v příloze E. Poznámka k souboru cen: zahrnuje objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele						
		PSC							
5	K	pol1	Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00		
		PP	Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby						
		D	VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce				255 000,00		
6	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Geodetické práce před výstavbou						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012103000						
7	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Geodetické práce při provádění stavby						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012203000						
8	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Geodetické práce po výstavbě						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/012303000						
9	K	02945	Geometrický plán	KUS	1,000	40 000,00	40 000,00		
		PP	Při zásahu do cizích pozemků, bude zhotoven Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora). Položka bude čerpána pouze na příkaz TDS Poznámka k souboru cen: položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem						
		PSC							
10	K	013244000	Realizační a dílenská dokumentace stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Realizační a dílenská dokumentace stavby						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013244000						
11	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Dokumentace skutečného provedení stavby						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013254000						
12	K	013274000	Pasportizace objektu před započítáním prací	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Pasportizace objektu před započítáním prací						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013274000						
13	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Pasportizace objektu po provedení prací						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/013284000						
		D	VRN4 Inženýrská činnost				75 000,00		
14	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Zkoušky zatěžovací						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/043134000						
		P	Poznámka k položce: únosnost pláňe dle TZ						
15	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2021 02	
		PP	Kompletační a koordinační činnost						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/045002000						

D		VRN7	Provozní vlivy					30 000,00	
16	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 02	
PP		Ztížený pohyb vozidel v centrech měst							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/073002000							
D		VRN9	Ostatní náklady					10 000,00	
17	K	090001000	pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 02	
PP		pořízení fotodokumentace stávajících objektů a místa stavby							
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/090001000							