

Stavba : „Napojení ulic Dr.Loubala a Dr.Janského na nové komunikace II.a III.“

Objekt : **SO 103-1 - Dešťová kanalizace - změna č.1**

Rozpočet : **DODATEK Č.4 změna č.3 prohloubení kanalizace od šachty Š27 až Š31**

Zdůvodnění :

Po výkopu na požadovanou hloubku bylo zjištěno neúnosné částečně zvodnělé podloží. Po dohodě s projektantem byl výkop prohlouben o 25 cm a tato vrstva nahrazena polštářem z drčeného kameniva frakce 63-125 mm. Tato úprava byla provedena mezi šachtami Š27 až Š31 včetně přípojek.

Objekt : **SO 105 Plyn**

Rozpočet : **DODATEK Č.4 změna plynovodu 02_2024 ROZDÍLOVÝ ROZPOČET**

Zdůvodnění :

Byla zpracována nová dokumentace na plynové rozvody vlivem změny uvažované zástavby. Hlavní rozvody plynu jsou zkráceny vůči původní dokumentaci, ale vlastní přípojky byly rozšířeny (větší délky přípojek - potrubí D32 a počet přípojek z 18 kusů na 21 kusů).

Objekt : **SO 109_1 komunikace II ulice**

Rozpočet : **DODATEK Č.4 položení chrániček kabelů pro CETIN a ČEZ**

Zdůvodnění :

Vzhledem k tomu, že původní dokumentace neobsahovala chráničky pod komunikací pro položení kabelů VČE a slaboproudých kabelů pro CETIN. Byly tyto chráničky realizovány dle požadavků ČEZ a CETIN v celkové délce 101 m.

V Moravské Třebové dne 12.4.2024

Za Stavební vodohospodářskou s.r.o.

