

Table with columns: Výluka podle VR, MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY (úsek, kolej), VYPNUTÍ (NTV, ZZ), Den a doba konání výluky, and weekly grids (18. týden to 22. týden) showing train status (X, blank, etc.) and cancellations (S, Z).

POZNÁMKY		
		mechanizace
svařování, výměna jazyka a opornice v.č. 5 + ST UL	termit, SSZT - přestavník	6x R65
oprava v.č. 1, porost	termit, SVP sek.	3x R65
SVK, oprava GPK, oprava P2078- výměna přejezd. konstrukce	SVD - přejezdy, ASP, 1x štěrky	
SVK		
svařování	termit, SSZT - LIS u L2	12x R65
(20.-25.5.)-SVK + TSO (SČ600), oprava přejezdů v km 8,111; 8,772; 10,226; 11,556; 11,905; 13,161	termit	4x S49
rekonstrukce mostu km 18,582, úprava TV	SS Pha, do 1.7.2024	
štětování, pažení most. obj., přelož. sítí, příst. cest.		
štětování, pažení most. obj., přelož. sítí, příst. cest.		
navaření P opornice v.č. 3b a srdcovky v.č. 1	2x PIRELL	
rekonstrukce mostu km 25,119, výměna středových háků v.č. 3ab, 5ab	CPS - OHLA ŽS Brno, SSZT	
rekonstrukce mostu km 25,119, výměna středových háků v.č. 4ab, 6ab	CPS - OHLA ŽS Brno, SSZT	
rekonstrukce mostu km 25,119	CPS - OHLA ŽS Brno	
svařování, navařování v.č. 37	? termit, 1x PIRELL	4x S49
svařování, výměna jazyka a opornice v.č. 22, LIS, defektoskopie	termit, SSZT - přestavník (1.)	10x R65
svařování, výměna LIS mezi v.č. 5 -6	termit, SSZT - lana u LIS	4x R65
SVK, svařování	termit, SSZT - odpojení lan	12x S49
svařování	termit	8x S49
úprava GPK	ASP, SSP, 1x štěrky	
SMT km 3,565		
propracování po TSO, svaření do BK	ASP, SSP, SSZT - odpojení LIS	
dokončovací práce po TSO		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců		
výměna pražců	DODAVATELSKY, ASP	
výměna ŠL	DODAVATELSKY, ASP, SSZT - lana, počítače np	
oprava GPK	ASP, SSP, 14x štěrky	
	ASP, SSP, 14x štěrky	
úprava GPK, čištění ŠL	MHS, ASP, SSP, DGS, štěrky	
svařování	termit	4x S49
svaření výhybky č. 61	termit	24x S49
svaření v.č. 57	termit	24x S49
navaření v.č. 45, 46	2x PIRELL	
výměna pražců	SVP bagr	
svařování	termit	2x S49
svařování, svaz dřeva	termit, SVP bagr	12x S49
dotahování a výměna upevňovadel	SVD - COT	
SVP SEK.	TO LOUNY	
SVK - Vrbno n.L. 1.SK, Chlumčany-výměna pražců ve v.č. 1,3, oprava GPK + GP v.č. 1,2,3, oprava nást.u 1.a 2.SK	SVP bagr, SVD + COT, 3.,4.-ASP, ASPV, SSP, 9x štěrky, SSZT - demontáž ohřevů, počítadel np, přestavníků	
SMT, oprava v.č.3, 4 + GP v.č. 3,4 + GPK 36a, 28a + pp, svařování	?termit, ?? ASPV, SSP, 4x štěrky, do 4.6.2024	24x S49
SVP sek.	Oldřichov - Duchcov	
výměna kol.roštu a pražců,úprava GPK, zřízení BK	termit, ASP, SSP, 4x štěrky	2x S49
SMT - km 1,842; 3,509; 4,108; 5,695; 1,322; 2,457; 2,628; 3,759; 4,564; 5,070; 5,922; 3,140; 5,273 + ST	do 28. 6. 2024	

UZAVÍRKY P2077 29.-31.5.2024, P2078 29.5.-1.6.2024

UZAVÍRKY P2080 18.-25.5., P2081 17.-24.5., P2082 15.-22.5., P2083 14._22.5.,P2084 13.-21.5., P2085 12.-13.5.2024

10x R65 4x R/S UZAVÍRKA P2080 17N

UZAVÍRKY ??

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4571817

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aa510ddc-f066-42ca-8b8e-8ebe3ce065c4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.04.2024 14:10:00



b4dddea8-5515-4d37-adbb-a3cbf166040c