

### III Plán výluk na měsíc:

## Červen 2024

## ST Ústí nad Labem

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	22.týden		23.týden		24.týden		25.týden		26.týden		POZNÁMKY																				
		úsek	kolej	NTV	ZZ		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
<b>trať č. 503</b>																																					
1	72 A 30 111	Štětí - Liběchov	1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00													odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65																		
2	72 A 30 021	Liběchov - Štětí	2	ANO	PZZ	7:00 - 14:00													odstranění defektoskopických vad, svařování 12 sv. R65	2 ČELA																	
3	72 A 30 211	Hošťka - Štětí	1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00													odstranění defektoskopických vad, svařování 8 sv. R65																		
4	73137 A	Polepy - Hošťka	1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00													odstranění defektoskopických vad, svařování 6 sv. R65																		
5	73262 A	Polepy - Litoměřice d. n. - Litoměřice d. n.	2 + záhlaví (po Se2)	jen TK	PZZ	7:00 - 14:00													odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65, geotechnický průzkum - kopané sondy	2 ČELA																	
6	73262 B	Litoměřice d. n.	poleské zhl. 2.SK (mezi náv. Se2 - S2)	NE	-	12:30 - 14:00													geotechnický průzkum - kopaná sonda v km 406,300																		
7	73262 C		žemosecké zhl. 2.SK (mezi nám.v.č. 20 - 24)	NE	-	14:00 - 15:30													geotechnický průzkum - kopaná sonda v km 407,215																		
8	73116 A		2, 4 + v.č. 6, 20	ANO	-	7:00 - 15:00	SN												výměna P jazyka a opornice v.č. 20, odstr. def. vad, svařování 6 sv. R65, naváření srdcovky v.č. 6 - N+N																		
9	73202 A	V.Žemoseky + V.Žemoseky - Litoměřice d.n.	1 + 1	ANO	PZZ	7:00 - 4N - 17:00													odstraňování záporového pažení a štelovnic, následné podbití, doplnění a úprava profilu štelrkového lože, broušení kolejnic, laničkování, dokončovací práce, výměna ŠL v 1.SK - N+N, ASP - Strabag																		
10	73202 B	Litoměřice d.n. - V.Žemoseky + V.Žemoseky	2 + 2, 4	jen TK + PZ	PZZ	7:00 - 17:00													následné podbití, doplnění a úprava profilu štelrkového lože, broušení kolejnic, laničkování, dokončovací práce, ASP ve 2, 4, SK - Strabag																		
11	73262 D	V.Žemoseky	4	NE	-	8:00 - 14:00													geotechnický průzkum - kopané sondy v km 412,200; 412,400; 412,520 a 412,600																		
12	73065 E	Sebuzín - V.Žemoseky	1, 2	ANO	-	23:35 - 4:35													osazování nosníků mostu, betonáž mostovky																		
13	73065 B	V.Žemoseky - Sebuzín	2	ANO	-	7:00 - 28N - 17:00													od 14.5. stavba nových TP, převážení TV, zřízení NP, demolice starého pilíře a opěry, výstavba nové opěry nadjezdu v km 418,600																		
14	75007 A		-	-	TZZ	17:00 - 41N - 17:00													rekonstrukce silničního nadj. 418,610																		
15	73037 F	Ústí n.L. Střekov	-	3, 3a,5	-	8:00 - 20N - 17:00													- práce pod NP při nemožném ukoleje, středu NP bez vypnutí KO																		
16	73037 G		3 - v.č. 44B, 56A, 56B	-	-	7:00 - 2N - 12:00													oprava izolace a odvodnění mostu v km 0,540 - SMT																		
17	73164 A	Boletice n.L. + Boletice n.L. - V. Březno	1, 3 + 1	ANO	PZZ	7:30 - 15:30													tepelný rozřez srdcovky v.č. 56A, svařování 7 sv., naváření srdcovky v.č. 44B, 56B - N+N																		
18	73164 B	V. Březno - Boletice n.L. + Boletice n.L.	2 + 2, 4	ANO	PZZ	7:30 - 15:30													měření úbytku trolejového drátu, revize UO, regulace TV, odstranění závad z MV																		
19	73164 C	Děčín východ - Boletice n.L. + Boletice n.L.	1 + 1, 3	ANO	PZZ	7:30 - 15:30													měření úbytku trolejového drátu, revize UO, regulace TV, odstranění závad z MV																		
20	73164 D	Boletice n.L. + Boletice n.L. - Děčín východ	2, 4 + 2	ANO	PZZ	7:30 - 15:30													měření úbytku trolejového drátu, revize UO, regulace TV, odstranění závad z MV																		
21	72 C 30 964	Boletice n. L. - Boletice n. L. - Děčín východ	sudé + 2	ANO	PZZ	7:00 - 17:00													výměna L jazyka a opornice v.č. 16, svařování 6 sv. S49, odstranění porostu	UTS60																	
22	73117 A	Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ	2 + v.č. 2, 3, 12	ANO	PZZ	7:45 - 17:30	SNP												naváření opornic v.č. 2, 3, výměna P opornice v.č. 2 a P jazyka a opornice 12, svařování 12 sv. S49, odstranění porostu	UTS60																	
23	73115 D	Děčín východ	2	ANO	-	7:00 - 15:00													odstr. def. vady v km 457,117, svařování 6 sv. S49, odstranění porostu	UTS60																	
24	73168 A		12, 14, 16 + v.č. 17, 21, 24	ANO	-	7:00 - 15:00													vým. kolejnic v 16.SK, svoz pražců z 12.SK, vým. P jazyka v.č. 17 a L jazyka v.č. 24, svařování 16 sv. S49	UTS60																	
25	73168 B		24, v.č. 75 (od L24-28 po nám.v.č. 76)	ANO	-	7:00 - 16:00													výměna P jazyka a opornice v.č. 75, svařování ? sv., odstranění porostu	UTS60																	
<b>trať č. 544</b>																																					
26	73208 A	Děčín východ - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	TK + záhlaví	jen TK	-	7:30 - 3N - 17:00													oprava dilatačního závěru mostu - SMT																		
<b>trať č. 527</b>																																					
27	73169 C	Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice	záhlaví + v.č. 2 + 1	jen TK	PZZ	7:00 - 13:00													výměna čelistových závěrů v.č. 2 - AZD, výměna 2x LIS v km 465,800, svařování 4 sv. UIC																		
28	73169 A	D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice	2 + záhlaví + zhlaví	NE	PZZ	8:00 - 18:00													výměna čelistových závěrů v.č. 3, 4, 5, 6 - AZD, naváření srdcovky v.č. 3 - N+N																		
29	73169 B	Hněvice	v.č. 313	NE	-	13:00 - 18:00													výměna čelistových závěrů v.č. 313 - AZD																		
30	73199 A	Roudnice n.L. + Roudnice n.L. - Hněvice	záhlaví + 1	ANO	PZZ	8:00 - 14:00													výměna UO 411 + výměna LIS, svařování , sv. UIC																		
31	73199 D	Roudnice n.L.	3d, 6 + zhlaví	celá	-	0:30 - 4:30	X												odpojení a zapojení portálu s UO 4, UO 5, UO 6, UO 23A, 23B, proklemování a rozklemování UD 3 a UD 6																		
32	73199 B	Hrobce - Roudnice n.L. + Roudnice n.L.	1 + záhlaví	ANO	-	8:00 - 14:00													výměna UO 421, výměna kol. vložky, svařování 2 sv. UIC																		
33	73185 A	Bohušovice n.O. - Hrobce + Hrobce	záhlaví - v.č. 16 - 17	ANO	PZZ	7:00 - 14:00													výměna 2x LIS mezi v.č. 16 - 17, svařování ? sv. UIC																		
34	73185 B	Hrobce - Bohušovice n.O. + Bohušovice n.O.	záhlaví - v.č. 2 - 3	ANO	PZZ	7:00 - 14:00													výměna 2x LIS mezi v.č. 2 - 3, svařování ? sv. UIC, naváření srdcovky v.č. 3 - DT																		
35	73185 C	Bohušovice	1 - v.č. 22, 23	ANO	-	7:00 - 15:00													výměna 2x LIS ve v.č. 23, svařování ? sv. UIC, naváření srdcovky v.č. 22 - N+N																		
36	70012 A	Lovosice	103	NE	-	7:00 - 15:00													odstranění defektoskopické vady, svařování 4 sv. R65																		
37	70012 B		105	NE	-	7:00 - 15:00													odstranění defektoskopické vady, svařování 4 sv. R65																		
38	73170 C		záhlaví (v.č. 25, 29, 30, 34, 35) + 1	ANO	-	7:00 - 17:00													SVK + návoz kolejnic - N+N, CBV - v.č. 25, 29, 30, 34, 35 - N+N, naváření srdcovky v.č. 29, 34 - N+N, výměna kolejnice ve v.č. 25, svařování 2 sv. UIC																		
39	73170 D		záhlaví (v.č. 35 po nám.v.č. 30)	NE	-	7:00 - 13:00													SVK - ASP (10.6.) - N+N, výměna L J a O v.č. 35 (8.6.), svařování ? sv.																		
40	73170 E		2 - v.č. 22, 23	NE	-	7:00 - 15:00													výměna L jazyka a opornice v.č. 22, výměna P jazyka v.č. 23, svařování ? sv., CBV - v.č. 17, 22, 23, 39 - N+N																		
41	73170 A	Prackovice n. L. + Prackovice n. L. - Lovosice + Lovosice	záhlaví + 1 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 4N - 21:00													SVK - 1.380 + 30 m, ASP - 1.675 m, demont. a mont. přejezdu v km 497,098 - N+N, 4x výměna LIS, svařování ? sv. UIC, výměn LIS - odpojení měřírny Litochovice (8.6.)	UZAVÍRKA																	
42	73170 B	Lovosice + Lovosice - Prackovice n. L. + Prackovice n.L.	2a + 2 + záhlaví	jen TK	PZZ	7:00 - 6N - 21:00													SVK - 290 + 2x 760 m - N+N, ASP - 1.300 + 1.550 m, demont. a mont. přejezdu v km 497,098 - Strabag, úprava UT, 5x výměna LIS (1., 2.6.), výměna P jazyka a opornice v.č. 39 (2.6.), svařování ? sv. UIC	UZAVÍRKA - 6.6.																	
43	73170 F	Prackovice n. L.	záhl. + zhl. po S1	NE	-	12:00 - 17:00													SVK - ASP - N+N																		
44	73170 G		sudé	ANO	-	7:00 - 18:00													SVK - N+N																		
45	73170 H		sudé	PZ	-	7:00 - 18:00													ASP - Strabag																		
46	73122 A	Ústí n.L. západ - Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n.	901 + v.č. 5ab, 7, 11 (po Se9)	ANO	-	7:00 - 15N - 17:00													od 17.5. výměna mostnic mostu v km 0,439 - SMT, ASP - Strabag																		
47	73122 C	Ústí n.L. hl.n.	v.č. 11	-	-	7:00 - 7N - 17:00													od 25.5. vým.pražců, středové kol., srdcovky a LIS ve v.č. 11 - N+N, svařování ? sv., ASP - Strabag																		
48	73122 D	Ústí n. L. hl. n. + Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ	7, 9 + v.č. 6, 8, 9 + 902	NE	-	0:00 - 3:45													ASP v.č. 8 a spojky v.č. 8-11 - Strabag																		
49	73182 A	Ústí n.L. sever	zhl. 201 + 203b, 207 - 211	ANO	-	23:20 - 74N - 17:00													rekonstrukce mostu 518,498																		
50	73182 A1		zhl. 201 + 203b, 207 - 211	ANO	-	23:20 - 4:00													pažení mostu v km 518,498																		
51	73182 B1		zhl. 202	ANO	-	0:00 - 4:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	pažení mostu v km 518,498																		
52	73173 A	Děčín hl.n.	1, 3, 3a - v.č. 431-435	NE	-	7:00 - 14:00													výměna L jazyka a opornice v.č. 431, výměna 2x LIS mezi v.č. 431 - 435, svařování 8 sv. UIC	2 ČELA																	
53	73173 B		4, 6 - v.č. 416	NE	-	7:00 - 14:00													výměna P jazyka a opornice v.č. 416, svařování 4 sv. UIC																		
54	73200 A		6, 6a	ANO	-	7:00 - 2N - 17:00													přípravné práce - oprava zastřešení nástupiště																		
55	73200 C		6, 6a	NE	-	7:00 - 37N - 17:00													demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště	do 21.7.																	
56	73200 D		6 (mezi Sc6 a Sc6a)	NE	-	7:00 - 19N - 17:00													demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště	do 3.7.																	
57	73200 B		4	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00													demontáže, opravy PKO - oprava zastřešení nástupiště																		
<b>trať č. 544</b>																																					
58	73237 A	Děčín-P. Žleb - Děčín hl.n.	1	ANO	PZZ	7:00 - 14:00													výměna 2x LIS v km 2,940, svařování 4 sv. UIC																		
59	73134 B	Děčín P. Žleb	2 - v.č. 18	NE	-	7:00 - 14:00													výměna P jazyka a opornice a 2x LIS ve středové části v.č. 18, svařování 8 sv. UIC	2 ČELA																	
<b>trať č. 504</b>																																					
60	73037 A	Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Ústí n.L. Střekov + Ústí n.L. Střekov	134, 137a + 1 + záhlaví	ANO	-	8:00 - 188N - 17:00													od 1.2.do 6.8. oprava mostu v km 3,113 + rekonstrukce mostu v km 3,040, posun v.č. 101, oprava izolace mostu v km 0,540, SVK ve 137.SK - N+N																		
61	73037 D	Ústí n. L. západ	134 + v.č. 114	NE	-	7:00 - 3N - 17:00													výměna ŠL ve 134.SK, ASP - Strabag, výměna pražců ve v.č. 114 - N+N	přesun z května																	
62	73037 E		134, 159	-	-	7:00 - 17:00													výměna ŠL ve 134.SK, ASP - Strabag, výměna pražců ve v.č. 114 - N+N	přesun z května																	
63	73122 E		903a + v.č. 4, 353 (od nám. v																																		

trať č. 539																
80	73181 A	Ústěk - Blíževedly + Blíževedly	TK + záhlaví	-	PZZ	8:00 - 4N - 17:00									do 2.7.	ASP v km 67,000 - 69,000 - Strabag, vyvaření prokluzů (Brigula), osazení pražcových kotev, oprava odvodnění - Firma
81	73218 A	Lovosice + Lovosice - Chotiměř	záhlaví + TK	-	PZZ	7:00 - 5N - 15:00										zřízení nástupiště Lovosice zastávka - N+N
82	73218 B	Dobkovičky - Úpořiny	TK	-	PZZ	11:00 - 14:00							X			skládání kolejnicových pasů se soupravy SDK - N+N

*přednosta ST Ústí nad Labem  
Juránek Pavel, MBA*

Zpracováno: 23.04.2024

- 19.1. doplněno
- 23.1. doplněno
- 29.1. doplněno
- 2.2. doplněno
- 6.2. doplněno
- 6.2. Děčín vých.- Boletice 1.TK (24.,25.6.24)
- 6.2. Úl jih - Prackovice 1.,2.TK (13.-29.6.24)
- 6.2. Povrly - De + Děčín hl.n. 2.TK (27.6.-6.7.24)
- 6.2. Č.Kamenice - Mlýny - Jedlová TK (17.-21.6.24)
- 6.2. Benešov n.P.- Č.Kamenice TK (24.,25.6.24)
- 9.2. doplněno
- 21.2. doplněno
- 26.2. doplněno
- 28.2. doplněno
- 1.3. doplněno
- 6.3. doplněno
- 22.3. doplněno
- 9.4. Litoměřice d.n. žst (11.-27.6.24) - SEE
- 9.4. D.Beřkovice v.č. 4 (11.6.24)
- 11.4. doplněno
- 22.4. doplněno

**Legenda:**

- S - svařování
- N - navařování
- L - lepení
- A - podbíjení - automat
- B - odstranění blátivých míst
- P - odstranění porostu
- CBV - cyklické broušení výhybek

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4628307

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 9b3ae031-f12d-43aa-85e5-1811b9d26de7

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.05.2024 08:22:01



2c54130e-3f52-493f-adf6-6a5cde3f2420