

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně - inženýrské opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

DIO/1

Číslo ZBV:

2

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: ZKP Kladno, s.r.o.
Hlavní 669, 27307 Vinařice
IČ: 47545445

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	112 236,00	112 236,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	0,00	112 236,00	112 236,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Dopravně - inženýrské opatření

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

DIO/1

Číslo ZBV:

2

Strany smlouvy o dílo č. 398/00066001/2016 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 26.7.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady - viz př. 6. Přehled dalších dokladů	8	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	TDI
5	Projektant

Iniciátor změny: zhotovitel (ZKP Kladno s.r.o., Hlavní 669, 27307 Vinařice)

Popis a zdůvodnění Změny:

Po odkrytí základové spáry byla zjištěna vysoká úroveň skalního podloží. Proto byla konstrukce mostu oproti PDPS upravena. Místo spodní desky byly provedeny pouze základové pasy stěn, kotvené do skalního podloží pomocí ocelových kotev. Tím došlo k přepracování PD RDS a jejímu opětovnému schválení a zároveň prodloužení stavebních prací s nutností prodloužit dopravně inženýrská opatření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	112 236,00	112 236,00	112 236,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
ZKP Kladno, s.r.o. jméno Ing. Ondřej Červený datum 27.5.2017 podpis

Projektant (autorský dozor):
AVS Projekt s.r.o. jméno Ing. Martin Vlk datum 29.5.2017 podpis

Technický dozor investora:
Pragoprojekt a.s. jméno Ing. Jiří Heráf datum 29.5.2017 podpis

Zástupce objednatele:
KSÚS SK jméno Stanislav Pohunek datum 29.5.2017 podpis

Zaměstnanec objednatele odpovědného
za cenové projednání změny: jméno Miroslav Dostál jr. datum 29.5.2017 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Bc. Zdeněk Dvořák datum 29.5.2017 podpis

Zhotovitel jméno Otto Zach datum 29.5.2017 podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012			
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:		DIO/1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně - inženýrské opatření			

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
491 110,00

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	491 110,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	112 236,00	112 236,00	22,85%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	603 346,00	112 236,00	22,85%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

ZKP Kladno, s.r.o. Ing. Ondřej Červený souhlasím

Projektant (autor. dozor):

AVS Projekt s.r.o. Ing. Martin Vlček souhlasím

Stavební dozor:

Pragoprojekt a.s. Ing. Jiří Heráf souhlasím

Zástupce objednatele:

KSÚS SK Stanislav Pohunek souhlasím

Zaměstnanec objednatele

odpovědného za cenové

projednání změny: Miroslav Dostál jr. souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO DIO/Dopravně - inženýrské opatření								č. 1					
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM odvoz k recyklaci	M3	45,00	45,00	0,00	1 420,00	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00
2	577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU Oprava objízdných komunikací Položku je možné čerpat jen na základě vyhodnocení zhoršení stavu a v rozsahu odsouhlaseném TDI	M3	45,00	45,00	0,00	4 920,00	221 400,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00
3	91400R	ZAKRYTÍ A ZPĚTNÉ ODKRYTÍ DOPRAVNÍ ZNAČKY Odhad Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI		10,00	10,00	0,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4	914174	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	28,00	28,00	0,00	2 730,00	76 440,00	0,00	0,00	76 440,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO DIO/Dopravně - inženýrské opatření								č. 1					
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	914174a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení) Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI Kompletní vč.patních desek, příp.přemístění po etapách, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	5,00	5,00	0,00	2 730,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00
6	914474	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	7,00	7,00	0,00	7 500,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO DIO/Dopravně - inženýrské opatření								č. 1					
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	914474a	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT REZERVA (pro případ ztráty nebo zničení) Položku možno čerpat na příkaz policie a se souhlasem TDI Kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	2,00	2,00	0,00	7 500,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
8	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	2,00	2,00	0,00	14 200,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00
9	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, příp.přemístění po etapách, kontroly úplnosti během výstavby, odvozu	KUS	6,00	6,00	0,00	2 470,00	14 820,00	0,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

Evidenční číslo a název stavby: "II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012"								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO DIO/Dopravně - inženýrské opatření								č. 1					
Skupina Změn: 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	91632R	FYZICKÁ ZÁBRANA PROTI VJETÍ NA STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	KUS	2,00	2,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		Nové položky (JC dle OTSKP SPK 2016)											
101	914179	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	4 653,00	4 653,00	7,00	0,00	0,00	32 571,00	32 571,00	32 571,00	100,00
102	914479	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	1 269,00	1 269,00	21,00	0,00	0,00	26 649,00	26 649,00	26 649,00	100,00
103	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	282,00	282,00	149,00	0,00	0,00	42 018,00	42 018,00	42 018,00	100,00
104	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,00	846,00	846,00	13,00	0,00	0,00	10 998,00	10 998,00	10 998,00	100,00
		Celkem						491 110,00	0,00	112 236,00	603 346,00	112 236,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	II/107 Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně - inženýrské opatření	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	DIO/1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Zápis z KD č. 2 ze dne 10.10.2016	2	
Zápis z KD č. 5 ze dne 9.11.2016	3	
Vyjádření projektanta ze dne 20.12.2016	1	
Žádost o změnu rozsahu díla	2	
počet listů celkem	8	

**Zápis z kontrolního dne č. 1 – staveb
„ II/107 Kamenice – Čakovice mosty ev. č. 107 - 011 a 107 - 012 „
který se konal dne 10. 10. 2016 v místě stavby**

Přítomni dle presenční listiny – příloha zápisu.

1) Zahájení

Předání staveniště obou mostů proběhlo 7. 9. 2016

Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby

2) Kontrola úkolů (úkoly vyplývající z přípravy stavby - jednání 22. 8. 2016 a z předání staveniště 9. 9. 2016)

- Zpracování podrobného harmonogramu pro oba mosty – vzhledem ke změně konstrukčního řešení obou staveb bude harmonogram staveb zpracován až na základě výsledků mimořádného KD, viz bod 5) zápisu.
- Pravidelné zasílání čtrnáctidenních plánů práce, vč. zkoušek, měření atd. – úkol trvá
- Havarijní a povodňový plán je nutné projednat se správcem toku – úkol trvá
- KZP a TePř pro demolicí mostů zhotovitelem zaslán – je nutné je doplnit a upřesnit ve smyslu připomínek vznesených na KD a zaslanych. Rovněž je nutné doplnit KZP a zpracovat TePř i na všechny ostatní činnosti (násypy, zásypy, hutnění, konstrukce vozovky atd). Návrh TePř bude zpracován na základě RDS. RDS je v současné době rozpracována a harmonogram předávání konceptu a čistopisu bude stanoven na mimořádném KD (viz bod 5) zápisu)

3) Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG

Práce provedené od začátku stavby:

- Byly provedeny demolicí obou mostů a upraven průtok vody přes stavební jámu.
- Bylo provedeno vytýčení obou mostů. Bylo zjištěno, že most 011 dle původního návrhu v PDPS zasahuje spodní deskou rámu do neporušeného skalního podloží a bylo by nutné zásadně měnit technologii zemních prací. Na základě zjištěných skutečností byly dočasně pozastaveny prováděné práce do doby zpracování nového návrhu RDS a jeho projednání.

4) Kontrola kvality

- TDI požaduje předložit TePř a KZP na všechny další činnosti na stavbě (viz ods. 2) -trvá
- Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. Výsledků - trvá

5) Ostatní, nové úkoly

- TDI Ing. Jiří Heráf bude v měsíci říjnu mimo ČR. V době nepřítomnosti zastupuje Ing. Jiří Salava st. tel. 725 285 255 e-mail: salavaj@centrum. Cz - trvá
- Zhotovitel zašle k odsouhlasení TDI podklady pro fakturaci za 09.2016 pro oba mosty. Termín – do 29.9.2016 – splněno
- Zhotovitel zajistí přístup do stavební buňky tak, aby bylo možno
- TDI svolá mimořádný KD 17.10.2016. Jednání se bude konat v zasedací místnosti firmy Pragoprojekt, a.s. Čas bude upřesněn e-mailem všem účastníkům v pozvánce. Budou přizváni: investor, AD, zpracovatel RDS, zhotovitel a TDI.
- Zhotovitel zajistí vyjádření stavebního úřadu k navrhované změně technického řešení m tak, aby bylo k dispozici na plánovaném KD.

6) BOZP

Provedena kontrola. Bylo zjištěno nedostatečné zabezpečení staveniště. Nutno osadit ohrazení do výše 1,1 m - doporučení ohrazení mobilním oplocením do výše 1,1 m. Nutno označit tabulkami se zákazem vstupu a dalším označením dle NV 591/2006 Sb. Dopravní značení dle DIO nutno pravidelně kontrolovat.

Při kontrole stavby bylo zjištěno, že pracovníci nepoužívají předepsané OOPP – reflexní vesty, přilby a další pomůcky. Nutno zjednat nápravu - **ihned**.

7) Závěr, termín příštího KD

KD č. 3 bude v pondělí 24. 10. 2016 od 13.30 na stavbě.

Zapsal: Ing. Jiří Salava sr.



**Zápis z kontrolního dne č. 5 – staveb
„ II/107 Kamenice – Čakovice mosty ev. č. 107 - 011 a 107 - 012 „
který se konal dne 9. 11. 2016 v místě stavby
KD č. 4 31.10. se neuskutečnil z důvodů částečného přerušení prací.**

Přítomni dle presenční listiny – příloha zápisu.

1) Zahájení

Předání staveniště obou mostů proběhlo 7. 9. 2016
Kontrolní den byl zahájen prohlídkou stavby

2) Kontrola úkolů (úkoly vyplývající z přípravy stavby - jednání 22. 8. 2016 a z předání staveniště 9. 9. 2016)

- Zpracování podrobného harmonogramu pro oba mosty, nesplněno – **úkol trvá**
- Pravidelné zasílání čtrnáctidenních plánů práce, vč. zkoušek, měření atd. **nesplněno, zprávy nejsou zasílány – úkol trvá**
- Havarijní a povodňový plán je nutné projednat se správcem toku – **úkol trvá**
- KZP a TePř pro demolice mostů zhotovitelem zaslán – je nutné je doplnit a upřesnit ve smyslu připomínek vznesených na KD a zaslaných. Rovněž je nutné doplnit KZP a zpracovat TePř i na všechny ostatní činnosti (násypy, zásypy, hutnění, konstrukce vozovky atd).
- **Dnešního dne zhotovitel zaslal TePř a KZP pro betonáž mostu**

3) Zpráva zhotovitele o průběhu prací, plnění HMG

Práce provedené od začátku stavby:

- Byly provedeny demolice obou mostů a upraven průtok vody přes stavební jámu
- Bylo provedeno vytyčení obou mostů. Bylo zjištěno, že most č.11 dle původního návrhu v PDPS zasahuje spodní deskou rámu do neporušeného skalního podloží a bylo by nutné zásadně měnit technologii zemních prací. Na základě zjištěných skutečností byly dočasně pozastaveny prováděné práce do doby zpracování nového návrhu RDS a jeho projednání. Upravený návrh RDS byl v konceptu zpracován
- V posledním týdnu byly provedeny u obou mostu podkladní betony opěr.

Plánované práce:

- Armování, betonáž opěr a rámu (viz bod 5)).

Harmonogram dosud nepředložen – viz bod 2)

4) Kontrola kvality

- TDI požaduje předložit TePř a KZP na všechny další činnosti na stavbě (viz ods. 2)
- Na každý KD zhotovitel zpracuje přehled provedených zkoušek dle KZP vč. výsledků – **nesplněno, úkol trvá**

5) Ostatní, nové úkoly

- RDS se změnami tj. se sníženými výškami stěn rámu (pracovní výkresy) předal projektant stavbě. TDI ani investor je dosud neobdržel. Zhotovitel přislíbil zaslání (předání) ještě v tomto týdnu.
- Stavební úřad Benešov (p. Jiráňová) změny odsouhlasil jako změny stavby před dokončením. Žádá o předložení nových resp. upravených výkresů až před kolaudací.
- S ohledem na změny předloží zhotovitel rozdílový soupis prací a zpracuje ZBV
- Zhotovitel oznámil, že mosty č. 011 a 012 nestihne z klimatických důvodů dokončit v roce 2016. Max. je schopen provést zabetonování obou rámu. Objednatel a TDI uvedené vzali na vědomí.
- **Před zimní technologickou přestávkou stavba přerušena a zakonzervována**
- **Pro přerušení stavby (zakonzervování) zpracuje zhotovitel samostatný postup včetně BOZP a ochrany staveniště.**
- **K plánované betonáži dodá zhotovitel návrh zimních opatření včetně BOZP**
- **TDI upozornil, že ve smyslu SoD je povinností zhotovitele zasílat objednateli a TDI plány práce s vyznačením požadavků na přejímky**

6) BOZP

Provedena kontrola

7) Závěr, termín příštího KD

KD č. 6 bude za čtrnáct dní opět ve středu, 23.11. 2016 od 13.30 na stavbě.

Pozvánky nebudou rozesílány.

Zapsal: Jiří HERÁF TDI













PREZENČNÍ LISTINA

KD

Místo jednání: stavba

Název: II/107 KAMENICE mosty ev.č. 107 - 011 a 107 - 012

Datum: 9.10.2016

JMÉNO	ORGANIZACE	TELEFON	PODPIS	E-MAIL
Stanislav POHUNEK	KSÚS- oblast Benešov	778 701 437		stanislav.pohunek@ksus.cz
Slavomír KELLNER	KSÚS- oblast Benešov	602 577 658		Slavomir.kellner@ksus.cz
Miroslav DOSTÁL	KSÚS-ved. most.	778 532 514		miroslav.dostal@ksus.cz
Ing. Ondřej ČERVENÝ	ZKP Kladno s.r.o.	702 148 675		cervenyo@seznam.cz
Petr LOBRANT	ZKP Kladno s.r.o.	774 488 848		
Ing. Jiří HERÁF TDI	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 230		herafj@pragoprojekt.cz
Ing. Jiří SALAVA BOZP	PRAGOPROJEKT a.s.	725 385 255		salavaj@centrum.cz
Ing. Martina KALVODOVÁ	PRAGOPROJEKT a.s.	739327684		kalvodova@pragoprojekt.cz
Bohuslav NOHÝNEK, DIS - BOZP	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 322		nohynek@pragoprojekt.cz
Ing. Jiří ŠTROBL	PRAGOPROJEKT a.s.	739 327 227		strobl@pragoprojekt.cz
Ing. K. PEJČUŘLOVÁ	PONTEX s.r.o.	733 655 233		KAZ@PONTEX.CZ
Ing. M. HADČÍK	PONTEX s.r.o.	602 619 782		MHG@PONTEX.CZ

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice
Pan stavitel Červený

Č.j. : PX
Datum : 20.12.2016
Vyřizuje : Ing. Martin Havlík, Ing. Kateřina Pejchalová
Telefon : 241 096 745, Fax: 244461038, Email: mha@pontex.cz, kpj@pontex.cz

Věc: Povodně 2013, III/107 Kamenice-Čakovice

Most ev.č. most ev.č.107-011, 012

Stupeň PD: RDS

Vyjádření k ZBV – změna založení:

V rámci zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že skalní podklad v místě opěr mostu se nachází ve vyšší úrovni, než se předpokládalo v projektu PDPS. Projekt PDPS vycházel z provedeného IGP. Průzkumné vrty však nebylo možno provést přímo v místě koryta potoka z důvodu přístupnosti ani v místě opěr s ohledem na provozovanou komunikaci. Proto byly výsledky IGP v PDPS interpretovány s určitou mírou nejistoty a spíše pesimisticky.


Na základě zjištěné úrovně skalního podkladu byla v rámci RDS upravena výška základové spáry. U mostu 107-011 bylo nutno s ohledem na posun úrovně základové spáry provést i vynechání střední části základové desky. Současně bylo možno u obou mostů vypustit úpravu základové spáry – náhradu bezprostředního podzákladí.

V souvislosti s posunem polohy základové spáry a vypuštěním střední části základové desky bylo u mostu 107-011 navrženo ukotvení základů do skalního podkladu pomocí vrtů s vlepenou výztuží.

U obou mostů došlo v souvislosti s výskytem skalního odkladu k nutnosti těžít část výkopu v poloskalní hornině.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou funkčnost díla. Změny mají dopady do soupisu prací, které byly vyčísleny, ale neznamenají prodražení díla.

Ing. Martin Havlík
hlavní projektant



PONTEx spol. s r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
-7-

IČO: 40763439, DIČ: CZ-40763439
Bankovní spojení: ČSOB Praha, a.s., č. účtu: 474022543/0300
GE Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17. 7. 1991

jednatel:	Ing. Václav Hvizdal Ing. Milan Kalný Ing. Vladislav Vodička	tel.: +420244 462 219 tel.: +420244 462 231 tel.: +420244 462 277
sekretariát:	tel.: +420244 062 215	fax: +420244 461 038
ústředna:	tel.: +420244 062 111	e-mail: pontex@pontex.Hz

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Krajská správa a údržba silnic SK, příspěv. org.
Stanislav Pohunek
Zborovská 11
150 21 Praha 5

ZKP Kladno, s. r. o.
Hlavní 669
Vinařice
273 07
IČ: 47 54 54 45

Naše spisová značka:

číslo jednací:

Vyřizuje:
S. Pohunek

Datum:
20.12.2016

Žádost o změnu rozsahu díla, Kamenice – Čakovice, most ev.č. 107-012

S odvoláním na článek XI Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy o dílo 53/KSÚS/2014, čl. 14, Objednatel může: V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro dokončení předmětu plnění, bude v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadána zhotoviteli veřejná zakázka na stavební práce, a to za předpokladu, že

- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení díla;

- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20% bez DPH z původní ceny díla;

- zhotovitel je povinen na výskyt potřeby realizace dodatečných stavebních prací v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci.

Po odkrytí základové spáry bylo zjištěno, že skalní podklad v místě opěr mostu se nachází ve vyšší úrovni, než se předpokládalo v projektu PDPS. Projekt PDPS vycházel z provedeného IGP. Průzkumné vrty však nebylo možno provést přímo v místě koryta potoka z důvodu přístupnosti ani v místě opěr s ohledem na provozovanou komunikaci. Z toho důvodu dochází ke změně objemu položek při zakládání mostu a to jak plusových, tak i minusových.

Změna se týká:


- 1) posunutí úrovně základové spáry a změna objemu železobetonových rámových konstrukcí
- 2) vynechání části základové desky z důvodu vyšší úrovně skalního podkladu
- 3) ukotvení základů do skalního podkladu pomocí vrtů s vlepenou výztuží
- 4) upřesnění rozsahu základové desky
- 5) vypuštění části dlažby z lomového kamene
- 6) prodloužení ocelového jednostranného svodidla


***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Tyto změny vznikly z nepředvídaných důvodů po zahájení stavby. Změnám nebylo možné v zadávací dokumentaci předejít ani při vynaložení náležité péče ze strany všech věcně příslušných útvarů odpovědných za zpracování zadávací dokumentace.

Položky jsou podle čl. 2.8 Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z 6. 3. 2017 zařazeny do Skupiny 3.

Stanislav Pohunek
mostní technik, oblast Benešov



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace** 
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DiC: CZ00066001