

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 3		
			Datum změny: 17.5.2024		
Název veř. zakázky: , S941/2023/032					
Zhotovitel: Michal Tomšík					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): POD LIPAMI 59, BRUNTÁL - Stavba		Charakter akce: I	Číslo objektů: SO01	Stavební díly:	
Popis změny: Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech: <ol style="list-style-type: none"> 1) Záměna otopných těles, nový rozdělovač/sběrač vč. čerpadlové skupiny, příprava pro napojení kotle na tuhá paliva 2) Vyrovnání vnitřních omítek 3) Sanace vnitřních nosných zdí v 1.PP 4) Zdravotechnické instalace v 1.PP 5) Dodávka a montáž nové posuvné brány do areálu 6) Obklady a dlažby v 1.PP 					
Zdůvodnění změny: <ol style="list-style-type: none"> 1) Navržený systém vytápění schodišťového prostoru s použitím tlakových čerpadel v rozvaděčích na patře byl zaměněn za systém otopných okruhů napájených z rozdělovače/sběrače a napojení schodišťového prostoru na otopná tělesa. Otopná tělesa budou napojeny na samostatném okruhu z rozdělovače/sběrače s nižším teplotním spádem (shodným s podlahovým vytápěním). Proto je nutné nadimenzovat a umístit otopná tělesa jinam než uváděl projekt. 2) Dojde k vyrovnání vnitřních stěn a přiček. Množství použité stříkané omítky je nad rámec množství zamýšlené projektantem. 3) Vnitřní nosné zdívo suterénu je uloženo vodorovně a bez vazby. Po provedení zatěžovacích zkoušek na zkušebním vzorku je nutné zvýšit únosnost zdiva. Statik navrhnul redistribuci zatížení ze zdiva na ocelové svíslé a vodorovné prvky. Budou provedeny vodorovné ocelové průvlaky a svíslé sloupky (zasekané do zdiva) pro přenesení zatížení stropní konstrukce do základů. 4) V místnosti 0.03 bude zbudováno WC, umyvadlo a pisoáry. V místnosti 0.14 (garáž) bude zřízen nerezový stůl s baterií. 5) Hlavní vjezd do objektu bude osazen posuvnou elektrickou bránou ovládanou GSM modulem. Sekundární brána bude osazena dvoukřídlá. 6) Obklady a dlažby v suterénu související se zbudováním toalet v místnosti 0.03. 					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	Podpis:	
			20.5.2024		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Termín dokončení do:	31.12.2024
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 203 705,16 N:	Bilance: 674 654,65 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 878 359,81 N:		
	Konečná celková cena akce po změně			17 105 175,24 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			17 105 175,24 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis:		
		20.5.2024			
Technický dozor objednatele:		Datum:	Podpis:		
		20.5.2024			
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	Podpis:		
		20.5.2024			

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Krycí list			
Poznámka:			

3.4 Pokyn 65/2023 Příloha č. 6