



















ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	2024												2025											
				Přírok 1, 2024						Přírok 2, 2024						Přírok 1, 2025											
				Ř	L	P	L	Ú	B	D	K	Č	Č	S	Z	Ř	L	P	L	Ú	B						
0	<b>Ostrava Vzdělávací centrum DPO 2</b>																										
1	<b>SO 04- Zařízení staveniště - příprava stavby , kácení dřevin</b>																										
2	<i>Předání a převzetí staveniště</i>																										
3	<i>předání staveniště</i>																										
4	<i>zařízení staveniště SO04</i>																										
5	<i>Připojení zař. Stav. K el. en.</i>																										
6	<b>ETAPA H1 -VJEZD B</b>																										
7	<i>SO 01 D- Dočasný objekt- Dispečink, ostraha</i>																										
8	<i>SO 02-3b Oplocení</i>																										
9	<i>SO 03-9 Areálové NN vedení- vzdušné-dočasné</i>																										
10	<i>SO 03-15 Sdělovací vedení-vzdušné- dočasné</i>																										
11	<i>ZP2 SO 02-I Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1140/1)</i>																										
12	<i>SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO-PROVEDENO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY</i>																										
13	<i>Ukončení etapy H1</i>																										
14	<b>ETAPA H2</b>																										
15	<i>SO 03 zrušení a odpojení inženýrských sítí</i>																										
16	<b>SO 03-13 Trasa vlakové cesty</b>																										
17	<i>Dočasná trasa -provuzorní výpravna</i>																										
18	<i>Nová Trasa -nová výpravna</i>																										
19	<b>ETAPA H3</b>																										
20	<b>SO 01 A- Stávající objekt- stavební úpravy</b>																										
21	<i>Bourací práce</i>																										
22	<i>Sanace stropních konstrukcí - zpracování PD</i>																										
23	<i>Odřezání římsy</i>																										
24	<i>Asanace - bourání stávajících nevyhovujících příček</i>																										
25	<i>Sanace stropních konstrukcí - nadbetonávka 1.NP</i>																										
26	<i>Sanace stropních konstrukcí - nadbetonávka 2.NP</i>																										
27	<i>A svislé a kompletní konstrukce (atika, zadržky otvorů, prostupy)</i>																										
28	<i>Vyzdění nových - bouraných příček 1.NP</i>																										
29	<i>Vyzdění nových - bouraných příček 2.NP</i>																										
30	<i>vodorovné konstrukce - strop nad 2.NP</i>																										
31	<i>střecha</i>																										
32	<i>Přezdění poškozeného zdiva 1.NP</i>																										
33	<i>Přezdění poškozeného zdiva 1.NP</i>																										
34	<i>Trýskání a příprava podkladu pro reprofilaci monolitických konstrukcí</i>																										
35	<i>Reprofilace 1.NP,2.NP a 1.PP</i>																										
36	<i>hrubé rozvody el., ZTI,UT v omítaných stěnách</i>																										
37	<i>úpravy povrchů vnitřní</i>																										
38	<i>úpravy povrchů vnější</i>																										
39	<i>výplně otvorů -okna</i>																										
40	<i>ZTI- hrubé rozvody v SDK</i>																										
41	<i>UT, VZT- hrubé rozvod</i>																										
42	<i>elektroinstalace, EPS, MAR-hrubé rozvody</i>																										
43	<i>ZTI,UT,Elektro - osazení prvků -WC,svítidla, vypínače</i>																										
44	<i>podlahy hrubé</i>																										
45	<i>podlahy čisté 1.Část dlažby, 2.Část koberce + polyuretan</i>																										
46	<i>dokončovací práce</i>																										
47	<i>Ukončení SO 01 A - Stávající objekt- stavební úpravy</i>																										

Projekt: Ostrava Vzdělávací cen	Úkol	
Datum: 30.04. 24	Rozdělení	
	Milník	
	Souhrnný	

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	2024		2025	
				Půlrok 1, 2024	Půlrok 2, 2024	Půlrok 1, 2025	Půlrok 2, 2025
48	<b>SO 01 B- Přístavba severozápadního objektu</b>						
49	Bourací práce						
50	Zemní práce						
51	Mikropiloty						
52	Základy						
53	svislé a kompletní konstrukce						
54	vodorovné konstrukce						
55	střecha						
56	úpravy povrchů vnitřní						
57	úpravy povrchů vnějších						
58	výplně otvorů -okna						
59	ZTI -hrubé rozvody						
60	UT, VZT-hrubé rozvody						
61	elektroinstalace, EPS, MAR-hrubé rozvody						
62	ZTI,UT,Elektro - osazení prvků -WC,svítidla, vypínače						
63	úpravy povrchů vnější						
64	podlahy -hrubé						
65	podlahy čisté 1.Část dlažby, 2.Část koberce						
66	dokončovací práce						
67	<i>Ukončení SO 01 B- Přístavba severozápadního objektu</i>						
68	<b>SO 01 C- Přístavba severovýchodního objektu</b>						
69	Bourací práce						
70	Zemní práce- piloty						
71	Základy						
72	svislé a kompletní konstrukce						
73	vodorovné konstrukce						
74	střecha						
75	úpravy povrchů vnitřní						
76	výplně otvorů-okna						
77	ZTI -hrubé rozvody						
78	UT, VZT -hrubé rozvody						
79	elektroinstalace, EPS, MAR -hrubé rozvody						
80	ZTI,UT,Elektro - osazení prvků -WC,svítidla, vypínače						
81	úpravy povrchů vnější						
82	podlahy -hrubé						
83	podlahy čisté 1.Část dlažby, 2.Část koberce + polyuretan						
84	dokončovací práce						
85	<i>Ukončení SO 01 C- Přístavba severovýchodního objektu</i>						
86	<b>SO-02 Zpevněné plochy - podrobněji řešeno samostatným HMG na provádění zpevněných ploch</b>						
87	Projekt zpevněné plochy						
88	ZP1 SO 02-1a Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1140/1)						
89	ZP1 SO 02-1b Komunikace- asfaltová-neveřejná přístupová účelová komunikace						
90	ZP1 SO 02-1c Parkovací stání- zámková dlažba (p.č. 1140/1)						
91	SO 02-A Zpevněné plochy- areálová komunikace- cementobetonový povrch						
92	ZP1 SO 02-4 Přístřešek na kola (p.č. 1140/1)						
93	ZP1 SO 02-5 Přístřešek (p.č. 1140/1)						
94	ZP2 SO02-B-C						
Projekt: Ostrava Vzdělávací cen Datum: 30.04. 24		Úkol	Rozdělení	Milník	Souhrnný		

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	2024		2025	
				Přírok 1, 2024	Přírok 2, 2024	Přírok 1, 2025	
95	ZP2 SO 02-E Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1096/22)						
96	ZP2 SO 02-F Zpevněné plochy- chodníky- zámková dlažba (p.č. 1096/22)						
97	ZP2 SO 02-G Zpevněné plochy- chodníky- asfalt (p.č. 1096/22)						
98	ZP2 SO 02-H Zpevněné plochy- komunikace- asfalt (p.č. 1096/22)						
99	ZP2 SO 02-J Zatravnění (p.č. 1096/22,1092/5, 1084/3)						
100	ZP2 Zatravnění, výsadba (p.č. 1140/1, 1096/22,1092/5,1084/3)						
101	<i>Ukončení SO-02 Zpevněné plochy</i>						
102	<b>SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí</b>						
103	SO 03 zrušení a odpojení inženýrských sítí						
104	<b>Kompoletní provedení kanalizací</b>						
105	Dopracování PD kanalizace						
106	SO03-1 Areálová dešťová kanalizace						
107	SO03-2 Areálová splašková kanalizace						
108	SO03-2.2 Odlučovač tuku						
109	SO 03-3 Přípojka NN						
110	SO 03-5 Přeložka sdělovacího vedení (CETIN)						
111	SO 03-6 Přeložka veřejného osvětlení						
112	SO 03-8 Přeložky trakčního vedení DPO						
113	SO 03-10 Areálové vedení venkovního osvětlení						
114	SO 03-12 Sdělovací vedení						
115	SO 03-13 Trasa vlakové cesty-provizorní část						
116	SO 03-14 Nové připojení sdělovacího vedení -ovanet SO01-A						
117	SO 03-16 Výměna stávajících vpustí za nové vpustě						
118	SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky 17A -NEBUDE REALIZOVÁNO						
119	SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky - projekční část - 17B						
120	SO 03-17 Přeložka parovodní přípojky - realizace 17B						
121	SO IS -1 Oprava inženýrských sítí - Multikanál -nová skutečnost						
122	Oprava areálového vedení vodovodu - nová skutečnost						
123	<i>Ukončení SO03 - Rozvody a přeložky inženýrských sítí</i>						
124	<b>Výzva k převzetí díla objednateli</b>						
125	<b>Úklid staveniště</b>						
126	<b>Přejímky</b>						
127	<b>Předání díla zadavateli</b>						
128	<b>Poznámky</b>						
129	<i>Harmonogram výstavby je zpracován zcela v souladu s požadavky zadávací dokumentace. V časovém harmonogramu jsou zohledněny veškeré podmínky a požadavky projektové dokumentace, včetně její výkresové a dokladové části</i>						
130	<i>Zhotovitel je připraven, na základě požadavku objednatele – jeho technického zástupce apod., vypracovat podrobnější harmonogram prací, včetně příslušné aktualizace harmonogramu prací.</i>						

Projekt: Ostrava Vzdělávací cen Datum: 30.04. 24	Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
	Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
	Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník	