

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Karibuni – Hnojiště

Objednatel: ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

Zhotovitel: KKS, spol. s.r.o.
Příluky 386, 760 01 Zlín

Projektant: bbp design s.r.o.
Sádek 237, Lužkovice 763 11, Zlín

Technický dozor: JL5 spol. s r.o.
Horní Vršava V 5355, 76001 Zlín

Datum vydání: 17.6.2024

Změna 2.1

Popis změny

Projektem navrhovaný odtokový žlab z prefabrikovaných dílců byl z provozních důvodů zaměněn za žlab monolitický.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace bylo uvažováno s odtokovým žlabem z prefabrikovaných dílců.

Stav po změně

V rámci realizace bude proveden monolitický odtokový žlab jako součást podlahy hnojiště.

Zdůvodnění změny

Monolitický odtokový žlab bude lépe přenášet zatížení nákladní technikou, odpadnou dilatační spáry dílců žlabu, žlabu a podlahy hnojiště.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 19,43 Kč.

Změna 2.2

Popis změny

Změna materiálů drenáže pod odtokovým žlabem.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace bylo uvažováno po odtokovým žlabem s drenážním potrubím ohebným, po obvodu perforovaným.

Stav po změně

V rámci realizace bude provedeno pod odtokovým žlabem drenážní potrubí z tvrdého materiálu Hegler siroplastic, s perforací 220 st. po obvodu potrubí.

Zdůvodnění změny

Změna bude provedena z důvodu zvýšení únosnosti drenážního potrubí pod odtokovým žlabem a zlepšení odtoku v potrubí.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 1 189,99Kč.

Změna 2.3

Popis změny

Doplnění vypouštěcí šachty vodovodu.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci projektové dokumentace nebylo s šachtou uvažováno, vypouštění mělo probíhat v retenční nádrži.

Stav po změně

V rámci realizace bude v místě vypouštění vodovodního potrubí provedena prefabrikovaná betonová šachta s poklopem.

Zdůvodnění změny

Změna byla vyvolána provozním požadavkem objednatele.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 10 345,1 Kč.

Změna 2.4

Popis změny

Neprovádění vsypu do betonové podlahy hnojiště.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci projektové dokumentace byl uvažován druh a třída betonu pro podlahu hnojiště, který je pro odolnost povrchu podlahy opatřen vsypem.

Stav po změně

V rámci realizace bude podlahu hnojiště provedena z betonové směsi, která neumožňuje použití vsypu, ale bude splňovat požadavky uvedené v projektové dokumentaci.

Zdůvodnění změny

Změna betonové směsi byla navržena subdodavatelem generálního dodavatele pro zajištění zvýšení odolnosti materiálu podlahy vůči uskladněnému hnoji při snížení ceny díla.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o 21 313,18 Kč.

Změna 2.5

Popis změny

Provedení nové přípojky nn pro budoucí instalaci fotovoltaické elektrárny na střeše hnojiště.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci dokumentace nebylo uvažováno s instalací fotovoltaické elektrárny, tudíž bez požadavku na provedení nové přípojky nn.

Stav po změně

V rámci provádění stavby bude vybudována nová přípojka nn.

Zdůvodnění změny

Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem objednatele. Z důvodu budoucí instalace fotovoltaické elektrárny na střeše hnojiště, bude nutné provést novou přípojku nn před provedením finálních terénních a sadových úprav.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 137 268,19 Kč.

Změna 2.6

Popis změny

Na základě požadavku objednatele bude kolem prefa stěn objektu hnojiště vybudován okapový chodník.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci projektové dokumentace nebyl okapový chodník uvažován a objednatelem požadován.

Stav po změně

Kolem prefa stěn hnojiště bude vybudován okapový chodník z betonové dlažby 400/400/50 mm bez obrubníku.

Zdůvodnění změny

Změna byla vyvolána provozním požadavkem objednatele – zjednodušení údržby travnatých ploch kolem objektu hnojiště.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke zvýšení ceny díla o 42 478,-Kč

Změna 2.7

Popis změny

Nerealizace části zemních prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

Provedení zemních prací dle výkazu výměr.

Stav po změně

Zemní práce byly z důvodu sníženého rozsahu svahování provedeny v menším rozsahu.

Zdůvodnění změny

Z důvodu provádění prací v zimním období, byl zmenšen rozsah svahování výkopů.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou došlo ke snížení ceny díla o 7 803,-Kč

Dle změnového listu č.2 se cena díla navýší o 162 145,67Kč.

Uvedené ceny bez DPH.

Přílohy

- Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek Z 2.1
- Příloha č.2 – Položkový soupis prací a dodávek Z 2.2
- Příloha č.3 – Položkový soupis prací a dodávek Z 2.3
- Příloha č.4 – Položkový soupis prací a dodávek Z 2.4
- Příloha č.5 – Položkový soupis prací a dodávek Z 2.5
- Příloha č.6 – Položkový soupis prací a dodávek Z 2.6
- Příloha č.7 – Položkový soupis prací a dodávek Z 2.7

Vypracoval: za JL5 spol. s r.o. XXXXXXXXXX

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.