

Příloha č. 1/97

k nájemní smlouvě mezi Městem Krnov a KVAK s.r.o. Krnov ze dne 3. 1. 1995

Ke dni 30. 6. 2024 Vám pronajímáme a do užívání předáváme:

Název akce: Rekonstrukce vodovodu Smetanův okruh

Místo plnění: Smetanův okruh, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Investiční náklady:

Rekonstrukce vodovodu – zhotovitel	1.235.179,29 Kč
21% DPH	259.387,65 Kč
CELKEM	1.494.566,94 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH **259.387,65 Kč**

Stručný popis: Rekonstrukce vodovodního řádu, délka úseku je 104 m, položení nového TLT potrubí DN 80. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 0-4 mm a zbytek rýhy kamenivem frakce 0-32 mm při průběžném hutnění po vrstvách. Potrubí a odbočení přípojek je geodeticky zaměřeno. Povrch komunikace je uveden do původního stavu.

Název akce: Rekonstrukce splaškové kanalizace Smetanův okruh

Místo plnění: Smetanův okruh, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Investiční náklady:

Rekonstrukce kanalizace – zhotovitel

1.422.496,66 Kč

21% DPH

298.724,30 Kč

CELKEM

1.721.220,96 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH

298.724,30 Kč

Stručný popis: Rekonstrukce kanalizačního řádu, délka úseku je 134 m, položení nového potrubí ULTRA RIB2 DN 300. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 0-4 mm a zbytek rýhy kamenivem frakce 0-32 mm při průběžném hutnění po vrstvách. Potrubí a odbočení přípojek je geodeticky zaměřeno. Povrch komunikace je uveden do původního stavu.

Název akce: Rekonstrukce splaškové kanalizace ul. Dukelská

Místo plnění: Dukelská, Krmov

Zadavatel: Město Krmov, IČ 00296139

Zhotovitel: Krmovské vodovody a kanalizace, s.r.o., IČ 47674148

Investiční náklady:

Rekonstrukce kanalizace – zhotovitel

1.960.837,66 Kč

21% DPH

411.775,91 Kč

CELKEM

2.372.613,57 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH

411.775,91 Kč

Stručný popis: Rekonstrukce kanalizačního řádu, délka úseku je 180 m, položení nového potrubí ULTRA RIB2 DN 300. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 0-4 mm a zbytek rýhy kamenivem frakce 0-32 mm při průběžném hutnění po vrstvách. Potrubí a odbočení přípojek je geodeticky zaměřeno. Povrch komunikace je uveden do původního stavu.

Název akce: Rekonstrukce vodovodu Partyzánů

Místo plnění: ul. Partyzánská, Krnov

Zadavatel: Město Krnov, IČ 00296139

Zhotovitel: Ing. Lubomír Konvičný, IČ 06939279
SILNICE MORAVA s.r.o., IČ 25357352

Investiční náklady:

Dokumentace	15.125,00 Kč
Vodovod – zhotovitel	3.508.887,70 Kč
21% DPH	736.866,42 Kč
CELKEM	4.260.879,12 Kč

U akce byl aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92 zákona o DPH.

Byl uplatněn odpočet DPH 736.866,42 Kč

Stručný popis: Jedná se rekonstrukci vodovodu DN 100 ul. Partyzánů, Krnov. Rekonstrukce byla prováděna v rámci akce „Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů“. Jedná se o investiční akci SSMSK. Město Krnov ve stejném časovém horizontu provedlo v částech komunikace km 0,000 – 0,140 a 0,850 – 1,022 rekonstrukci stávajícího vodovodního řádu. Cílem této akce bylo provést koordinaci obou staveb, využít připravených projektových dokumentací ve stupni PDPS a realizovat obě stavby jedním zhotovitelem. Financování stavby bylo z prostředků SSMSK a Města.

V Krnově dne: 25. 6. 2024

Osobní údaj

.....
za pronajímatele
Ing. Tomáš Hradil
starosta



Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-
794 01 Krnov, Pod Bezučovým vrchem
247674148

Osobní údaj

.....
za nájemce
Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti