

## **Termíny plnění, Harmonogram postupu prací**

### **Etapu č. 1 – do 30 dnů od převzetí staveniště**

**Prováděné práce v souladu s výkazem výměr**

**Zařízení staveniště**

**Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m**

**Demontáž krytiny střech z osinkocementu ve tvaru vlnovky šroubovaných budov v do 6 m**

**Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí azbestocementových do 1 km**

**Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním**

**Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací (bez střešní krytiny)**

**Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m<sup>2</sup>**

**Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km**

**Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3**

**Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4**

**Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m<sup>3</sup>**

**Uložení sypaniny na skládky**

**Základové pásy z betonu tř. C 16/20**

**Zazdívka otvorů pl do 1 m<sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC**

**Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10**

**Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně**

**Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (ornice z deponie LP)**

**Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m<sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5**

**Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m<sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5**

Za PRAGOTRADE spol. s r.o

Josef Mládek, jednatel