


LERCO - ZL 05

Předložený změnový list řeší odlišnou polohu sítě při trase přípojky VN u budovy ZY Inlek oproti projektovému předpokladu, kdy zjištěný skutečný stav neumožňoval realizaci přípojky v uvažované trase.

Trasa proto byla upravena, aby byly dodrženy odstupové vzdálenosti a současně byla řešena i změna materiálu pro zásypy, neboť původně uvažovaný výkopek byl vyhodnocen jako nevhodný a muselo dojít k likvidaci zajištěné suti, betonů a nevhodné zeminy.

Za AD



Evidenční list změny stavby: ZL č.06, ze dne 14.8.2024

IO 003 Přeložka přípojky kanalizace – vivárium - méněpráce

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ:10.03:01/00/22_003/0000003	IO.003 / 1	06
Název stavebního objektu/předmětu souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23, číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619-88-987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

projektant (autorský dohled):
Atelier Velehradský, s.r.o., Líbušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy:	
1) Změnový rozpočet pro posouzení méněpráci 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:
Na základě vyjasnění skutečného napojení Vivária na splaškovou kanalizaci odpadá potřeba realizovat přeložku přípojky. Stávající připojení nijak nekoliduje se stavbou Vědecko-výzkumného centra LERCO.

Číslo výzvy na plnění SdP: MÁVAVV / NEMÁVAVV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Procentuální podíl Méněpráci ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Procentuální podíl Vícepráci ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněpráci a Vícepráci řešeného ZL
-715 759,75	-0,10 %	0,00	0,00 %	-715 759,75

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno	datum 18.8.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení vícepráci".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo páře:
---------------------------------	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vědecko-výzkumné centrum - LERCO-Předpoklad MPO Inženýrské sítě

Objekt:

IO 003 - Přeložka přípojky kanalizace – vivárium

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Uchazeč:

Vyplň údaj

Datum:

24.06.2024

Projektant:

Ateliér Velehradský
s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Vojtěch Biolek
(Ateliér Velehradský
s.r.o.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-715 759,75	
D 13 Hloubené vykopávky									-256 545,21	
1	K	132200112RA0	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v homině.1-4	m3						RTS I / 2022
2	K	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3						RTS I / 2022
3	K	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2						vlastní
VV 21,0*3,5*2										
VV Součet										
4	K	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2						vlastní
D 16 Přemístění výkopku									-110 865,58	
5	K	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m, rýha a jáma	m3						RTS I / 2022
6	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3						RTS I / 2022
7	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3						RTS I / 2022
D 17 Konstrukce ze zemin									-205 298,44	
8	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3						RTS I / 2022
9	M	58310005.17	Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště	m3						vlastní
10	K	175100010RAF	Obsyp potrubí prohozenou zeminou	m3						RTS I / 2022
D 19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní									-48 599,53	
11	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3						RTS I / 2022
D 45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									-7 751,64	
12	K	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3						RTS I / 2022
D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových									-32 688,01	
13	K	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m						RTS I / 2022
14	K	286144840	Trubka kanalizační PP SN 12 160x3000mm	kus						RTS I / 2022
D 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									-26 374,17	
15	K	892581111T00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 300, vodou	m						RTS I / 2022
16	K	TP	Zkouška zhutnění	Soubor						vlastní
17	K	892571111T00	Zkouška těsnosti kanalizace do DN 200, vodou	m						RTS I / 2022
18	K	894431331REC	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá	kus						RTS I / 2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot						-27 637,17	
19	K	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t						vlastní

Tento změnový list odečítá veškeré práce na objektu IO 003, kdy byla zjištěna skutečná trasa napojení objektu Vivaria na splaskovou kanalizaci, která není v kolizi s realizovanou stavbou, proto není nutné přeložku provádět.

Za:AD



Vyjádření Správce stavby k ZL06_IO 003 Přeložka přípojky kanalizace – vivárium - méněpráce

Jedná se o změnu plynoucí ze skutečnosti zjištěnou při zahájení výkopových prací objektu IO 003. Při sondážních pracích byly zjištěno že překládaná trasa vede jinudy, než uvažoval projekt. Fyzická poloha trasy tím pádem není nijak v kolizi se stavbou, a tudíž není nutné objekt realizovat. Jedná se o změnu řešení, která byla zahrnuta v původním závazku, ale není nutné ji realizovat.

Správce stavby doporučuje ZL č.06 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.07, ze dne 12.7.2024

Revize rušených sítí - příprava území

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby:
Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ-10.03.01/00/22_003/0000003	SO 001 / 3	07
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 20.11.2023, číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23, číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.

Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619 88 987

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Pízeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

Gen. projektant (autorský dohled):

IER Velehradský, s.r.o., Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 29263140

Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy:	
1) Situace rušených sítí 2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méněprací 3) Vyjádření AD 4) Vyjádření Správce stavby	

Popis a zdůvodnění změny:

Tento změnový list řeší narovnání rozpočtu dle skutečnosti v rámci rušených a nerušených inženýrských sítí, kdy bylo Objednatelům rozhodnuto, že některé sítě nebudou rušeny a zůstanou ponechány v zemi vzhledem k množství jiných nefunkčních sítí v rámci areálu z dávné historie, které byly výkopovými pracemi nalezeny. V návaznosti na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že nemá ekonomický smysl některé sítě nezasahující do díla a nijak budoucí dílo nevlivní odsraňovat. Zároveň byly odečteny položky týkající se zhotovení nové jímky, která byla také zrušena (zůstává původní jímka, která se nerušila a zůstává v provozu). Tento změnový list napovídá na změnový list č. 02 - Zhotovení stavebního objektu hlavního objektu LERCO jakožto další ZL objektu SO 001 příprava území.

Časový vliv na plnění SO: MA-VUV / NEMA-VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 587 334,50	-0,23 %	6 526,10	0,00 %	-1 580 808,40

Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Správce stavby:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.2024
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Jméno:	datum: 18.9.24

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vědecko-výzkumné centrum - LERCO

Objekt:

SO 001 - Příprava území

Místo:

Pozemky areálu Lékařské fakulty OU, k.ú. Zábřeh-VŽ

Datum:

Zadavatel:

Ostravská univerzita

Projektant:

Uchazeč:

HOCHTIEF CZ a.s.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Původní množství	Nové množství	Rozdíl množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-1 580 808,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV						-1 527 731,08	
D	1		Zemní práce						-1 034 579,32	
3	K	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3						CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251256 Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti Výkop rušených sítí (dl * š * v) rozvody_dem_1_dl*1,0*4,0 rozvody_dem_2_dl*1,0*2,0 rozvody_dem_3_dl*1,0*2,0 rozvody_dem_4_dl*1,0*2,0 dem_el_dl*1,0*1,0 vv výkop_rýhy_obj Součet										
9	K	151102102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2						CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102102 Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti Výkop rušených sítí - pažení (dl * v) rozvody_dem_1_dl*4,0*2 rozvody_dem_2_dl*2,0*2 rozvody_dem_3_dl*2,0*2 rozvody_dem_4_dl*2,0*2 ostatní 1000,0 Součet										
10	K	151102112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překozech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2						CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151102112 Poznámka k položce: předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti										
11	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3						CS ÚRS 2023 01

		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/161251102		
		VV	Zemina - přesun na deponii (obj)		
		VV	výkop_obj		
		VV	výkop_rýhy_obj		
		VV	zásyp_obj		
		VV	ornice_pl1*0,1+pl2*0,3		
		VV	Součet		
12	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201		
		VV	Zemina - uložení na deponii (obj)		
		VV	výkop_obj		
		VV	odpad 17 09 04 a 17 01 01		
		VV	výkop_rýhy_obj		
		VV	ornice_pl1*0,1+pl2*0,3		
		VV	Součet		
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111		
		VV	Ornice - odvoz na skládku (pl * v)		
		VV	ornice_pl1*0,3*2/3		
		VV	výkop_obj		
		VV	odpad 17 09 04 a 17 01 01		
		VV	výkop_rýhy_obj		
		VV	Součet		
		VV	2114,26*2 'Přepočtené koeficientem množství		
16	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101		
		VV	Zásypy (obj - obj)		
		VV	jímka		
		VV	výkop_obj		
		VV	-(4,0*2,4*1,6+podklad_bet_obj+obsyp_obj)		
		VV	vedení		
		VV	výkop_rýhy_obj		
		VV	zásyp_obj		
		VV	Součet		
		D 2	Zakládání		-27 152,98
25	K	273316121	Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273316121		
		VV	Podkladní beton pod jímku (dl * š * v)		
		VV	5,0*4,0*0,15		
		VV	podklad_bet_obj		
		VV	Součet		
26	K	273366011	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu Kari	t	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/273366011		
		VV	Podkladní beton pod jímku - výztuž (dl * š * hm)		
		VV	5,0*4,0*4,44*1,2/1000		
		VV	Součet		
		D 3	Svislé a kompletní konstrukce		-272 071,43
27	K	382122122	Montáž dílců prefabrikovaných pravouhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m dna včetně těsnění výšky přes 1 do 3 m hmotnosti do 22 t, délky přes 3 do 5 m	kus	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/382122122		

28	M	592261X1	dno pravouhlé nádrže dvoukomorové - min 12m3	kus		vlastní
29	K	3821223I2	Montáž dílců prefabrikovaných pravouhlých nádrží ze železobetonu šířky do 3 m zákrytové desky, délky přes 3 do 5 m	kus		CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/3821223I2						
30	M	592260X2	deska zákrytová pravouhlé nádrže pro jímku min 12m3	kus		vlastní
31	K	3821222X1	Ostatní práce a příslušenství pro dodávku betonové jímky - skruže, poklop, nátěry, Hl, žebřík, napojení a prodloužení potrubí, atd.	kus		vlastní
D	8		Trubní vedení		-177 364,29	
33	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600	m		CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810441811						
P			Poznámka k položce předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti			
VV			Rušení areálové rozvody (dl)			
VV			130,0			
VV		rozvody_dem_4_dl	Součet			
34	K	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 150	m		CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/850311811						
P			Poznámka k položce předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti			
VV			Rušení areálové rozvody (dl)			
VV			30,0			
VV		rozvody_dem_3_dl	Součet			
35	K	871291811	Bourání stávajícího potrubí z polyethylenu v otevřeném výkopu D přes 90 do 140 mm	m		CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871291811						
P			Poznámka k položce předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti			
VV			Rušení areálové rozvody (dl)			
VV			50,0			
VV		rozvody_dem_2_dl	Součet			
36	K	890411851	Bourání šachet a jímek strojné velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží	m3		CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411851						
P			Poznámka k položce předpoklad - fakturováno bude dle skutečnosti			
VV			Rušení šachet (obj)			
VV			3,0*10			
VV			Součet			
D	998		Přesun hmot		-16 563,05	
58	K	998144471	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro nádrže výšky do 25 m	t		CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998144471						
odpočet hmotnosti pol. č. 18 ze ZL 02						
D	M		Práce a dodávky M		-53 077,32	
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby		-53 077,32	
64	K	2281117X1	Demontáž vedení v zemi	m		vlastní
VV Rušení venkovních sítí (dl)						
VV 500,0						
VV dem_el_dl Součet						
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/2281117X1						

Tento změnový list upravuje skutečný rozsah prací při rušení nefunkčních inženýrských sítí, kdy vzhledem k jejich množství investor rozhodl, že nebudou odstraňovány sítě, které nejsou v kolizi s novým projektem a či do něj zásadně nezasahují. Zahrnuje i odpočet nově uvažované jímky, místo které byla ponechána funkční původní. Ve změnovém listu chybí přesuny sítí, ty však byly zahrnuty už v předchozím změnovém listu ZL02.


Za AD



Vyjádření Správce stavby k ZL07 Revize rušených sítí - příprava území

Jedná se o změnu plynoucí ze skutečnosti zjištěnou při zahájení výkopových prací, kdy bylo zjištěno, že v areálu se nachází velké množství nefunkčních sítí, jež nebyl historicky odstraněny. V návaznosti na tuto skutečnost bylo rozhodnuto, že budou odstraněny inženýrské sítě v přímé kolizi s výstavou LEROCO. Ostatní nefunkční sítě nijak neovlivňující výstavbu zůstanou nedotčeny. Jedná se o změnu řešení, která byla zahrnuta v původním závazku, avšak dochází k její optimalizaci.

Správce stavby doporučuje ZL č.07 schválit.



Evidenční list změny stavby: ZL č.08, ze dne 12.7.2024
Odpočet KARI sítě v podkladním betonu objektu SO01

Název a evidenční číslo stavby: Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“, financováno z projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ reg. č. CZ:10.03.01/00/22_003/0000003 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO:01 / 4	Číslo změny stavby: 08
---	--	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 20.11.2023; číslo smlouvy objednatele: SML/9001/0160/23; číslo smlouvy zhotovitele: D70334/INV/2023/260.
Objednatel: Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava IČO: 619.88 987
Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s., Píseňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468

projektant (autorský dohled):
Ateliér Velehradský, s.r.o., Libušínů údolí 203/76; 623 00 Brno, IČO: 29263140
Správce stavby (TDS): SAFETY PRO s.r.o

Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření Správce stavby.	
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
Tento změnový list řeší zrušení jedné vrstvy KARI sítě v podkladním betonu základové desky. V původním řešení byl podkladní beton vyztužen 2 vrstvami KARI sítě, nově bude v podkladním betonu jen jedna vrstva, což je pro celistvost této podkladní konstrukce pod ŽB základovou deskou, dostačující.

časový vliv na plnění SoD: MA/VLIV / NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-336 107,99	-0,05 %	0,00	0,00 %	-336 107,99

Vyjádření - souhlas se změnou:	
Projektant (autorský dohled): souhlasím / nesouhlasím	datum 18.9.2024
Zhotovitel: souhlasím / nesouhlasím	datum 18.9.2024
Správce stavby: souhlasím / nesouhlasím	datum 18.07.2024
Objednatel: souhlasím / nesouhlasím	datum 19.6.2024

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnového rozpočtu pro posouzení víceprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------