

O PROVEDENÝCH PRACÍCH A DODÁVKÁCH

Sledované období : _____ Protokol číslo : _____ K faktuře č.: _____

OBJEDNATEL :

ZHOTOVITEL :

Národní divadlozastoupen: prof. MgA. Jan Burian, ředitel
se sídlem: Ostrovní 1, 112 31 Praha 1**OR:****IČO: 00023337****DIČ: CZ00023337****OR:****IČO:****DIČ:**

NÁZEV A MÍSTO STAVBY:

**Ateliery a dílny, na adrese Vinohradská 1535/117, Praha 3-Vinohrady, 130 00
Praha 3**

PŘEDMĚT DÍLA :

ND – Výměna oken v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla – I. etapa

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE :

číslo smlouvy / objednávky	cena díla bez DPH	poznámky
neprovedené práce - odpočty		viz příloha
celkem	0,00	

průběh fakturace - finanční čerpání ceny díla

popis položky	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném měsíci	od zahájení do konce sledovaného měsíce	zbývá k fakturaci
fakturováno bez DPH			0,00	0,00

PROHLÁŠENÍ

Nedílnou součástí tohoto "Zjišťovacího protokolu" je "**Soupis provedených prací a dodávek**"
odsouhlasený oběma stranami.

za objednatele převzal :

jméno,

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno,

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

jméno,

funkce: _____

datum: _____

podpis: _____

Dílo: ND – Výměna oken v objektu Ateliérů a dílen Národního divadla – I. Etapa
Smlouva: ze dne xx.xx.xxxx
Reg.č. stavby:
Objekt: Ateliery a dílny, na adrese Vinohradská 1535/117, Praha 3-Vinohrady, 130 00 Praha 3
Národní divadlo
Objednatel: se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
 IČ: 00023337
Zhotovitel:

Název změnového listu:
Popis změny
Změnu vyvolal:
Popis změny:
Zdůvodnění nezbytnosti změny:
Zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Způsob projekčního zpracování:

Cena (bez DPH)	Vliv změny na náklady stavby:		
	Ocenění změny předložil:		Ve formě:
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady		0 Kč
	Projekční náklady	nejsou předmětem tohoto ZL	
	Úprava smluvní ceny:		zvýšení
	Dosud platná cena dle SOD vč. dod. č. bez DPH:		
	Zvýšení:		
	Snížení:		0,00
	Nová cena:		
Termíny	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změn:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v		
	SOD:		
	Dodatku č.:		
Přílohy	Přílohy protokolu:		
Jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Datum:			
Vyjádření:	Za objednatele:		
	Podpis:	Datum:	
	Za TDS:		
	Podpis:	Datum:	
	Za AD:		
	Podpis:	Datum:	
	Za zhotovitele:		
	Podpis:	Datum:	
Další vyjádření:			
	Podpis:	Datum:	

	Harmonogram výměny oken v A+D																																											
Místnost	2024												2025																															
	říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec				srpen			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Zámečnická dílna 1 (024)																																												
Zámečnická přípravná (030)																																												
Strojovna truhlářen (015)																																												
Truhlárna 2 (013)																																												
Šatna zámečníků (031)																																												
Kašérská dílna (0100)																																												
Dílňa údržby (1025)																																												
Krejčovská dílna (217)																																												
Zkušebna krejčovén (214)																																												
Krejčovská dílna (222)																																												
Zkušebna krejčovén (228A)																																												
Krejčovská dílna (2302 - 2302A)																																												
Kancelář HS (239-240)																																												
Obuvnická dílna (336)																																												
Dezinatérská dílna (333)																																												
Kancelář dezinatérny (334)																																												
Sklad revizit (329)																																												
Sklad dekorací (340)																																												

Výroba oken	
Montáž oken	

Místnost	Okno 001	Okno 002	Okno 003	Okno 004	Okno 005	Okno 006	Okno 007	Okno 008	Celkem v místnosti
Zámečnická dílna 1 (024)	1	5		4					10
Zámečnická přípravná (030)					2				2
Strojovna truhláren (015)					3				3
Truhlárna 2 (013)		9		9					18
Šatna zámečníků (031)		2							2
Kašérská dílna (0100)					2	2	1		5
Dílňa údržby (1025)				2					2
Krejčovská dílna (217)	1		2						3
Zkušebna krejčovén (214)			2						2
Krejčovská dílna (222)					2	2	1		5
Zkušebna krejčovén (228A)				1					1
Krejčovská dílna (2302 - 2302A)				8					8
Kancelář HS (239-240)				2					2
Obuvnická dílna (336)			2						2
Dezinatérská dílna (333)			2						2
Kancelář dezinatérny (334)			1						1
Sklad revizit (329)								6	6
Sklad dekorací (340)								2	2
							Celkový počet oken		76

Realizace výměny oken v A+D – 1. etapa

Zámečnická dílna č.m. 024 – doba realizace 4týdny – celkem 10ks oken

Typ oken v místnosti: okno 001 – 1ks, okno 005 – 5ks, okno 004 – 4ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 5ks oken na galerii zámečnické dílny, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid
- 3 týden – zakrytí, demontáž 5ks oken ve spodním patře zámečnické dílny, montáž nových oken a zednické zapravení
- 4 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Zámečnická přípravná č. m. 030 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 005 – 2ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Strojovna truhlářů č. m. 015 – doba realizace 2 týdny – celkem 3ks oken

Typ oken v místnosti: okno 005 – 3ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Truhlárna č. m. 013 – doba realizace 6 týdnů – celkem 18ks oken

Typ oken v místnosti: okno 002 – 9ks, okno 004 – 9ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 6ks spodních oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid
- 3 týden – výstavba lešení, demontáž 6ks oken z lešení, montáž nových oken a zednické zapravení
- 4 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid
- 5 týden – výstavba lešení, demontáž 6ks oken z lešení, montáž nových oken a zednické zapravení
- 6 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Šatna zámečníků č. m. 031 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 002 – 2ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Kašéřská dílna č. m. 100 – doba realizace 3 týdny – celkem 5 oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 005 – 2ks, okno 006 – 2ks, okno 007 – 1ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 3 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Dílna údržby č. m. 1025 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 004 – 2ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Krejčovská dílna č. m. 217 – doba realizace 2 týdny – celkem 3ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 001 – 1ks, okno 003 – 2ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Zkušebna krejčovů č. m. 214 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 003 – 2ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Krejčovská dílna č. m. 222 – doba realizace 3 týdny – celkem 5ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 005 – 2ks, okno 006 – 2ks, okno 007 – 1ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 3 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Zkušebna krejčovů č. m. 228A – doba realizace 2 týdny – celkem 1ks okna

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 004 – 1ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 1ks okna, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Krejčovská dílna č.m. 2302 a 2302A – doba realizace 3 týdny – celkem 8ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 004 – 8ks

- 1 týden – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 4ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – demontáž 4ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 3 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Kancelář HS č. m. 239 a 240 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 004 – 2ks

- 1 týden – zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden – štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Obuvnická dílna č. m. 336 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 003 – 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Dezinatérská dílna č. m. 333 a kancelář dezinatéřny č. m. 334 – doba realizace 2týdny – celkem 3ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 003 – 3ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 3ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Sklad rekvizit č. m. 329 – doba realizace 2 týdny – celkem 6ks oken

Nutnost realizace v době divadelních prázdnin!

Typ oken v místnosti: okno 008 – 6ks

- 1 týden - – příprava místnosti, odklizení věcí od oken (provede objednavatel), zakrytí, demontáž 6ks, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid

Sklad dekorací č. m. 340 – doba realizace 2 týdny – celkem 2ks oken

Typ oken v místnosti: okno 008 – 2ks

- 1 týden - zakrytí, demontáž 2ks oken, montáž nových oken a zednické zapravení
- 2 týden - štukování zednického zapravení, výmalba a úklid