

Brno, Gajdošova, obslužná komunikace - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		ORG 2379
Příloha č. 2 - Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: 5623054198		Číslo SOD zhotovitele: 2973/2023
Datum předložení zhotovitelem:		02.09.2024
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno	
Zastoupený:	společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Pražákova 1000/60, Štýřice, 619 00 Brno	
Změna č.1 - 2: SO 101 Obslužná komunikace - úprava zastávky MHD Dle požadavků DPMB byla provedena úprava nástupní plochy zastávky MHD před kostelem včetně přilehlé nástupní plochy před podchodem. Úprava spočívala ve výměnně stávajícího obrubníku za Kasselský a byla položena nová betonová dlažba. Vícepráce: 943 567,84 Kč Méněpráce: -372 465,00 Kč		
Změna č. 3-6: SO 310 Kanalizace - prodloužení kanalizace, stavební práce spojené s kolizí a odstavením stávajícího plynovou Při výkopu kanalizace v křižovatce ul. Jílkova, v úseku Štávající - Š1, byla zjištěna jiná poloha stávající kanalizace, než předpokládala PD. Z tohoto důvodu bylo nutné prodloužit novou kanalizaci do Štáv. V úseku Š7 - Š8 bylo v trase nové kanalizace nalezeno funkční plynovodní potrubí OC DN 400, které bylo nutné odstranit. Vícepráce: 181 400,16 Kč 124 321,59 Kč 103 741,45 Kč 28 773,52 Kč Méněpráce: 0,00 Kč		
Změna č.7-11: SO 330 Vodovodní řady - vybourání betonových bloků + provizorní vodovod + kolize se stávajícím plynovodem Při výkopu rýhy vodovodů v křižovatce ul. Tábořská (Gajdošova 104), bylo v rýze zastiženo obetonování stávajícího vodovodu a cihelné základové zdivo z bývalých nemovitostí, které bylo nutné vybourat. Při výkopu stavební jámy pro propoj na vodovodu při ul.Tábořská, došlo ke kolizi se stávajícím plynovodem, který bylo nutné opět odstranit. Provizorní vodovod - v úseku Gajdošova č.p. 76 - 86 bylo nutné provést náhradní zásobování vodovodu, z důvodu kolize nově budovaných vodovodních řadů se stávajícím vodovodním řadem DN 125. Vícepráce: 69 168,00 Kč 113 902,45 Kč 96 966,00 Kč 295 617,00 Kč Méněpráce: -15 276,00 Kč		
Změna č.12: SO 131 Odvodnění - kolize nových uličních vpustí s plynovodem Poloha nových ul. vpustí dle PD byla v kolizi se stávajícím plynovodem OC DN 400, který bylo opět nutné odstranit. Vícepráce: 45 982,19 Kč Méněpráce: 0,00 Kč		
Změna č.13 SO 101 Obslužná komunikace - oprava chodníku na nároží ul. Gajdošova - Tábořská Po provedení vodovodních propojů, montážní jámě pro odstávku plynovodu a výkopu rýhy pro chráničky SSZ (BKOM), bylo nutné provést pokládku nové betonové dlažby v celém nároží křižovatky Gajdošova -Tábořská. Vícepráce: 329 058,87 Kč Méněpráce: 0,00 Kč		
Změna č.14-19: SO 102 Oprava komunikace VMO - bourání betonů, odstranění živíc, oprava ložné vrstvy ACL, změna krytu zastávky Změna krytu zastávky - dle požadavků DPMB a ŘSD, byla provedena změna povrchu v zastávkovém pásu silnice I/42 (VMO) - drátkobeton místo živice (ACO 11+). Oprava ložné vrstvy ACL - při revizi PD byl zjištěn nesoulad mezi PD a rozpočtem - v rozpočtu chybí modifikovaná vrstva ACL. Odstranění živíc - při odstraňování stávajících konstrukčních vrstev komunikace byla zjištěna zvýšená tloušťka živice než předpokládala PD a to v úseku ulic Jílkova - Mikšíčkova. Dále v tomto úseku bylo nutné vybourání zvýšené mocnosti betonové patky pod stávající silniční obrubou. Vícepráce: 472 648,00 Kč 918 209,79 Kč 389 690,00 Kč 429 701,30 Kč Méněpráce -342 810,00 Kč -123 375,00 Kč		

Finanční dopad změn:

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

cena dle SOD celkem	57 448 017,00 Kč
vícepráce dle ZL č.1	4 542 748,16 Kč
méněpráce dle ZL č.1	-853 926,00 Kč
cena dle dodatku č.1	61 136 839,16 Kč

Přílohy: 1) rozpočty 2) fotodokumentace

V Brně dne:
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:

za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.