

<b>ZAKÁZKA:</b>	„Stavební úpravy a restaurátorská obnova divadla a zámeckých sálů v zámku Nové Hradky č.p. 136“
<b>ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>	SoD č.: 013/TSA/2016; u zhotovitele č.: 16-2-24
<b>OBJEDNATEL:</b>	Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Ing. Pavel Sobotka
<b>ZHOTOVITEL:</b>	ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.; Ing. Ondřej Vrba
<b>TDS:</b>	ANTICO C.K., s.r.o., Mgr. Karel Beneš
<b>PROJEKTANT:</b>	Ateliér HERITAS s.r.o., Ing. Lubor Gregora a Ing. Jana Pincová
<b>OBJEKT:</b>	Historické sály, divadlo a prostory nad těmito sály.
<b>ROZPOČET:</b>	Změny provádění odsouhlasené do 12.7 2017
<b>CENA (bez DPH)</b>	<b>2 265 671,00 Kč</b>

## POPIS ZMĚNY

- Změna provedení skladeb podlah:

Po odstranění podlah bylo zjištěno, že oproti předpokladu z PD je:

  - větší mocnost vrstev násypů,
  - v kruhovém sále byla nalezena betonová mazanina,
  - v podlahách nalezena nákaza dřevomorkou ve větším rozsahu než bylo počítáno,
  - dřevomorka napadla také nosnou dřevěnou konstrukci deštění oken.

V návaznosti na tyto skutečnosti byla provedena změna projektové dokumentace a zapracována do rozpočtu změn provádění.
- Na doporučení GP došlo k posouzení povalových stropů nad divadlem – označeno jako zóny A a B. Na základě mykologického posudku navržena sanace povalu za pomoci otesání a chemie (Deron I). Následně zajištění povalového stropu pomocí ocelových prvků. Z rozpočtu byla vyjmuta dřve uvažovaná výměna části povalů. GP navrhl zabezpečení horní strany povalů změna 4.1 – aby konstrukce povalů odolala požáru E130min. V kancelářích 3.NP byl doplněn SDK podhled s povrchovou úpravou v historickém rázu a fabiony v rozích.
- Na požadavek investora zhotovitel provedl vystěhování klavíru, který zůstal v prostoru divadla.
- Dále rozpočet obsahuje stavební práce, které vznikly v průběhu realizace. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis prací od stavbyvedoucího v počtu 29stránek.

<b>ZMĚNU VYVOLAL</b>	Zhotovitel, TDS, GP	
<b>ZPŮSOB PROJEKČNÍHO ŘEŠENÍ ZMĚNY</b>	- Zápis do stavebního deníku	
	- Dodatky projektové dokumentace	Změna č.Z1- Z5.
	- Zápisy z KD	
<b>TERMÍN REALIZACE ZMĚNY</b>	12/2016 – 06/2017	
<b>VLIV ZMĚNY NA DOKONČENÍ DÍLA</b>	není	
<b>PŘÍLOHY</b>	položkový rozpočet – 46 stran	
	Projektová dokumentace – změny číslo 1-5	