

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:	1
Zhotovitel:	SPO spol. s r.o., Panská 395, 742 13 Studénka		
Změnový list vystavil:	Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, jednatel společnosti		
Datum:	12.6.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Stavební práce na stavbě:</p> <p>Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého v Hodslavicích</p> <p>opis a zdůvodnění změny:</p> <p>Objekt 12016-1 Obnova objektu</p> <p>Práce a dodávky PSV</p> <p>766-Truhlářské konstrukce</p> <p>Po zahájení prací byla provedena detailní prohlídka stavu truhlářských konstrukcí a byl upřesněn postup následných oprav konstrukcí:</p> <p>Oprava okenních konstrukcí: VÍCEPRÁCE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyvěšení okenních křídel a odvoz na dílnu - Očištění od stávajících nátěrů - Vytmelení křídel a rámu - Nátěr dřevěných prvků zpevňujícími prostředky - Krycí nátěr prvků dle schvál. vzorníku NPÚ - Sklenářské doplnění tmelů a přesklení poškozených výplní <p>Oprava dveřních konstrukcí: VÍCEPRÁCE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyvěšení dveřních křídel a odvoz na dílnu - Očištění od stávajících nátěrů - Vytmelení křídel a rámu - Nátěr dřevěných prvků zpevňujícími prostředky - Krycí nátěr prvků dle schvál. vzorníku NPÚ - Výměna poškozených dveřních prahů <p>Dodávka a montáž atypických dřevěných venkovních dveří pro vstup do prostoru sociálního zázemí, vyrobených dle stávajících venkovních dveří včetně nátěrů</p> <p>767-Konstrukce zámečnické</p> <p>V rozpočtu nebyly uvedeny položky pro výrobu a montáž: VÍCEPRÁCE</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1ks mříž do dveří pevná - 1ks mříž do dveří skládací včetně el. zámku, - repase 1 ks stávající venkovní lampy - výroba a montáž 2 ks repliky venkovní lampy <p>Rozpočtové položky – práce řez plamenem neprováděny. MĚNÉPRÁCE</p> <p>775-Podlahy skládané</p> <p>Na kontrolním dni byla dohodnuta, a následně schválena v závazném stanovisku NPÚ, povrchová úprava dřevěných podlahových konstrukcí.</p>			

Podlahy budou přebroušeny a opatřeny nátěrem OIL 2K s matným povrchem. V rozpočtu nebyla zahrnuta materiálová položka pro nátěr. **VÍCEPRÁCE**

VRN 5 – Finanční náklady
Oddíl bude hrazen investorem

MÉNĚPRÁCE

Objekt 12016-3 Terénní úpravy

Práce a dodávky HSV

3-Svislé a kompletní konstrukce

Oplocení - byla provedena výměna ocelových sloupků v celé délce opravovaného oplocení včetně zabudování betonových podhrabových desek **VÍCEPRÁCE**

8-Trubní vedení

Dešťová kanalizace - byla provedena obnova dešťové kanalizace v zadní části objektu
Obnova vodovodní přípojky - skutečná trasa je delší než udává rozpočet. **VÍCEPRÁCE**

Kanalizační přípojka dle samostatného rozpočtu – nebyla provedena výměna bezodtokové jímky **MÉNĚPRÁCE**

Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika

MÉNĚPRÁCE

Nebyla realizována dodávka a osazení lapačů střešních splavenin
Nebyla realizována dodávka kamenného koryta – ponecháno funkční původní

Počet připojených listů specifikací: Rozpočet víceprací Rozpočet méněprací	Počet připojených výkresů: -
Cena méněprací bez DPH : 171 448 Kč	Cena víceprací bez DPH : 367 500 Kč
Výsledná cena změny bez DPH : + 196 052 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Provedení v termínu
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum:	Datum: