



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: 01-07		
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 468, 72100 Ostrava-Svinov			
Investor:	Domov Příbor, p. o.	Datum: 6.1.2025		
Název akce: Rekonstrukce kuchyně v Domově Příbor, reg. č. CZ.05.01.01/02/22_009/0001542				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny č.01:				
Opravy omítek, doplnění U260, oprava dlažby				
Popis a zdůvodnění změny:				
Při realizaci bouracích prací bylo zjištěno, že stávající vnitřní omítky stěn jsou provedeny v rozporu s technologickým předpisem (bez cementového postřiku), což se projevuje nesoudržností s podkladem. Na základě této skutečnosti bylo AD rozhodnuto o odstranění vnitřních omítek stěn v celém rozsahu. Zděný pilíř mezi otvory bude nahrazen ocelovým svařencem z důvodu zamezení kolize rozvodů ZTI. Po provedení demontáže stávajících zařízení bylo zjištěno, že ve strojovně VZT pod demontovaným zařízením nebyla provedena keramická dlažba. AD bylo rozhodnuto, že dlažba bude doplněna.				
Předmět změny č.02:				
ÚT stoupačky				
Popis a zdůvodnění změny:				
Kontrolou bylo zjištěno, že stávající svislé potrubí ÚT v úrovni 1NP vykazuje netěsnost ve spojích. Na základě této skutečnosti doporučuje AD provedení nového rozvodu svislého potrubí, které bude provedeno z Cu potrubí, umístěného do stěny.				
Předmět změny č.03:				
ZTI přeložení vody pod strop				
Popis a zdůvodnění změny:				
Po zaměření skutečných rozměrů nově instalovaného VZT zařízení (z. č. 1.1) ve strojovně VZT bylo zjištěno, že není nutno provádět zásah do podlahové konstrukce spojený				



s úpravou napojení kanalizačního potrubí, ale bude dostačující provést úpravu stávajícího kanalizačního potrubí nad úrovní podlahy.

Předmět změny č.04:

ZTI méněpráce

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku dodavatele gastro vybavení bude odvod kondenzátu z plastové hadice nahrazen HT potrubím.

Předmět změny č.05:

Silnoproud-privody pro elektrický spotřebič a zásuvkové okruhy č.21,23

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele se provedlo připojení pro elektrický spotřebič a zásuvkové okruhy č.21 a 23.

Předmět změny č.06:

Silnoproud-jištění elektroměru

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku uživatele se provedlo jištění elektroměru.

Předmět změny č.07:

Změna fasády, změna trasy přívodu pro rozvaděč, svítidla

Popis a zdůvodnění změny:

Oprava fasády byla provedena z cihelných pásků, zateplovací systém byl odečten z důvodu umístění nových prostupů pro VZT v části soklu, který je z cihelných pásků. Změna trasy přívodu silnoproudu pro nový rozvaděč byl změněn z důvodu šetrnější trasy, pro snížení omezení provozu domova. Plastové ukončovací profily ke keramickým obkladům byly změněny za hliníkové z důvodu sjednocení lišt na hliníkové a z důvodů namáhaného provozu. Provedlo se nové připojení silnoproudu, vody a odpadu pro další kuchyňskou linku, která vznikla na základě požadavku provozu. Neprovedly se nová svítidla z důvodu nových stávajících svítidel. Provedla se demontáž, vyčištění stávajících svítidel, montáž na zavěšené lanka.



Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Dodatečný požadavek zadavatele u skutečnosti zjištěné při realizaci záměru

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021+		číslo ZL: 01-07
Zhotovitel:	VOSTAV MORAVA a.s., Kuršova 468, 72100 Ostrava-Svinov	
Změnový list vystavil:	xxxxxxxxxxxxx	
Datum:	6.1.2025	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-44.249,70 Kč	313.854,52 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
269.604,82 Kč	95 dní	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):