

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 16

Doplnění obkladů a zrcadel

**ZL16**

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, přípočet / 2			

**1) Zdůvodnění:**

V projektové dokumentaci byly navrženy nové keramické obklady za umyvadly v pokojích. Na základě požadavku uživatele byly změněny výšky keramických obkladů. V projektu chyběla zrcadla na pokojích a proto byla dle požadavku uživatele doplněna.

**2) Technický popis:**

Doplnění výšky obkladů pokojů na 2000mm se vsazením zrcadla dle pokojů LNP + doplnění zrcadel sociální zařízení

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	26 503,35 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>26 503,35 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	26 503,35 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: ANO**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

Změnový list převzal k realizaci: Jméno: Martin Schmidt  
Datum: \_\_\_\_\_

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 17****ZL17****Doplnění SDK konstrukcí pro zakrytí instalací**

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	e-mailem	osobně	<b>Datum:</b>
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, odpočet, přípočet/ 3			

**1) Zdůvodnění:**

- 1.V projektové dokumentaci byla navržena nová dispozice toalety v m.č. 2011 WC návštěvy. Projektová dokumentace neuvážovala s SDK zákrytem, o zákrytu bylo rozhodnuto při realizaci stavby s ohledem na vzhled a uspořádání místnosti. Při realizaci byly doplněny veškeré konstrukce zákrytů stoupaček vytápění, elektroinstalace, zdravotní techniky v 1NP + záklopy vedení rozvodů VZT s vlivem na zjištěné stavy v místě prostupů – I nosníky v konstrukci stěn a stávající tvrdé stropy, doplnění kčí SDK v 1NP rentgen – montáž kanalizace nad podhledem.
- 2.V projektové dokumentaci byla navržena ocelová výměna pod stávající stropní konstrukcí. Výměna byla navržena pro potřeby vzduchotechnického potrubí. Prováděcí dokumentace neznala přesnou skladbu stropní konstrukce. V DPS byly navrženy předpokládané ocelové výměny pod stávající stropní konstrukcí. Upřesněním skladby stropních konstrukcí byla navržena i nová ocelová výměna do současné stropní konstrukce.
- 3.V projektové dokumentaci byla v místnosti č. 3005 Tělocvična rehabilitace navržena nová sádkartonová předstěna, která měla zakrývat nové rozvody vzduchotechniky, vedoucí od strojovny VZT pod strop ve 2NP. Při rozdělování výkazu výměr na jednotlivé etapy projektu došlo nedopatřením k tomu, že SDK předstěny mezi m.č. 3019 a 3076/3077 nebyly zahrnuty do výkazu výměr etapy NIP, DIOP. Při realizaci je nutné doplnit dělicí sádkartonové příčky mezi m.č. 3019 a 3076/3077.
- 4.Provozovatel požadoval opláštění VZT SDK chodby 1NP a 2NP přívody z 1PP + 2NP z chodby 2006 a 2017 do 2008
- 5.Z důvodu montáže kanalizace došlo k demontáži a zpětné montáži podhledu SDK místnosti 1NP u RTG jedná se o místnost převlékárny u rentgenu 1NP

**2) Technický popis:**

1.V místnosti č.2011 WC návštěvy byl zřízen nový SDK podklad, dále při realizaci byly doplněny veškeré konstrukce zákrytů stoupaček vytápění, elektroinstalace, zdravotní techniky v 1NP + záklopy vedení rozvodů VZT s vlivem na zjištěné stavy v místě prostupů – I nosníky v konstrukci stěn a stávající tvrdé stropy, doplnění kčí SDK v 1NP rentgen – montáž kanalizace nad podhledem. Dále viz předchozí bod zdůvodnění.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE****4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-33 422,73 Kč
Cena víceprací bez DPH:	100 926,61 Kč
<b>Následná změna ceny bez DPH:</b>	<b>67 503,88 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	134 349,34 Kč

**5) Vliv na termín dostavy: NE****6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 18****ZL18****Bourání podhledu na chodbách - m. č. 2063, 2048 a 2023**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, přípočet / 2			

**1) Zdůvodnění:**

Projektová dokumentace navrhovala opravu vnitřních hladkých omítek v rozsahu plochy do 50% vč. dodání sklovláknitého pletiva do tmelu na rozhraní různých druhů materiálů.

Při rozdělování výkazu výměr na jednotlivé etapy projektu došlo nedopatřením k tomu, že některé místnosti nebyly zahrnuty do výkazu výměr etapy NIP, DIOP.

Výkaz výměr neobsahuje položku osekání omítek do 50% ale pouze opravu omítek bez osekání, z tohoto důvodu nebyly tyto práce a ani přesuny s uložení suti v rozpočtu a dále neobsahuje veškeré začišťování rýh a zazdívký otvorů a prostupů po montáži profesí a neuvádí prostupy 1PP a 1NP pouze 2a 3NP

**2) Technický popis:**

Položkový rozpočet byl doplněn o tyto prováděné práce (viz příloha tohoto ZL)

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE****4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	25 410,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>25 410,00 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	25 410,00 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE****6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 26.6.17

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 19

Špatná výměra chodeb - m. č. 2006 a 2017 (S205)

**ZL19**

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list a přípočet / 2			

### 1) Zdůvodnění:

Při provedení kontroly plochy podlah dle skutečnosti proveden přepočet na skutečnost – chyběla 1místnost a výklenky dveří v hlavní chodbě

### 2) Technický popis:

Do celkové výměry byly zahrnuty výklenky plochy podlahy u dveřních otvorů (tj. v tl. středního zdiva). V příloženém výkazu jsou dopočítány úpravy povrchů betonů a PVC krytiny na tyto plochy.

### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:

### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	14 565,89 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>14 565,89 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	14 565,89 Kč

### 5) Vliv na termín dostavby:

### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.6.17



# ZMĚNOVÝ LIST Č. 20

Špatná výměra S201

## ZL20

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, přípočet / 3			

### 1) Zdůvodnění:

Při kontrole výkazů výměr zadávací dokumentace byly zjištěny chyby ve výkazu výměr místnosti č.S201.

### 2) Technický popis:

Zjištěné chyby byly opraveny v položkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL.

### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	26 005,32 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>26 005,32 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	26 005,32 Kč

### 5) Vliv na termín dostavby: NE

### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

### 7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 26.06.17

<b>ZMĚNOVÝ LIST Č. 21</b> Záměna hlavního osvětlení za LED	ZL21
---	------

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, odpočet, přípočet / 2			

**1) Zdůvodnění:**

V projektové dokumentaci byla navržena nová zapuštěná svítidla do rastrového podhledu (4x 18 W zářivková). Na základě požadavků uživatele byla svítidla změna z původně navržených zářivkových na svítidla LED

**2) Technický popis:**

Zářivková tělesa byla nahrazena LED svítidly stejné nebo vyšší intenzity.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-120 961,69 Kč
Cena víceprací bez DPH:	282 885,13 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>161 923,44 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	403 846,82 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmidt
Datum: 26.6.17

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 22

Rozšíření SSP o emergency signalizaci

**ZL22**

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, přípočet / 12			

**1) Zdůvodnění:**

Projektová dokumentace navrhovala rozmístění tras a koncových prvků elektroinstalace silnoproud a slaboproud. Při realizaci stavby bylo ze strany uživatele vzneseno několik připomínek a požadavků k navrhovanému řešení, jejichž výsledkem je úprava rozvodů a pozic elektroinstalace.

**2) Technický popis:**

Při realizaci stavby bylo na základě kontroly dokumentace elektroinstalace silnoproud a slaboproud dohodnuto s provozovatelem provést doplnění svolávacího systému personálu (tak aby navazoval na stávající svolávací systém nemocnice) + lokální doplnění zásuvek nebo protahovacích rezervních trubek.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	73 543,03 Kč
<b>Wýsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>73 543,03 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	73 543,03 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

	Jméno: Martin Schmidt
	Datum: 26.6.17



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 23

# ZL23

### Kotvení podhledů, spádování podlahy, odpočet myčky

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, odpočet, přípočet / 2			

#### 1) Zdůvodnění:

1.V projektové dokumentaci byla umístěna podlahová vpust' v m.č. 2063 Asistované hygienické zázemí pacienti. Při realizaci stavby bylo rozhodnuto o tom, že není žádoucí, aby voda z asistovaného mytí unikala do prostoru chodby a proto bylo rozhodnuto o přespádování místnosti.

2.Projektová dokumentace neuvážovala s instalací neprůhledných fólií na sklad stávajících oken v místnosti asistovaného mytí, jelikož se předpokládalo s plynulý navázáním dalších stavebních úprav v rámci rekonstrukce JIP. Stavební etapy na sebe časově nenavazují a proto bylo rozhodnuto o instalaci neprůhledných fólií.

3.Doplnění vytrubkování a krabic pro ovládání dveří a doplnění rezervy(vytrubkování) pod rampy

4.ybné v'yměry délky výkopů přípojek - PD 165 m - chybí část podél objektu kuchyně a stavební část pro osazení nového rozvaděče a přívodu k dieslu.

5.V projektové dokumentaci byla do m.č. 2019 Čistící místnost navržena nová myčka podložních mís. Na základě požadavku uživatele byla myčka podložních mís vyřata z dodávky generálního zhotovitele. Uživatel disponuje cca 3 roky starou nevyužívanou myčkou podložních mís, kterou lze umístit do stejné pozice jako projektem navrhovanou myčku.

6. projektové dokumentaci byly navrženy na chodbě P2104 nové kazetové podhledy, nad nimiž byly navrženy i nové trasy rozvodů slaboproudu ze stávající telefonní ústředny až na oddělení NIP, DIOP.

7.S ohledem na minimalizaci stavebních zásahů do stávajícího oddělení LDN bylo rozhodnuto, že se nebudou podhledy v chodbě P2103 realizovat a trasa rozvodů elektroinstalace slaboproud bude vedena přes m.č. P2067, ve které v další plánované etapě vznikne hygienické zázemí pro pacienty (toalety, sprchy).

8.Na základě provádění kotvení závěsů podhledů nebylo možno s vlivem na konstrukci kotvit klasickými hmoždinkami – po dohodě s TDO a zápisem do SD kotveno pomocí chemických kotev s vlivem na zatížení podhledem a svítidly.

9.Projektová dokumentace uvažovala se standardním kotvením závěsů pro vedení VZT. Vzhledem ke skutečné skladbě stropních konstrukcí bylo nutné upravit způsob úchyťů.

#### 2) Technický popis:

10.Z důvodu odtoku vody do podlahové vpusti bylo nutné doplnit spádování podlahy směrem ke vpusti. Obdobně i v m.č. 2063 Asistované hygienické zázemí pacienti.

11.Viz výše zdůvodnění. Výše uvedené úpravy jsou zpracovány formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

#### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

#### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-140 855,95 Kč
Cena víceprací bez DPH:	63 716,43 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>-77 139,52 Kč</b>
<b>Absolutní hodnota změny bez DPH:</b>	<b>204 572,38 Kč</b>

#### 5) Vliv na termín dostavby: NE

#### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017



**ZMĚNOVÝ LIST Č. 24**  
**Provizorní datové připojení**

**ZL24**

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, přípočet / 4			

**1) Zdůvodnění:**

1. Provozovatel požadoval zabezpečit propojení nových prostor DIOP, NIP s datovou sítí nemocnice. Jedná se provizorní řešení
2. Upravuje se trasa do ústředny přímo z chodby 2063 přes 2067 do ústředny, dochází ke zkrácení trasy.

**2) Technický popis:**

1. V projektové dokumentaci byly navrženy nové rozvody strukturované kabeláže. Projektová dokumentace neuvažovala s provizorním datovým propojením stávající sítě nemocnice s novým oddělením NIP, DIOP. Jedná se o nutné dočasné propojení datové sítě z 3NP do ústředny pro funkčnost sítě bez dokončení místností 3NP na základě požadavku provozovatele
2. Úpravou trasy dochází ke zkrácení kabeláž. Odpočet je zahrnut v příloze

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	22 282,40 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>22 282,40 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	22 282,40 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Libor Klubal, DiS.	Zdeněk Haipišl	Martin Schmidt

Změnový list převzal k realizaci: Jméno: Martin Schmidt  
 Datum: 26.06.2017

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 25**

Úprava pro dieselagregát

**ZL25**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 3			

**1) Zdůvodnění:**

Na základě konzultace s provozovatelem provedena příprava pro další etapu výstavby, tak aby nebylo nutno již do tohoto zařízení zasahovat a opět jej měnit za nové pro další připojení dieselagregátu.  
Projektová dokumentace neuvažovala s provedením přípravy v etapě NIP, DIOP pro další stavební etapu tj. rekonstrukci JIP.  
Realizace potřebné přípravy předchází v předstihu realizaci stavebních úprav na JIP bez nutnosti dodatečných zásahů.

**2) Technický popis:**

Jedná se o úpravu silnoproudého rozvaděče a kabeláž k tomuto rozvaděči.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE****4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-22 406,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	126 751,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>104 345,00 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	149 157,00 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE****6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017
Ing. Miroslav Michl	Jan Čejchan	Lubor Klíbal, DiP	Zdeněk Holáček	Martin Schmidt

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 26.6.17

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

## ZL26

### Odpočet VZT klimatizace - telefonní ústředna

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	ODPOČET / 2			

#### 1) Zdůvodnění:

V projektové dokumentaci byla navržena do m.c. P2104 nova podstrovní chladicí jednotka s venkovní jednotkou umístěnou na fasádě objektu.

V projektové dokumentaci byla navržena výměna stávající podstrovní jednotky za novou. Projekt uvažoval s tím, že stávající jednotka nebude postačovat.

Při realizaci stavby byla prověřena stávající chladicí podstrovní jednotka. Na základě zjištění bylo konstatováno, že jednotka má dostatečný chladicí výkon (5,1 kW) a tento výkon bude dostačovat i pro další plánované etapy, proto není nutné instalovat navrhovanou chladicí jednotku včetně propojovacích potrubí (tj. vnitřní a vnější část, potrubí apod.).

#### 2) Technický popis:

Viz předchozí bod zdůvodnění. Odpočet je proveden v jednotkových nabídkových cenách a je přílohou tohoto ZL.

#### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE

#### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-73 021,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>-73 021,00 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	73 021,00 Kč

#### 5) Vliv na termín dostavby: NE

#### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017 /	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

#### 7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt

Datum: 26.06.2017



# ZMĚNOVÝ LIST Č. 27

Změna povrchu podlah

ZL27

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, odpočet a přípočet / 2			

### 1) Zdůvodnění:

Po dohodě s provozovatelem a investorem došlo ke změně PVC krytiny v technických místnostech 3NP za standartní povrchy NOVOFLOR . Povrch bude před pokládkou krytiny vystěrkován. Dochází k úspoře. Projektová dokumentace navrhovala stejnou podlahovou krytinu ve 3.NP jako v ostatních místnostech.

### 2) Technický popis:

Krytina MARMORETTE je nahrazena krytinou NOVOFLOR.

### 3) Vliv na dopracování projektové dokumentace:NE

### 4) Náklady:

Cena méněprací bez DPH:	-93 113,42 Kč
Cena víceprací bez DPH:	58 029,10 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>-35 084,32 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	151 142,52 Kč

### 5) Vliv na termín dostavby:NE

### 6) Schválil:

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

### 7) Změnový list převzal k realizaci:

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 26.6.17

**ZMĚNOVÝ LIST Č. 28****ZL28**

Doplnění madel, nárazníků a hran rohů

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.		Martin Schmidt	
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.		Jan Čejchan	
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 2			

**1) Zdůvodnění:**

Provozovatel upřesnil rozmístění madel včetně koncových prvků. Svodidla s dřevěnou výplní jsou nahrazena plastovými Acroryn ve stejné cenové relaci. Dochází k navýšení běžných metrů (2 madla nad sebou).

**2) Technický popis:**

Viz předchozí bod, odpočet a přípočet je přílohou tohoto dodatku.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE****4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-66 324,50 Kč
Cena víceprací bez DPH:	122 566,15 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>56 241,65 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	188 890,65 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE****6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 26.6.17





## ZMĚNOVÝ LIST Č. 30

ZL30

Dočasné zakrytí podhledů m. č. P2023, P2048 a P2063

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	e-mailem	osobně	Datum:
	<del>                    </del>	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, přípočet / 2			

**1) Zdůvodnění:**

Provozovatel a investor se rozhodl neprovádět podhledy na chodbách před JIP a zákrokovými sály v souvislosti s další etapou, kdy se mají pod těmito podhledy provádět nové instalace VZT a budou demontovány. Investor v této etapě požaduje provedení pouze provizorních podhledů.

**2) Technický popis:**

Jedná se o montáž provizorního podhledu z fólie včetně montáže pomocné konstrukce a provedení provizorního osvětlení včetně kabeláží.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	50 782,90 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>50 782,90 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	50 782,90 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 26.6.17



## ZMĚNOVÝ LIST Č. 32

**ZL32**

Doplnění okenních sítí a úprava kování dveří

<b>Stavba:</b>	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
<b>Objekt:</b>				
<b>Vydal:</b>	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
<b>Odesláno / předáno (komu):</b>	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
<b>Odesláno / předáno (způsob):</b>	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
<b>Přílohy / počet listů</b>	Krycí list, přípočet/ 2			

**1) Zdůvodnění:**

V souvislosti se žádostí o předčasné užívání došlo k upřesnění požadavků HZS a hygieny. Jedná se o výměnu kování stávajících dveří na chráněné únikové cestě a umístění sítěk na oknech pokojů a přípravny

**2) Technický popis:**

Viz předchozí bod, přípočet je přiložen v rozpočtu, který je přílohou tohoto ZL.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	14 640,00 Kč
<b>Výsledná změna ceny bez DPH:</b>	<b>14 640,00 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	14 640,00 Kč

**5) Vliv na termín dostavby: NE**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmidt  
Datum: 26.6.17



**ZMĚNOVÝ LIST Č. 33**  
**Vybourání otvorů ve zdivu pro rozvody v UPS**

**ZL33**

Stavba:	Stavební úpravy NIP nemocnice Broumov			
Objekt:				
Vydal:	Broumovské stavební sdružení s.r.o.	Martin Schmidt		
Odesláno / předáno (komu):	CE-ING s.r.o.	Jan Čejchan		
Odesláno / předáno (způsob):	poštou	<del>e-mailem</del>	<del>osobně</del>	Datum:
Přílohy / počet listů	Krycí list, odpočet a přípočet / 2			

**1) Zdůvodnění:**

V souvislosti s přemístěním UPS dochází ke zřízení nových prostupů nosnou stěnou z prostoru chodby v 1.PP. Původně se uvažovalo provedením jádrového vrtu v suterénní stěně, ale při provádění sond došlo k obnažení svazku kabelů v tomto prostoru a jádrový vrt není možný. Prostup se prováděl postupným vybouráním otvoru s vyvěšováním kabelů. V prostupech se museli provést nové požární ucpávky

**2) Technický popis: NE**

Viz předchozí bod, změny jsou přiloženy v položkovém rozpočtu, která tvoří přílohu tohoto ZL.

**3) Vliv na dopracování projektové dokumentace: NE**

**4) Náklady:**

Cena méněprací bez DPH:	-17 631,00 Kč
Cena víceprací bez DPH:	52 599,65 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	<b>34 968,65 Kč</b>
Absolutní hodnota změny bez DPH:	70 230,65 Kč

**5) Vliv na termín dostavby:**

**6) Schválil:**

za objednatele:	za TDS:	za GP:	za uživatele:	za zhotovitele:
26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017	26.06.2017

**7) Změnový list převzal k realizaci:**

Jméno: Martin Schmidt  
 Datum: 26.6.17