

Stavební rozpočet

Název stavby:	Nová kanalizační přípojka - Jiskra Litomyšl	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Přípojka splaškové kanalizace	Začátek výstavby:	20.02.2025	Projektant:
Lokalita:	Litomyšl - ul.U Plovárny Litomyšl	Konec výstavby:	Zhotovitel:	D i t e r a, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	20.02.2025	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		11	Přípravné a přidružené práce				0,00	29 872,50	29 872,50		103,42	
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	40,00	100,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,14	5,52 RTS II / 2022	
2		113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	140,00	25,70	0,00	3 598,00	3 598,00	0,33	46,20 RTS II / 2022	
3		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	67,00	123,50	0,00	8 274,50	8 274,50	0,22	14,74 RTS II / 2022	
4		113108412R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	m2	140,00	100,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,26	36,96 RTS II / 2022	
		13	Hloubené vykopávky				0,00	44 126,00	44 126,00		0,00	
5		130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,60	8 295,00	0,00	4 977,00	4 977,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
6		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	80,00	252,01	0,00	20 160,80	20 160,80	0,00	0,00 RTS II / 2022	
7		132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	80,00	41,60	0,00	3 328,00	3 328,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
8		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	20,00	783,01	0,00	15 660,20	15 660,20	0,00	0,00 RTS II / 2022	
		17	Konstrukce ze zemin				28 235,60	37 512,40	65 748,00		68,00	
9		171103211R00	Ulož. sypaniny kanálů,100%PS, objem jílu do 20%	m3	80,00	68,60	0,00	5 488,00	5 488,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	40,00	139,50	0,00	5 580,00	5 580,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
11		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	40,00	1 367,00	28 235,60	26 444,40	54 680,00	1,70	68,00 RTS II / 2022	
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	7 375,00	7 375,00		0,00	
12		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	50,00	37,50	0,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
13		182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	50,00	110,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2022	
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				46 370,70	6 806,40	53 177,10		70,43	
14		567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	30,00	400,00	10 601,40	1 398,60	12 000,00	0,31	9,20 RTS II / 2022	
15		564831112RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm	m2	180,00	187,01	29 152,80	4 509,00	33 661,80	0,28	49,90 RTS II / 2022	
16		564851111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	30,00	250,51	6 616,50	898,80	7 515,30	0,38	11,34 RTS II / 2022	
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné				26 175,96	31 679,84	57 855,80		8,59	
17		572731111R00	Vyspravení výtluků krytů živ. směsí, 1km do 10 t	t	8,00	7 000,00	24 537,36	31 462,64	56 000,00	1,01	8,12 RTS II / 2022	
18		573911115R00	Postřik regenerační z Asfaltu ARP 30A, 0,5 kg/m2	m2	20,00	19,99	326,40	73,40	399,80	0,00	0,04 RTS II / 2022	
19		573411114R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	20,00	72,80	1 312,20	143,80	1 456,00	0,02	0,43 RTS II / 2022	
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				15 006,40	63 178,35	78 184,75		17,28	
20		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	180,00	302,00	7 860,60	46 499,40	54 360,00	0,07	13,30 RTS II / 2022	
21		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	25,00	272,99	454,50	6 370,25	6 824,75	0,00	0,01 RTS II / 2022	
22		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	30,00	300,00	1 037,40	7 962,60	9 000,00	0,07	2,16 RTS II / 2022	
23		596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	10,00	800,00	5 653,90	2 346,10	8 000,00	0,18	1,81 RTS II / 2022	
		81	Potrubí z trub betonových				906,00	19 094,00	20 000,00		0,01	
24		817354111R00	Montáž a napojení do stávající stoky s hrdlem DN 200	kus	2,00	10 000,00	906,00	19 094,00	20 000,00	0,00	0,01 RTS II / 2022	
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových				8 708,56	8 863,56	17 572,12		0,06	
25		871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	m	100,00	75,69	1 063,00	6 506,00	7 569,00	0,00	0,01 RTS II / 2022	
26		871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	10,00	424,00	3 904,50	335,50	4 240,00	0,00	0,03 RTS II / 2022	
27		877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	6,00	791,01	3 735,60	1 010,46	4 746,06	0,00	0,02 RTS II / 2022	
28		877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	6,00	169,51	5,46	1 011,60	1 017,06	0,00	0,00 RTS II / 2022	
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				8 277,20	39 691,13	47 968,33		0,62	

29	891153111R00	Montáž a napojení dešť.svodů	kus	5,00	3 500,00	376,15	17 123,85	17 500,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
30	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	kus	2,00	10 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
31	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00	5 600,00	4 458,07	1 141,93	5 600,00	0,17	0,17 RTS II / 2022
32	894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 - úprava šachty	kus	1,00	4 868,33	3 442,98	1 425,35	4 868,33	0,46	0,46 RTS II / 2022
91						21 278,77	8 328,73	29 607,50	11,65	
33	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	67,00	322,50	16 837,77	4 769,73	21 607,50	0,15	10,20 RTS II / 2022
34	919735113R00	Řezání stávajícího živichého krytu tl. 10 - 15 cm	m	20,00	150,00	1 700,60	1 299,40	3 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
35	915491212R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 50 cm	m	10,00	500,00	2 740,40	2 259,60	5 000,00	0,14	1,45 RTS II / 2022
H22						0,00	39 097,90	39 097,90	0,00	
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	150,00	256,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živichý	t	10,00	69,79	0,00	697,90	697,90	0,00	0,00 RTS II / 2022
H27						0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	
38	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	50,00	160,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
39	998276111R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová ve štole	t	5,00	1 688,00	0,00	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
S						307,20	70 667,80	70 975,00	0,00	
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,00	357,50	0,00	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
41	979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	80,00	287,01	307,20	22 653,60	22 960,80	0,00	0,00 RTS II / 2022
42	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	80,00	192,99	0,00	15 439,20	15 439,20	0,00	0,00 RTS II / 2022
43	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 1709	t	80,00	200,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
44	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	26,00	500,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00 RTS II / 2022
Ostatní materiál						142 000,00	0,00	142 000,00	32,09	
45	28611159.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000 mm	kus	20,00	3 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,02	0,41 RTS II / 2022
46	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	m2	180,00	400,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,18	31,68 RTS II / 2022
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady						0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
02VRN						0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
47	020001VRN	Příprava staveniště - vytyčení podzemních sítí	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Celkem:							725 000,00			

Poznámka:

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Nová kanalizační přípojka - Jiskra Litomyšl		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litomyšl	
Druh stavby:	Přípojka splaškové kanalizace		Začátek výstavby:	20.02.2025	Projektant:		
Lokalita:	Litomyšl - ul.U Plovárny Litomyšl		Konec výstavby:		Zhotovitel:	D i t e r a, s.r.o.	
Zpracoval:			Zpracováno dne:	20.02.2025	Zpracováno dne:	20.02.2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	29 872,50	29 872,50	103,42	
	13	Hloubené vykopávky	0,00	44 126,00	44 126,00	0,00	
	17	Konstrukce ze zemin	28 235,60	37 512,40	65 748,00	68,00	
	18	Povrchové úpravy terénu	0,00	7 375,00	7 375,00	0,00	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	46 370,70	6 806,40	53 177,10	70,43	
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	26 175,96	31 679,84	57 855,80	8,59	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	15 006,40	63 178,35	78 184,75	17,28	
	81	Potrubí z trub betonových	906,00	19 094,00	20 000,00	0,01	
	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	8 708,56	8 863,56	17 572,12	0,06	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	8 277,20	39 691,13	47 968,33	0,62	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	21 278,77	8 328,73	29 607,50	11,65	
	H22	Komunikace pozemní a letiště	0,00	39 097,90	39 097,90	0,00	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	16 440,00	16 440,00	0,00	
	S	Přesuny sutí	307,20	70 667,80	70 975,00	0,00	
		Ostatní materiál	142 000,00	0,00	142 000,00	32,09	
		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
	02VRN	Příprava staveniště	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Celkem:					730 000,00		



Výkaz výměr

Název stavby:	Nová kanalizační přípojka - Jiskra Litomyšl	Objednatel:	Město Litomyšl			
Druh stavby:	Přípojka splaškové kanalizace	Projektant:				
Lokalita:	Litomyšl - ul.U Plovárny Litomyšl	Zhotovitel:	D i t e r a, s.r.o.			
Zpracoval:		Zpracováno dne:	20.02.2025			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství

Poznámka:

Harmonogram

Název stavby:	Nová kanalizační přípojka - Jiskra Litomyšl	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Litomyšl	
Druh stavby:	Přípojka splaškové kanalizace	Začátek výstavby:	Projektant:		
Lokalita:	Litomyšl - ul.U Plovárny Litomyšl	Konec výstavby:	Zhotovitel:	D i t e r a, s.r.o.	
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:		
Kód	Zkrácený popis	Nh	Zdroje	Trvání	Rozpočet (Kč)

Poznámka:

Čerpání rozpočtu a fakturace

Název stavby:	Nová kanalizační přípojka - Jiskra Litomyšl	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Litomyšl
Druh stavby:	Přípojka splaškové kanalizace	Začátek výstavby:	20.02.2025	Projektant:	
Lokalita:	Litomyšl - ul.U Plovárny Litomyšl	Konec výstavby:		Zhotovitel:	D i t e r a, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	20.02.2025	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozpočtové náklady (Kč)	Fakturovaná cena (Kč)	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %	Množství	Fakturované množství	Rozdíl	Uhrazená cena (Kč)	Rozdíl úhrady v Kč	Rozdíl úhrady v %
		11	Přípravné a přidružené práce	29 872,50	0,00	-29 872,50	-100,00	387,00	0,00	387,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
1		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	4 000,00	0,00	-4 000,00	-100,00	40,00	0,00	40,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
2		113107415R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	3 598,00	0,00	-3 598,00	-100,00	140,00	0,00	140,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
3		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	8 274,50	0,00	-8 274,50	-100,00	67,00	0,00	67,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
4		113108412R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm	14 000,00	0,00	-14 000,00	-100,00	140,00	0,00	140,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		13	Hloubené vykopávky	44 126,00	0,00	-44 126,00	-100,00	180,60	0,00	180,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
5		130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	4 977,00	0,00	-4 977,00	-100,00	0,60	0,00	0,60	Nefakturováno	0,00	-100,00
6		132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	20 160,80	0,00	-20 160,80	-100,00	80,00	0,00	80,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
7		132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	3 328,00	0,00	-3 328,00	-100,00	80,00	0,00	80,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
8		130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	15 660,20	0,00	-15 660,20	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		17	Konstrukce ze zemin	65 748,00	0,00	-65 748,00	-100,00	160,00	0,00	160,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
9		171103211R00	Ulož. sypaniny kanálů,100%PS, objem jilu do 20%	5 488,00	0,00	-5 488,00	-100,00	80,00	0,00	80,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
10		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	5 580,00	0,00	-5 580,00	-100,00	40,00	0,00	40,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
11		175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	54 680,00	0,00	-54 680,00	-100,00	40,00	0,00	40,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		18	Povrchové úpravy terénu	7 375,00	0,00	-7 375,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
12		182001111R00	Plášňá úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	1 875,00	0,00	-1 875,00	-100,00	50,00	0,00	50,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
13		182301122R00	Rozproštění omice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	5 500,00	0,00	-5 500,00	-100,00	50,00	0,00	50,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	53 177,10	0,00	-53 177,10	-100,00	240,00	0,00	240,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
14		567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	12 000,00	0,00	-12 000,00	-100,00	30,00	0,00	30,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
15		564831112RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 11 cm	33 661,80	0,00	-33 661,80	-100,00	180,00	0,00	180,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
16		564851111RT3	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	7 515,30	0,00	-7 515,30	-100,00	30,00	0,00	30,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo	57 855,80	0,00	-57 855,80	-100,00	48,00	0,00	48,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
17		572731111R00	Vyspravení výtluků krytů živ. směsí, 1km do 10 t	56 000,00	0,00	-56 000,00	-100,00	8,00	0,00	8,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
18		573911115R00	Postřik regenerační z Asfaltonu ARP 30A, 0,5 kg/m2	399,80	0,00	-399,80	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
19		573411114R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	1 456,00	0,00	-1 456,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (při	78 184,75	0,00	-78 184,75	-100,00	245,00	0,00	245,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
20		596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	54 360,00	0,00	-54 360,00	-100,00	180,00	0,00	180,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
21		596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	6 824,75	0,00	-6 824,75	-100,00	25,00	0,00	25,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
22		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	9 000,00	0,00	-9 000,00	-100,00	30,00	0,00	30,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
23		596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	8 000,00	0,00	-8 000,00	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		81	Potrubí z trub betonových	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
24		817354111R00	Montáž a napojení do stávající stoky z hrdlem DN 200	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	17 572,12	0,00	-17 572,12	-100,00	122,00	0,00	122,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
25		871351111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 225 mm	7 569,00	0,00	-7 569,00	-100,00	100,00	0,00	100,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
26		871313121RU3	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	4 240,00	0,00	-4 240,00	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
27		877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	4 746,06	0,00	-4 746,06	-100,00	6,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
28		877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	1 017,06	0,00	-1 017,06	-100,00	6,00	0,00	6,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	47 968,33	0,00	-47 968,33	-100,00	9,00	0,00	9,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
29		891153111R00	Montáž a napojení dešť.svodů	17 500,00	0,00	-17 500,00	-100,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
30		894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, Wavin	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100,00	2,00	0,00	2,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
31		899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	5 600,00	0,00	-5 600,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
32		894402211RT2	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 - úprava šacht	4 868,33	0,00	-4 868,33	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	29 607,50	0,00	-29 607,50	-100,00	97,00	0,00	97,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
33		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	21 607,50	0,00	-21 607,50	-100,00	67,00	0,00	67,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
34		919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	3 000,00	0,00	-3 000,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
35		915491212R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 50 cm	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		H22	Komunikace pozemní a letišť	39 097,90	0,00	-39 097,90	-100,00	160,00	0,00	160,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
36		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	38 400,00	0,00	-38 400,00	-100,00	150,00	0,00	150,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
37		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	697,90	0,00	-697,90	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		H27	Vedení trubní dálková a přípojná	16 440,00	0,00	-16 440,00	-100,00	55,00	0,00	55,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
38		998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	8 000,00	0,00	-8 000,00	-100,00	50,00	0,00	50,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
39		998276111R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová ve štolě	8 440,00	0,00	-8 440,00	-100,00	5,00	0,00	5,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
		S	Přesuny sutí	70 975,00	0,00	-70 975,00	-100,00	276,00	0,00	276,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
40		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	3 575,00	0,00	-3 575,00	-100,00	10,00	0,00	10,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
41		979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	22 960,80	0,00	-22 960,80	-100,00	80,00	0,00	80,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

42	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	15 439,20	0,00	-15 439,20	-100,00	80,00	0,00	80,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
43	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonů, cihel, dřeva, skupina odpadů	16 000,00	0,00	-16 000,00	-100,00	80,00	0,00	80,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
44	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadů	13 000,00	0,00	-13 000,00	-100,00	26,00	0,00	26,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
Ostatní materiál			142 000,00	0,00	-142 000,00	-100,00	200,00	0,00	200,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
45	28611159.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x5000 mm	70 000,00	0,00	-70 000,00	-100,00	20,00	0,00	20,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
46	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	72 000,00	0,00	-72 000,00	-100,00	180,00	0,00	180,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02VRN Příprava staveniště			5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00
47	020001VRN	Příprava staveniště - vytyčení podzemních sítí	5 000,00	0,00	-5 000,00	-100,00	1,00	0,00	1,00	Nefakturováno	0,00	-100,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Nové kanalizační přípojky - Jiskra Litomyšl	Objednatel:	Město Litomyšl	IČO/DIČ:	00276944/CZ00276944
Druh stavby:	Přípojka dešťové a splaškové kanalizace	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Litomyšl - ul.U Plovárny Litomyšl	Zhotovitel:	D i t e r a, s.r.o.	IČO/DIČ:	01696041/CZ01696041
Začátek výstavby:	20.02.2025	Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.02.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	154 959,19	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	296 527,91	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		142 000,00						
Přesun hmot a sutí		126 512,90						
ZRN celkem		720 000,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		5 000,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	725 000,00	DPH 21%	152 250,00
		Celkem bez DPH	725 000,00
		Celkem včetně DPH	877 250,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: